



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2016/TUXPAN/4094

C. Raúl Alberto Ruiz Díaz
TUXPAN
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	18/07/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/07/2016
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	SEGUNDO TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Isacc Cruz Román
Observaciones:	

Cadena original:

G7G2LDQ8w43lkapqiZn9sncG5r97wPRS6exbEeHMXF+DLhJLR2tUhGY+vg4oCdZTztS7XrQJdGiGsaZe2aD
w/3PFyJSHD6EDpdDz5uHlIBORYoIYAjhkd1JLQditi3/
rHu9r6vQBpKiUQn+76OGhhF8Uh134wdfP7OC0bPINNA=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2016 al 30/06/2016


FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 2 de 7
Fecha de Aprobación: 18/07/2016

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)										Metas		Observaciones
Subprograma				Física			Financiera																									
Tipo																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PERFUME DE GARDENIA ENTRE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUNA DE MIEL, DE LA COLONIA VILLA ROSITA I			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00					675,364.69	675,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	388.00			
2016	30	189	0012																									PERSONA	150.00			
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LUNA DE MIEL ENTRE LAS CALLES PERFUME DE GARDENIA Y FRENESI DE LA COLONIA VILLA ROSITA I			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00					346,049.41	346,049.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	362.00			
2016	30	189	0013																									PERSONA	100.00			
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NARANJOS, DIANA LAURA CORAL Y ESMERALDA, DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA			30189000 5	ALTO LUCERO	0.00					827,754.00	827,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,489.00			
2016	30	189	0014																									PERSONA	218.00			
SC	03	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD LA LAJA DE ZAPOTE BUENO			30189000 6	LA LAJA DE ZAPOTE BUENO	0.00					4,351,230.00	4,351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2016	30	189	0016																									PERSONA	513.00			
SC	03	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE CEIBA RICA			30189000 1	CEIBA RICA	0.00					4,355,254.00	4,355,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2016	30	189	0016																									PERSONA	751.00			
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA I			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00					334,316.20	334,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	751.00			
2016	30	189	0017																									PERSONA	349.00			
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA FE			30189000 6	ALTO LUCERO	0.00					1,283,076.00	1,283,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,846.00			
2016	30	189	0018																									PERSONA	788.00			
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANGUITOS			30189000 5	ALTO LUCERO	0.00					452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	535.00			
2016	30	189	0019																									PERSONA	481.00			
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOL DE JUSTICIA			30189000 5	ALTO LUCERO	0.00					3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,376.00			
2016	30	189	0020																									PERSONA	1,404.00			
SD	02	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DEL EJIDO, ZACAPOAXTLA, VERACRUZ, OAXACA Y EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES EMILIO SALAS Y BARRANCA DE LA COLONIA NACIONAL			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00					1,318,789.39	1,318,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	666.00			
2016	30	189	0021																									PERSONA	300.00			
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR 1, EN LA COMUNIDAD DE CHACOACO			30189000 0	CHACOACO	0.00					1,368,954.35	1,368,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	24.00			
2016	30	189	0022																									PERSONA	245.00			

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: G7G2LDQ8w43IkapqiZn9sncG5r97wPR56exbEeHMXF+DLhJLR2tUhGY+vg4oCdZtztS7XrQJdGiGsaZe2aDw/3PFyJSHD6EDpdDz5uHlIBORYoIYAjhkd1IJLQdlti3/rHu9r6vQBpKiUQn+76OGhhF8Uh134wdfP7OC0bP1NNA=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2016 al 30/06/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 3 de 7
Fecha de Aprobación: 18/07/2016

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)										Metas		Observaciones
Subprograma				Físico		Financiero																										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION FRATERNIDAD ANTORCHISTA			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			1,624,217.67	1,624,217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	20.00		
2016	30	189	0023																								PERSONA	635.00				
SG	02	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA REVOLUCIONARIA (FIDEL HERRERA BELTRAN) (PRIMERA ETAPA)			301890714	COLONIA REVOLUCIONARIA VERACRUZANA (FIDEL HERRERA BELTRÁN)	0.00			0.00			4,123,112.52	4,123,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	82.00		
2016	30	189	0024																								PERSONA	1,000.00				
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE FOX DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA			301890008	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,244,856.25	1,244,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	17.00		
2016	30	189	0025																								PERSONA	265.00				
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA			301890003	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00			0.00			140,298.20	140,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00		
2016	30	189	0026																								PERSONA	40.00				
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR, VICENTE SUAREZ, LEOPOLDO PRIANTE AGUILAR, GRAL. LAZARO CARDENAS, JUAN DE LA BARRERA Y JOSE AZUETA, DE LA COLONIA CARDENISTA			301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			1,390,010.51	1,390,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	25.00		
2016	30	189	0027																								PERSONA	235.00				
SD	02	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE SANTA ROSALITA ENTRE LAS CALLES XICOTECATL Y SACRIFICIO, EJIDO LA CALZADA			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			365,650.41	365,650.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	267.00		
2016	30	189	0028																								PERSONA	200.00				
SD	01	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LAS CALLES NUEVO MILENIO, VERULO GARCIA, ESPERANZA CRUZ, BACHILLERES Y CAMPO DEPORTIVO, DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA			301890008	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,170,087.05	1,170,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	760.00		
2016	30	189	0029																								PERSONA	400.00				
SD	01	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE COLEGIO MILITAR HASTA LA CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA AMPLIACION OBRERA			301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			524,921.50	524,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	75.00		
2016	30	189	0030																								PERSONA	150.00				
SD	01	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE YUCATAN COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO, LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA			301890003	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00			0.00			182,104.74	182,104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	90.00		
2016	30	189	0031																								PERSONA	100.00				
SD	01	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL CAMPO DE LA COLONIA LA MATA			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			1,505,771.61	1,505,771.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	370.00		
2016	30	189	0032																								PERSONA	125.00				
SD	01	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y AVILA CAMACHO, COLONIA AMPL. OBRERA			301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			466,476.50	466,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	65.00		
2016	30	189	0033																								PERSONA	100.00				

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
Nombre, firma y sello



Vocal de Control y Vigilancia
Nombre y firma

Tesorero Municipal
Nombre, firma y sello



Contralor Municipal
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: G7G2LDQ8w43lkapqizn9sncG5r97wPRS6exbEeHMXF+DLhJLR2tUhgY+vg4oCdZtztS7XrQJdGIGsaZe2aDw/3PFyJSHD6EDpdDz5uHlIBORYoIYJhkd1IJLQdtit3/rHu9r6vQ8pKIUN+76OGhhF8Uhh134wdfp7OC0bPINNA=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2016 al 30/06/2016


FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 4 de 7
Fecha de Aprobación: 18/07/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Metas		Observaciones	
				Físico			Financiero																						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE EL GRANDE			301890108	SAN JOSÉ EL GRANDE	0.00			0.00			776,200.05	776,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00
2016 30 189 0034																												PERSONA	45.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CHICONCOA			301890032	CHICONCOA	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2016 30 189 0035																												PERSONA	50.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MACUILTEPETL			301890058	MACUILTEPETL	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2016 30 189 0036																												PERSONA	50.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MONTES DE ARMENIA			301890066	MONTES DE ARMENIA	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2016 30 189 0037																												PERSONA	50.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO			301890293	EL MURO	0.00			0.00			889,955.60	889,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00
2016 30 189 0038																												PERSONA	40.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO KM-18			301890077	PRAXEDIS GUERRERO (KILOMETRO 18)	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2016 30 189 0039																												PERSONA	50.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JUANA MOZA			301890047	JUANA MOZA	0.00			0.00			344,977.80	344,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00
2016 30 189 0040																												PERSONA	20.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE NALUA			301890068	NALUA	4.00	29/06/2016		0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2016 30 189 0041																												PERSONA	50.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TAMPIQUILLO			301890086	TAMPIQUILLO	4.00	29/06/2016		0.00			603,711.15	603,711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00
2016 30 189 0042																												PERSONA	35.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE			301890013	BOCA DEL MONTE	1.00	29/06/2016		0.00			776,200.05	776,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00
2016 30 189 0043																												PERSONA	45.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DOMINGO			301890110	ZAPOTE DOMINGO	0.00			0.00			776,200.05	776,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00
2016 30 189 0044																												PERSONA	45.00

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: G7G2LDQ8w43IkapqIzn9sncG5r97wPRS6exbEeHMXF+DLhJLR2tUhGY+vg4oCdZtztS7XrQJdGiGsaZe2aDw/3PFyJSHD6EDpdDz5uHlIBORYoIYAjhkd1IULQdIt3/rHu9r6vQBpKIUQn+76OGhhF8Uh134wdfP7OC0bPINNA=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2016 al 30/06/2016


FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 5 de 7
Fecha de Aprobación: 18/07/2016


Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																								
				Fechas reales		Fechas reales																								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE OJITE			301890070	OJITE	0.00			0.00			431,222.25	431,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2016301890045							PERSONA	25.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BANCO DE CALICHAR			301890107	BANCO DEL CALICHAR	0.00			0.00			776,200.05	776,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2016301890046							PERSONA	45.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA COLINAS DEL SOL			301890006	ALTO LUCERO	1.00	29/06/2016		0.00			396,884.10	396,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2016301890047							PERSONA	25.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA TORIBIO GARCIA LORENZO			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	1.00	29/06/2016		0.00			555,637.74	555,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00	
2016301890048							PERSONA	35.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA ROSITA II			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			873,145.02	873,145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00		
2016301890049							PERSONA	55.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA			301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			555,637.74	555,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00		
2016301890050							PERSONA	35.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA INSURGENTES			301890006	ALTO LUCERO	0.00			0.00			635,014.56	635,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
2016301890051							PERSONA	35.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS			301890006	ALTO LUCERO	0.00			0.00			873,145.02	873,145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00		
2016301890052							PERSONA	70.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MEXICO LINDO			301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			1,190,652.30	1,190,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
2016301890053							PERSONA	75.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETOÑO			301890006	ALTO LUCERO	0.00			0.00			952,521.84	952,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00		
2016301890054							PERSONA	60.00																						
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PAOLA SAMPERIO			301890006	ALTO LUCERO	0.00			0.00			635,014.56	635,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
2016301890055							PERSONA	40.00																						

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: G7G2LDQ8w43IkapqZn9sncG5r97wPRS6exbEeHMXF+DLhJLR2tUhGY+vg4oCdZtztS7rQJdGIGsaZe2aDw/3PFyJSHD6EDpdDz5uHlIBORYoIYAjhkd1UJLdlti3/rHu9r6vQBpKIUQn+76OGhhF8Uh134wdfp7OCObPINNA=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2016 al 30/06/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,863,786.00

Hoja: 6 de 7
Fecha de Aprobación: 19/07/2016


Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Notas		Observaciones
				Físico		Financiero																										
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																							
SH	02																										OBRA	17.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETIRO	30189000 5							1,349,405.94	1,349,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00				
2016	30	189	0056																													
SH	02																										OBRA	10.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA	30189000 3							793,768.20	793,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00				
2016	30	189	0057																													
SH	02																										OBRA	10.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MANUJO FABIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA	30189000 3							793,768.20	793,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00				
2016	30	189	0058																													
SH	02																										OBRA	9.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO	30189000 5							714,391.38	714,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00				
2016	30	189	0059																													
SH	02																										OBRA	7.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS PALMAS	30189000 1							655,637.74	655,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00				
2016	30	189	0060																													
SH	02																										OBRA	10.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACION LUIS D. COLOSIO	30189000 1							793,768.20	793,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00				
2016	30	189	0061																													
SH	02																										OBRA	16.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA	30189000 1							1,270,029.12	1,270,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00				
2016	30	189	0062																													
SH	02																										OBRA	8.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RAFAEL MURILLO VIDAL	30189000 1							635,014.56	635,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00				
2016	30	189	0063																													
SH	02																										OBRA	7.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ESPERANZA ASCON	30189000 1							655,637.74	655,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	35.00				
2016	30	189	0064																													
SH	02																										OBRA	5.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA REVOLUCIONARIA	30189000 1							396,884.10	396,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	25.00				
2016	30	189	0065																													
SH	02																										OBRA	6.00				
	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO	30189000 5							476,280.92	476,280.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00				
2016	30	189	0066																													

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

SELLO DIGITAL: G7G2LDQ8w43lkapqiZn9sncG5r97WPS6exbEeHMXF+DLhJLR2tUhGY+vg4oCdZTztS7XrQJdGiGsaZe2aDw/3PFyJSHD6EDpdDz5uHlBORYoIYAjhkd1JLQdIti3/rHu9r6vQBpKIUQn+76OGhhF8Uh134wdfP7OCobPINNA=

