



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/03/2019
PRIMER TRIMESTRAL

Clave y Nombre de la Entidad:
19 YUCATAN
Clave y Nombre del Municipio:
FBIJDF
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:
98,278,798.00

Programa Subprograma


H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan	Hojá:	Fecha de Aprobación:		Estructura Financiera (Inversión Dremagada)			Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Metas			Observaciones							
		Inicio	Termino	Fuente de Inversión	Costo Total	Apoyos Municipales	Fuente de Inversión	Costo Total	Apoyos Municipales	Unidad de Medida	Aprobadas	Revisadas								
No. Cuentas	No. Cuenta	No. Proyecto	Localidad	Clave de Localidad	%	Fecha real inicio	Fecha real termino	Fuente de Inversión	Costo Total	Apoyos Municipales	Apoyos Federales	Otros	Fuente de Inversión	Costo Total	Apoyos Municipales	Apoyos Federales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Revisadas
03	198	0001	TERRA BLANCA	30189008	0.00			3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	198	0002	FRUQUILLO	30189003	0.00			2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	198	0003	SEMITO JUAREZ	30189001	0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	198	0004	MALCULEPET	30189005	0.00			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	198	0005	MOXTE MORELOS	30189008	0.00			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	141.00	
03	198	0006	CHUCLAR	30189027	0.00			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	198	0007	PALMA DE MORELOS	30189006	0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	332.00	
03	198	0008	PEÑA DE ARHEA	30189007	0.00			2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	198	0009	FRANCSCOL MADERO	30189011	0.00			2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	199.00	
03	198	0010	HERNANDEZ (HERNANDEZ DE SAN LORENZO)	30189004	0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	198	0011	SANTIAGO DE LA VERBA	30189009	0.00			4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	306.00	

TRIMESTRAL

Juan Antonio Aguilar Mancha
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Dalia Virginia Navarro Loredo
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

C. P. Mario Zubeldi Sotoca
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2021

CONTRALORIA
2016-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento:
 FISEMDF
 Presupuesto Autorizado:
 98,278,788.00


Programa Subprograma Tipo	Clave de Localidad	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Devengada)															Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Métodos		Observaciones																
				Físico		Financiero		Fuente de Financiamiento	Costo Total	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros Fuentes Municipales	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Fuente de Financiamiento	Costo Total	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros Fuentes Municipales	Aportación Beneficiarios	Fuente de Financiamiento	Costo Total	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros Fuentes Municipales		Aportación Beneficiarios	Unidad de Medida	Aprobadas													
				%	Termino	%	Termino																							Inicio	Termino	Aprobación Beneficiarios	Aprobación Municipal	Aprobación Beneficiarios	Aprobación Municipal	Aprobación Beneficiarios	Aprobación Municipal	Unidad de Medida	Aprobadas			
03	SC	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA RICA, SEGUNDA ETAPA	CAÑADA RICA	0.00				2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
03	SC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PRADOS GUERRERO (KM. 18), SEGUNDA ETAPA	PRADOS GUERRERO (KILÓMETRO 18)	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
02	SC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 26 GUERREROS	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00				800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,600.00		
02	SC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS AVAS	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,000.00	
03	SD	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ANTONIO SOTOS, SEGUNDA ETAPA	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00				1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ESCONDIDA, SEGUNDA ETAPA	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA (LA PRUITA)	LA VICTORIA (LA PRUITA)	0.00				4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS CARGENISTAS, LAS JOYAS, AMPLIACIÓN LAS LOMAS DEL TIPO ALTO LUCERO, PRIMERA ETAPA	ALTO LUCERO	0.00				15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1,677.00	
03	SD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO LA CALAJA, SEGUNDA ETAPA	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00				3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO UNO, SEGUNDA ETAPA	ALTO LUCERO	0.00				2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
03	SD	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00				400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	200.00	

FRANZ TUXPAN 2938

Dalia Virginia Cuervo Lercido
 Dalia Virginia Cuervo Lercido
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Juan Antonio Aguilar Mancha
 Juan Antonio Aguilar Mancha
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C. P. María Zúñiga Escobedo Bonilla
 C. P. María Zúñiga Escobedo Bonilla
 CONTROLADOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TUXPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
PRIMER TRIMESTRAL

Período: Del 01/01/2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad:
19 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:
198 TUXPAN
Fuente de Financiamiento:
FRENDF
Presupuesto Autorizado:
98,278,788.00

Programa Subprograma	H. Otra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Financiero		Estructuras Financieras (Inversión Ejecutada)						Estructuras Financieras (Inversión Pagada)						Faltas		Observaciones										
					%	Fecha real / Inicio	%	Fecha real / Término	Costo Total	Apertura Municipal	Apertura Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes	Costo Total	Apertura Municipal	Apertura Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras Fuentes	Costo Total	Apertura Municipal		Apertura Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Unidad de Medida	Aprobadas					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LUIS DONALDO COLASO ENTRE LOS BARRIOS Y CALLE VANGUARDIA VERBAZUANA, COL. LUIS DONALDO COLASO.	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	290.00					
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE, COL. ESPERANZA ACCIÓN	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	130.00		
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CITLALAMBA ENTRE LA CALLE AZTECA Y LA CALLE CIOLOLA, COL. UNIDAD AMIGOS Y AMIGAS	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	590.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE COL. LAS PALMAS	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	212.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HERRERA ENTRE LA CALLE VANGUARDIA VERBAZUANA Y CALLE AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLASO	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TUXPANES ENTRE LA CALLE ROSALES Y LA CALLE EN MARCO, COL. LAS PALMAS	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	240.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANGO PETACÓN ENTRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE MANGO DURAZNO, COL. LOS MANGOS	30189000	ALTO LUCERO	0.00		0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	332.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANGO DURAZNO ENTRE LA CALLE MANGO PETACÓN Y LA CALLE MANGO JARDÍN, COL. LOS MANGOS	30189000	ALTO LUCERO	0.00		0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	116.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANGO QUINERO ENTRE LA CALLE MANGO DURAZNO Y LA CALLE MANGO DURAZNO, COL. LOS MANGOS	30189000	ALTO LUCERO	0.00		0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOAQUÍN DE LA GARZA ENTRE LA CALLE MANGO PETACÓN Y LA CALLE AGUSTÍN MATEOS, COL. LOS MANGOS	30189000	ALTO LUCERO	0.00		0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LUIS FERRER ALVAREZ ENTRE LA CALLE AGUSTÍN MATEOS, COL. LOS MANGOS	30189000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	185.00	

TRIMESTRAL
 2019-03
 29930

Juan Antonio Aguilar Mancha
PRESIDENTE DEL CONCEJO DE DESARROLLO URBANO
Nombre y firma

Dalia Virginita Cuervo Lereido
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

C.P. Pedro Benítez Domínguez
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

C.P. María Zoraida Saldado Babilón
CONCEJO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMER TRIMESTRAL
Período: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento:
FISEMOP
Presupuesto Autorizado:
98,278,718.00

Programa Subprograma	Tipo	Clave de Localidad	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra	Avances Físico-Financieros		Fecha real inicio	Fecha real término	Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)												Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Métros		Observaciones								
				%	Término			Fuente de financiamiento	Costo Total	Otros	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas							
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 4 PARENTE ENTRE AV. IPAAEL HERNÁNDEZ OCHOA Y NORTE COL RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	300.00				
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 3 FONTE ENTRE AV. IPAAEL HERNÁNDEZ OCHOA Y NORTE COL RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	441.00			
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 3 FONTE ENTRE AV. IPAAEL HERNÁNDEZ OCHOA Y NORTE COL RAFAEL HERNÁNDEZ OCHOA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	540.00			
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO CAMIÓN EN LA CALLE DEL PUENTE, COLONIA LAS DELICIAS	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	9.40			
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE APPROXIMACIONES EN EL PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTALILLO	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	30.00			
SE	02		AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA RANCHA DE LA COLONIA DEL PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTALILLO	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	12.60			
SS	02		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA SOL DE JUSTILIA	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	7.30			
SG	02		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FRESNO, CHACAMANO, COLONIA EL VERDEZ	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	8.00		
SG	02		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA REGINA PREGO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	10.00		
SJ	02		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS GRANIS	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	145.00	
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE MAJES DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS EN LA CALLE SAN ANTONIO	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	75.00		

TRINIDAD 129538

Dalia Virginia Cuervo Loredo
Dalia Virginia Cuervo Loredo
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Juan Antonio Aguilar Mancha
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre y firma

C.P. María Zaldívar Espinosa Bonilla
CONTROLADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
PRIMER TRIMESTRAL
Período: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
199 TUXPAN
Clave y Nombre del Municipio:
FEDDF
Fuente de Financiamiento:
99.276.788.00
Presupuesto Autorizado:

Programa Subprograma Tipo	No. Ojra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Ojra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos (Borradores)		Financiero		Ejecución Financiera (Inversión Aprobada)										Ejecución Financiera (Inversión Cuadrada)										Ejecución Financiera (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones	
					Físico		Fecha real		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Unidad de Medida		Aprobadas
					%	Termino	Inicio	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%	Termino	%		Termino
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA COMUNIDAD DE ZAPATA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	301890005	ALTO LUCERO	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	270.00			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA COMUNIDAD VICENTE GUERRERO	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	75.00			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	301890003	SANTO DOMINGO DE LA PEÑA	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	78.00			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE PLAYA EMILIANO ZAPATA	301890007	PLAYA EMILIANO ZAPATA	0.00		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	78.00			
IR	01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMINICOS EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO	301890005	ELLINDERO	0.00		950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	157.00			
IR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE OTATAL	301890007	OTATAL	0.00		1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00		
IR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE MACUTEPEL	301890005	MACUTEPEL	0.00		1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00		
UP	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE BOCCA DEL MONTE	301890001	BOCCA DEL MONTE	0.00		1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	84,750.00		
UP	02	GASTOS INDETECTOS (SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS)	301890000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	84,750.00		
UP	01	GASTOS INDETECTOS (SERVICIOS OPERACIONALES, CENTRIFUGOS Y TÉCNICOS INTERIALES)	301890000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		999,393.34	999,393.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	84,750.00		

TRIMESTRAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TUXPAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TULAHUE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Juan Antonio Aguilar Mancha
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Dalia Virginia Cuervo Lleredo
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

C.P. Mario Zabala Salcedo Bonilla
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
2018-2021

