

REPORTO EMITIDO DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)																							TERCER TRIMESTRE 2024								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR_OBRAS	FUENTES_FINANCIA_MIENTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON_SABLE	ENTIDAD_RESPON_SABLE	D_MUNICIPIO_R ESPON_SABLE	MUNICIPIO_RESPON_SABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	ESTATUS
2024	3	VER240302410136	Acción	\$ 3,398,675.76	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3398675.76, modificado:3398675.76}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 33208	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	182286	0	0		{meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 97.403927, lat:20.842297]}	15-07-2024	14-09-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:SERVICIOS], avance:0.0}	Cancelado
2024	3	VER240302410518	Proyecto de inversión	\$ 2,500,000.00	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO S EN ÁREA S DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA MÉXICO, CLAVE 303702350, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 153633	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	153633	63	77		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.98, meta_modificada:53.98]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:88, direccion:EJIDO TIERRA BLANCA, 9776 TIERRA BLANCA, TUXPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ENTRE Y CARRETERA TUXPAN MEXICO, LA OBRA SE UBICAN EN LA UBICACION:}]	15-06-2024	12-10-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución
2024	3	VER240302412126	Proyecto de inversión	\$ 2,500,000.00	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499344.913}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO S EN ÁREA S DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIM LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, CLAVE 300955146, UBICADA EN LA COL. INFONAVIT TUXPAN S - 32708	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	187008	50	60		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE GARDINIA COLONIA INFONAVIT TUXPAN, 92846 TUXPAN DE LUCERO]} {geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE GARDINIA COLONIA INFONAVIT TUXPAN, 92846 TUXPAN DE LUCERO]}	01-08-2024	28-11-2024	\$ 2,499,344.91	\$ 2,499,344.91	\$ 1,048,982.66	\$ 1,048,982.66	\$ 1,048,982.66	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPF-2024-02018-0032_18_CO}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.8]}	En Ejecución
2024	3	VER240202393192	Proyecto de inversión	\$ 5,200,000.00	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5200000.0, modificado:5200000.0}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA SUBTERRÁNEA Y RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAJ DE TUBO - 167388	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	167388	191	234		{meta1: [unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.0, meta_modificada:6.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:51, direccion:EJIDO LAJA DEL TUBO, 92771 LAJA DEL TUBO, TUXPAN VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]}	01-08-2024	29-11-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	Sin avances en el trimestre	Cancelado
2024	3	VER240202394882	Proyecto de inversión	\$ 16,000,000.00	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.667, modificado:1.667}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PETROPOLIS 6 DE ENERO, VERACRUZ - 168654	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	168654	13500	16500		{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA 6 DE ENERO, 92846 TUXPAN DE LUCERO]}	01-08-2024	29-11-2024	\$ 16,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0]}	En Ejecución
2024	2	VER240302417169	Proyecto de inversión	\$ 4,013,422.88	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4013422.88, modificado:4013222.211}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CARRETERA TUXPAN TAMPOCO Y CALLE LEONA VICARIO, COL. OBRERA - 216641	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	216641	211	258		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA OBRERA, 92853 ALTO LUCERO, TUXPAN DE LUCERO]}	01-08-2024	29-10-2024	\$ 4,013,222.20	\$ 4,013,222.20	\$ 4,013,222.20	\$ -	\$ -	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPF-2024-02018-0018_18_CO}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0]}	En Ejecución
2024	3	VER240302411533	Proyecto de inversión	\$ 5,379,477.48	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5379477.48, modificado:5379477.48}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE GUASIMA Y CALLE LIBERTAD, COL. AMPLIACION RODRIGUEZ CANO - 180278	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	180278	1575	1925		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA AMPLIACION ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 92846 TUXPAN DE LUCERO]}	01-08-2024	29-10-2024	\$ 5,379,477.48	\$ 5,379,477.48	\$ 3,906,264.35	\$ 3,906,264.35	\$ 3,906,264.35	{tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPF-2024-03018-0006_18_CO}	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2475.0]}	En Ejecución
2024	3	VER240302439049	Proyecto de inversión	\$ 2,048,058.30	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2048058.3, modificado:2048058.3}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JOAQUÍN CAPILLA, ENTRE LAS CALLES SEGUNDA DE ALLENDE Y PALACIO, COL. OLÍMPICA - 332677	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	332677	46	57		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN CAPILLA COLONIA OLIMPICA, 92846 TUXPAN DE LUCERO]}	15-09-2024	13-12-2024	\$ 2,048,058.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución
2024	3	VER240302438612	Proyecto de inversión	\$ 1,862,085.75	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1862085.75, modificado:1862085.75}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE LAS CALLES ANDRES SOLER Y JAVIER SOLÍS, COL. JESÚS REYES HERÓLES - 331093	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	331093	71	86		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA JESUS REYES HERÓLES, 92846 TUXPAN DE LUCERO]}	02-09-2024	30-11-2024	\$ 1,862,085.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución
2024	3	VER240302437585	Proyecto de inversión	\$ 2,185,726.87	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185726.87, modificado:2185726.87}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LEONA VICARIO, COL. INSURGENTES - 327207	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	327207	65	80		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA INSURGENTES, 92853 ALTO LUCERO]}	02-09-2024	30-11-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	Cancelación validada
2024	3	VER240302438992	Proyecto de inversión	\$ 2,081,461.65	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081461.65, modificado:2081461.65}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ADALBERTO TEJEDA, ENTRE LAS CALLES HERIBERTO ARA CORONA Y DIVISION DEL NORTE, COL. RAFAEL MURIELLO VIDAL - 332470	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	332470	31	38		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE ADALBERTO TEJEDA COLONIA RAFAEL MURIELLO VIDAL, 92839]}	15-09-2024	13-12-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución
2024	3	VER240302438549	Proyecto de inversión	\$ 1,507,279.98	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507279.98, modificado:1507279.98}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 7 DE ABRIL, ENTRE LA CALLE 180 DE MAYO Y CALLE FRATERNIDAD, COL. VICENTE GUERRERO - 330817	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	330817	159	195		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE ABRIL COLONIA VICENTE GUERRERO, 92846 TUXPAN DE LUCERO]}	02-09-2024	30-11-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución
2024	3	VER240302438469	Proyecto de inversión	\$ 952,633.59	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952633.59, modificado:952633.59}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANGO CHILO EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANGO PLÁTANO, CALLE MANGO PLÁTANO ENTRE MANGO CHILO Y MANGO MANILIA EN LA CALLE MANGO MANILIA ENTRE MANGO PLÁTANO Y MANGO DURAZNO, COL. LOS MANGOS - 330599	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Urbanización		Municipio de Tuxpan	330599	109	134		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:5, direccion:CALLE MANGO CHILO Y CALLE MANGO MANILIA EN LA CALLE MANGO MANILIA ENTRE MANGO PLÁTANO Y MANGO DURAZNO, 92853 ALTO LUCERO, TUXPAN DE LUCERO]}	15-09-2024	13-12-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	
2024	3	VER240302438398	Proyecto de inversión	\$ 917,133.46	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917133.46, modificado:917133.46}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN JUAN TADEO ENTRE LA AV. AJUDAS TADEO COLONIA SAN ANTONIO, 92853 ALTO LUCERO, TUXPAN DE LUCERO - 330345	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Urbanización		Municipio de Tuxpan	330345	54	66		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:5, direccion:CALLE SAN JUAN TADEO COLONIA SAN ANTONIO, 92853 ALTO LUCERO, TUXPAN DE LUCERO]}	15-09-2024	13-12-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución	
2024	3	VER240302439237	Proyecto de inversión	\$ 1,869,120.45	FAIS MUNICIPAL	{#}: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1869120.45, modificado:1869120.45}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE MAYO, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. OBRERA - 333514	30	Veracruz de Ignacio de la Llave	189	Tuxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	333514	85	105		{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0]}	{geol: [eve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA OBRERA, 92853 ALTO LUCERO, TUXPAN DE LUCERO]}	15-09-2024	13-12-2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]}	En Ejecución

