

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO
RECIBIDO
16 ABR. 2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN

Punto de Financiamiento: **ARBITRIOS (RECURSOS PROPIOS)**
Presupuesto Autorizado: **\$13,511,480.05**

EXTEMPORÁNEO

Programa	Subprograma	Tipo	Objetivo del Programa / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos (Porcentaje)		Cuenta Folio	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal (Porcentaje)	Aportación Federal (Porcentaje)	Plazo (Inicio-Fin)	Obras Pendientes (Porcentaje)	Obras Ejecutadas (Porcentaje)	Obras Terminadas (Porcentaje)	Costo Total	Costo Ejecutado	Costo Terminado	Metros Cuadrados	Metros Lineales	Unidades de Medida	Aplicaciones
						Porcentaje	Porcentaje															
02	CONSTRUCCION	b	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PLAYA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	301890076	PLAYA EMILIANO ZAPATA	100%	02.02.14	02.02.14	38.70%	02.02.14						\$ 2,515,710.35	\$ 2,515,710.35	\$ -				
2014	30	189	0701													\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -				METRO LINEAL 2508
02	CONSTRUCCION	b	ALBAÑILERIA, HERRERIA, INSTALACIONES, JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100%	19.02.14	19.04.14	30.00%	31.03.14						\$ 1,844,370.39	\$ 1,844,370.39	\$ -				
2014	30	189	0703													\$ 553,311.12	\$ 553,311.12	\$ -				OBRA 1
02	CONSTRUCCION	b	INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES Y ACABADOS PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100%	10.03.14	08.05.14	30.00%	31.03.14						\$ 2,743,843.42	\$ 2,743,843.42	\$ -				
2014	30	189	0704													\$ 823,153.03	\$ 823,153.03	\$ -				OBRA 1
02	CONSTRUCCION	b	INSTALACION DE TUBERIAS, BOQUILLAS Y VALVULAS SOLENOIDES, PARA LA FUENTE DE LA PLAZA CIVICA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100%	01.04.14	16.06.14	30.00%	30.06.14						\$ 3,316,000.00	\$ 3,316,000.00	\$ -				
2014	30	189	0705													\$ 994,800.00	\$ 994,800.00	\$ -				OBRA 1
02	CONSTRUCCION	b	INSTALACION Y SUMINISTRO DE RACK CONTROLADOR DE MOVIMIENTO PARA FUENTE, ILUMINACION, SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO PARA AUTOMATIZACION DE LA FUENTE DE LA PLAZA CIVICA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	100%	14.04.14	20.06.14	30.00%	30.06.14						\$ 2,092,284.00	\$ 2,092,284.00	\$ -				
2014	30	189	0706													\$ 627,685.20	\$ 627,685.20	\$ -				OBRA 1
02	CONSTRUCCION	1	CONSTRUCCION DE DOMO DE 23 mts. X 15 mts., EN AUDITORIO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PAISES BAJOS Km. 8	301890072	PAISES BAJOS (KILOMETRO 8)	100%	14.04.14	20.06.14	3.00%							\$ 846,039.57	\$ 846,039.57	\$ -				
2014	30	189	0715													\$ -	\$ -	\$ -				OBRA 1
02	CONSTRUCCION	b	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COM. DE CHACOACO	301890030	CHACOACO	0%			0.00%							\$ 66,536.05	\$ 66,536.05	\$ -				
2014	30	189	0716													\$ -	\$ -	\$ -				ANEXO 1
02	CONSTRUCCION	b	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COM. DE CHACOACO	301890030	CHACOACO	0%			0.00%							\$ -	\$ -	\$ -				
05	MANUTENIMIENTO	4	IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS EN LA COMUNIDAD DE MIRAMAR	301890061	MIRAMAR (LA ANTIGUA)	0%			0.00%							\$ 86,696.27	\$ 86,696.27	\$ -				
2014	30	189	0717													\$ -	\$ -	\$ -				AULA 3
																\$ 13,511,480.05	\$ 13,511,480.05	\$ -				
																\$ 13,511,480.05	\$ 13,511,480.05	\$ -				

RESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORDONA

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN

