



AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE ANÁLISIS FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
 30 Veracruz
 188 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento:
 FEM/DF
 Presupuesto Autorizado:
 \$6,278,798.00

Hojá:
 Fecha de Aprobación:
 25/07/2018

Programa Subprograma Tipo	No. OTRA	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Meta		Observaciones									
					%	Fecha real %	Fecha real %	Apertura Municipal	Apertura Beneficiario	Otros Fuentes Estatales	Apertura Municipal	Apertura Beneficiario	Otros Fuentes Estatales	Apertura Municipal	Apertura Beneficiario	Otros Fuentes Estatales	Unidad de Medida	Aprobada												
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANES INTIMA ENTRE LAS CALLES FEBRADO Y COSTA RICA EN LA COL. SAJONES DE GORDON	30180000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00				
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE CANTINERAS CON BOMBAS EN LA LOCALIDAD BARRA DE GALINDO	30180000	BARRA DE GALINDO	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	3 de 7		
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES GOMEZ PESQUEROS ENTRE LAS CALLES MANRES Y LA CALLE AGUIAR Y TORREMANZANAS COL. BARRIO SANJA	30180000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	1.00			
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA COLECTORA PESQUEROS ENTRE LAS CALLES MANRES Y LA CALLE AGUIAR Y TORREMANZANAS COL. BARRIO SANJA	30180000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CAMINO AGUIAR Y TORREMANZANAS COL. BARRIO SANJA	30180000	ALTO LUCERO	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ATAMBORA DE LA CALLE CAMBIOLA A LA JAGUNA DE TAMPAHUACCO, COCUILA LA MATA DE TAMPAHUACCO	30180000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG	0.00	0.00	0.00	1,257,404.06	1,257,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	114.00		
SE	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PANOS ENTRE LA CALLE ZONA DE MANRES Y AGUIAR EN BARRIO COLONIA EL RETIRO	30180000	ALTO LUCERO	65.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 12 DE OCTUBRE DE LA CALLE JAMA DE LA BARRERA A CALLE JIBOS HERENS, COL. EL RETIRO	30180000	ALTO LUCERO	15.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE EBRETO Y CALLE EMERIO SALAS, COL. JIBOS HERENS	30180000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG	55.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	240.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PABLO DE MARCHI ENTRE FRANCISCO SARABA Y CALLE AMASTASCO JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO, COL. DEL PUERTO	30180000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	130.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JABRE NIÑO ENTRE FRANCISCO SARABA Y CALLE AMASTASCO BUSTAMANTE, COCUILA FEDERICO GARCÍA MÚNED	30180000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANG	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	230.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
CONTRALORIA
 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
COMISIÓN DE CONTROL Y VIGILANCIA
 2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

C.P. Ysabel Sanchez Dominguez
 TEBERERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C.P. Ysabel Sanchez Dominguez
 TEBERERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jana Alvarez y Gallo, Mercedes
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C.P. Miro Zubiel Sanchez Jimenis
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2018

SEPTIEMBRE

Periodo: Del 01/04/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad:
 30 TUXPAN
 Clave y Nombre del Municipio:
 FRSMOF
 Fuente de Financiamiento:
 98.278.796.00

Hoja: 2097/2018
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros			Estructura de Inversión (Inversión Aprobada)			Estructura de Inversión (Inversión Desagregada)			Estructura de Inversión (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones		
	Nº	Clave	Localidad	Costo Total	Avance Físico	%	Costo Total	Avance Físico	%	Costo Total	Avance Físico	%	Costo Total	Avance Físico		%	Unidad de Medida
04	30186000	100PANI DE BONDRESUITZ CAMO	PROGRAMA (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE)	900.000,00	88.278,796,00	9,81	900.000,00	88.278,796,00	9,81	900.000,00	88.278,796,00	9,81	900.000,00	88.278,796,00	9,81	SISTEMA	1,00
																PERSONA	84.750,00
				TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:			1.615.383,44			1.615.383,44			1.615.383,44				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

7 de 7

Juan Antonio Aguilar Mancha
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Dalia Virginia Cuevo Loredo
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

C.P. Pedro Benítez Domínguez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C.P. Mario Zaldívar Espiguelo Bonilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
 2018-2021

TRIMESTRAL 2018/19/2019/20