



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. TRI/2016/TUXPAN/3513

C. Raúl Alberto Ruiz Díaz
TUXPAN
P R E S E N T E.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	21/04/2016
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/04/2016
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	PRIMER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Isacc Cruz Román
Observaciones:	

Cadena original:

kdml7azmNcwsM9RpdQXNjujw3tvZJx32CP+iDLAAR3A2+aPWMGzfDuhVF9O5RNpBHatVjIRKc+/ZaS0QU16zcSJmhNCbl6x2eJE7YdTt9t75ifP1faWdKqowEpyXltclbodPK0BCfd2BAZL5afVUNBZft9YIJHF0EpRhtGGS+M=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISIMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Hoja: 1 de 7
Fecha de Aprobación: 21/04/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones						
				Físico		Financiero																																
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
CP 01																												PAGO	10.00									
2016	30	189	0001	PAGO DE DEUDA PUBLICA			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	20.00			18/02/2016		20.00	18/02/2016						18,812,725.80	18,812,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,545.16	3,762,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00	
SJ																													ANEXO	1.00								
2016	30	189	0002	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ" DE LA COMUNIDAD LAJA DEL TUBO			301890051	LAJA DEL TUBO	0.00					0.00								206,050.70	206,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	60.00		
SJ																														AULA	1.00							
2016	30	189	0003	MANTENIMIENTO GENERAL AL JARDIN DE NIÑOS "GUSTAVO ADOLFO BECKER" DE LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA			301890076	PLAYA EMILIANO ZAPATA	0.00					0.00								506,982.66	506,982.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	25.00		
SJ																														AULA	6.00							
2016	30	189	0004	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESCUELA PRIM. "GRAL. LAZARO CARDENAS" DE LA COMUNIDAD BANDERAS			301890008	BANDERAS	0.00					0.00								298,879.56	298,879.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	150.00		
SJ																														AULA	7.00							
2016	30	189	0005	MANTENIMIENTO GENERAL A LA ESC. PRIM. "JOSEFA O. DE DOMINGUEZ" DE LA COLONIA RAFAEL MURILLO VIDAL			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00					0.00								499,544.61	499,544.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	180.00		
SE																														METRO LINEAL	246.00							
2016	30	189	0006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARTIN BADILO ENTRE LAS CALLES SALVADOR DIAZ MIRON Y LEONORO DOMINGUEZ DE LA COLONIA PECAPOMEX			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00					0.00								276,001.66	276,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SE																														METRO LINEAL	495.00							
2016	30	189	0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL PUENTE ENTRE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE DEL POZO DE LA COLONIA LAS DELICIAS			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00					0.00								467,480.47	467,480.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
SE																														METRO LINEAL	236.00							
2016	30	189	0008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES CHAPULTEPEC Y DIVISION DEL SUR DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS			301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00					0.00								222,479.56	222,479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SE																														METRO LINEAL	1,026.00							
2016	30	189	0009	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y ANDRES QUINTANA ROO DE LA COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO			301890008	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00					0.00								870,527.44	870,527.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00		
SE																														METRO LINEAL	394.00							
2016	30	189	0010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CARRETERA TUXPAN-TAMPICO Y CALLEJON SIN NOMBRE, DE LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO			301890005	ALTO LUCERO	0.00					0.00								384,385.36	384,385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
SE																														METRO LINEAL	210.00							
2016	30	189	0011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA CECILIA ENTRE LAS CALLES CALZADA DE GUADALUPE Y MIGUEL MORALES DE LA COLONIA SAN ANTONIO DE ALTO LUCERO			301890005	ALTO LUCERO	0.00					0.00								432,663.88	432,663.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

ROBERTO GARCERAN LOPEZ



TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS A. FLORES CORONA

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ANA OLIVIA PEREZ DIAZ

SELLO DIGITAL: kdml7azmNcwsM9RpdQXNjuw3tvZjx32CP+HDLAAR3A2+aPWMGzfDuhVF9Q5RNP8HatVjIRKc+Za50QU16zcSJmhnCbl6x2eIE7Y6BDZ8P1faWdKqowEpyXltcbodPK0BCfd2BAZL5afVUNBZft9YUHF0EpRhtGGs+M=

Raul Ruiz Diaz



CONTRALORIA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016


FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 2 de 7
Fecha de Aprobación: 21/04/2016

Programa Subprograma Tipo					Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)										Metas		Observaciones
					Físico		Financiero																									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PERFUME DE GARDENIA ENTRE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUNA DE MIEL, DE LA COLONIA VILLA ROSITA I				301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			575,364.69	575,364.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	388.00	
2016	30	189	0012																										PERSONA	150.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LUNA DE MIEL ENTRE LAS CALLES PERFUME DE GARDENIA Y FRENESI DE LA COLONIA VILLA ROSITA I				301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			346,049.41	346,049.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	362.00	
2016	30	189	0013																										PERSONA	100.00		
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NARANJOS, DIANA LAURA, CORAL Y ESMERALDA, DE LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA				301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			827,754.00	827,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,489.00	
2016	30	189	0014																										PERSONA	216.00		
SC	03	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD LA LAJA DE ZAPOTE BUENO				301890006	LA LAJA DE ZAPOTE BUENO	0.00			0.00			4,351,230.00	4,351,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2016	30	189	0015																										PERSONA	513.00		
SC	03	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE CEIBA RICA				301890001	CEIBA RICA	0.00			0.00			4,355,254.00	4,355,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2016	30	189	0016																										PERSONA	751.00		
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ DE LA COLONIA VILLA ROSITA I				301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			334,316.20	334,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	751.00	
2016	30	189	0017																										PERSONA	349.00		
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA FE				301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			1,283,076.00	1,283,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,846.00	
2016	30	189	0018																										PERSONA	786.00		
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANGUITOS				301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	535.00	
2016	30	189	0019																										PERSONA	461.00		
SC	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOL DE JUSTICIA				301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,376.00	
2016	30	189	0020																										PERSONA	1,404.00		
SD	02	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DEL EJIDO, ZACAPOAXTLA, VERACRUZ, OAXACA Y EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES EMILIO SALAS Y BARRANCA DE LA COLONIA NACIONAL				301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			1,318,789.39	1,318,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	666.00	
2016	30	189	0021																										PERSONA	300.00		
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL SECTOR 1, EN LA COMUNIDAD DE CHACOACO				301890030	CHACOACO	0.00			0.00			1,368,954.35	1,368,954.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	24.00	
2016	30	189	0022																										PERSONA	245.00		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma
ROBERTO GUERRERO CORONADO



TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello
CARLOS A. FLORES CORONA

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello
ANA ELICIA PEREZ DIAZ

SELLO DIGITAL: kdml7azmNcwsM9RpdQXNjuw3tvZjx32CP+IDLAAR3A2+aPwMGzfDuhVF90SRnpBHatVJIRK+/Za50QU16zcSJmhNCbl6x2eJF7MhT9W5fP1faWdKqowEpyXltclbodPK0BCfd2BAZLSafVUNBZrft9YIJHf0EpRhtGGS+M=

Raul Perez Diaz



CONTRALORIA
2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016


FORMATO 01

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 3 de 7
Fecha de Aprobación: 21/04/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																										
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
SG	02																											POSTE	20.00			
2016	30	189	0023	301890001	TUXPAM DE RODRÍGUEZ CAMO	0.00			0.00			1,624,217.57	1,624,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	535.00			
SG	02																											POSTE	82.00			
2016	30	189	0024	301890714	COLONIA REVOLUCIONARIA VERACRUZANA (FIDEL HERRERA BELTRAN) (PRIMERA ETAPA)	0.00			0.00			4,123,112.52	4,123,112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00			
SG	02																											POSTE	17.00			
2016	30	189	0025	301890088	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE FOX DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,244,856.25	1,244,856.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	265.00			
SG	02																											POSTE	3.00			
2016	30	189	0026	301890063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00			0.00			140,298.20	140,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00			
SG	02																											POSTE	25.00			
2016	30	189	0027	301890005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES AGUSTIN MELGAR, VICENTE SUAREZ, LEOPOLDO PRIANTE AGUILAR, GRAL. LAZARO CARDENAS, JUAN DE LA BARRERA Y JOSE AZUETA, DE LA COLONIA CARDENISTA	0.00			0.00			1,390,010.51	1,390,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	235.00			
SD	02																											METRO LINEAL	267.00			
2016	30	189	0028	301890001	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE SANTA ROSALITA ENTRE LAS CALLES XICONTECATL Y SACRIFICIO, EJIDO LA CALZADA	0.00			0.00			365,650.41	365,650.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00			
SD	01																											METRO LINEAL	760.00			
2016	30	189	0029	301890088	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LAS CALLES NUEVO MILENIO, VERULO GARCIA, ESPERANZA CRUZ, BACHILLERES Y CAMPO DEPORTIVO, DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,170,087.05	1,170,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00			
SD	01																											METRO LINEAL	75.00			
2016	30	189	0030	301890005	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE COLEGIO MILITAR HASTA LA CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA AMPLIACION OBRERA	0.00			0.00			524,921.50	524,921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00			
SD	01																											METRO LINEAL	90.00			
2016	30	189	0031	301890088	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE YUCATAN COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO, LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00			0.00			182,104.74	182,104.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
SD	01																											METRO LINEAL	370.00			
2016	30	189	0032	301890001	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL CAMPO DE LA COLONIA LA MATA	0.00			0.00			1,505,771.61	1,505,771.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	125.00			
SD	01																											METRO LINEAL	65.00			
2016	30	189	0033	301890005	REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y AVILA CAMACHO, COLONIA AMPL. OBRERA	0.00			0.00			466,476.50	466,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

ROBERTO GUERRERO COLO



TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS A. FLORES CORONA

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ARACELITA PEREZ DIAZ

SELLO DIGITAL: kdm17azmNcwsM9RpdQXNjuw3tvZjx32CP+IDLAAR3A2+aPWMGzfDuhVF9058Np8HatVjIRKc+/Za50QU16zcSjmhNCbl6x2eFZYdRfW5fP1faWdKqowEpyXltclbodPK0BCfd2BAZL5afVUNBZrft9YJHF0EpRhtGGS+M=

Carli Ruiz Diaz





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 4 de 7
Fecha de Aprobación: 21/04/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE EL GRANDE			301890108	SAN JOSÉ EL GRANDE	0.00			0.00			776,200.05	776,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00				
2016 30 189 0034							PERSONA	45.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CHICONCOA			301890032	CHICONCOA	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2015 30 189 0035							PERSONA	50.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MACUILTEPETL			301890059	MACUILTEPETL	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00					
2016 30 189 0036							PERSONA	50.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MONTES DE ARMENIA			301890066	MONTES DE ARMENIA	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00					
2016 30 189 0037							PERSONA	50.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO			301890293	EL MURO	0.00			0.00			889,955.60	889,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00					
2015 30 189 0038							PERSONA	40.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO KM-18			301890077	PRAXEDIS GUERRERO (KILOMETRO 18)	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00					
2016 30 189 0039							PERSONA	50.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE JUANA MOZA			301890047	JUANA MOZA	0.00			0.00			344,977.80	344,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00					
2016 30 189 0040							PERSONA	20.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE NALUA			301890068	NALUA	0.00			0.00			862,444.50	862,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00					
2015 30 189 0041							PERSONA	50.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TAMPIQUILLO			301890026	TAMPIQUILLO	0.00			0.00			603,711.15	603,711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00					
2016 30 189 0042							PERSONA	35.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE			301890013	BOCA DEL MONTE	0.00			0.00			776,200.05	776,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00					
2016 30 189 0043							PERSONA	45.00																								
SH 02	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DOMINGO			301890110	ZAPOTE DOMINGO	0.00			0.00			776,200.05	776,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00					
2015 30 189 0044							PERSONA	45.00																								

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

ROBERTO GUERRERO CORDA



TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS A. FLORES CORDA

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CINDY ALICIA PEREZ DUEZ

SELLO DIGITAL: kdml7azmNcwsM9RpdQXNjuw3tvZlx32CP+iDLAAR3A2+aPwMGzfDuhVF905RNPBHatVjIRKc+/Za50QU16zcSjmhNCbl6x2E9v8F975ifP1faWdKqowEpyXltclb6dPK0BCfd2BAZL5afVUNBZrft9YIJHF0EPhtGGS+M=

Raul Ruiz Diaz





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 5 de 7
Fecha de Aprobación: 21/04/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)												Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
							Inicio	Término		Inicio	Término																									
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE OJITE	301890070	OJITE	0.00			0.00		431,222.25	431,222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00						
2015	30	189	0045																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BANCO DE CALICHAR	301890107	BANCO DEL CALICHAR	0.00			0.00		776,200.05	776,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00					
2016	30	189	0046																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA COLINAS DEL SOL	301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00		396,884.10	396,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00						
2016	30	189	0047																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA TORIBIO GARCIA LORENZO	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00		555,637.74	555,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00							
2016	30	189	0048																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VILLA ROSITA II	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00		873,145.02	873,145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00							
2016	30	189	0049																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00		555,637.74	555,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00							
2016	30	189	0050																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA INSURGENTES	301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00		635,014.56	635,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00							
2016	30	189	0051																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LOS MANGOS	301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00		873,145.02	873,145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00								
2016	30	189	0052																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MEXICO UNIDO	301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00		1,190,652.30	1,190,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00								
2016	30	189	0053																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETOÑO	301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00		952,521.84	952,521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00								
2016	30	189	0054																																	
SH	02	d		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ROSA SAMPERIO	301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00		635,014.56	635,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00								
2016	30	189	0055																																	

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

ROBERTO GONZALEZ GONZALEZ



TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CARLOS A. FLORES CORONA

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

ANDREA PEREZ DIAZ

SELLO DIGITAL: kdml7azmNcwsM9RpdQXNjujw3tvZJx32CP+IDLAAR3A2+aPWWGzfDuhVF9O5RNPbHAtVJIRKc+/Za50QU16zcJmhNCbl6x2eJE7YdT9T975fP1faWdKqowEpyXltclbodPK0BCfd2BAZLSafVUNBZrft9YUHF0EPrtGGs+M=

Raul Ruiz Diaz





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016


FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

Hoja: 6 de 7
Fecha de Aprobación: 21/04/2016

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros					
							Inicio	Termino		Inicio	Termino																					
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETIRO			30189000 5	ALTO LUCERO	0.00						1,349,405.94	1,349,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	17.00			
2016 30 189 0056																												PERSONA	80.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA			30189008 3	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00						793,768.20	793,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00			
2016 30 189 0057																												PERSONA	50.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA			30189008 3	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00						793,768.20	793,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00			
2016 30 189 0058																												PERSONA	50.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO			30189000 5	ALTO LUCERO	0.00						714,391.38	714,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00			
2016 30 189 0059																												PERSONA	45.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS PALMAS			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00						555,637.74	555,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00			
2016 30 189 0060																												PERSONA	35.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACION LUIS D. COLOSIO			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00						793,768.20	793,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00			
2016 30 189 0061																												PERSONA	50.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00						1,270,028.12	1,270,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	16.00			
2016 30 189 0062																												PERSONA	80.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RAFAEL MURILLO VIDAL			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00						635,014.56	635,014.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00			
2016 30 189 0063																												PERSONA	35.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA ESPERANZA ASCON			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00						555,637.74	555,637.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00			
2016 30 189 0064																												PERSONA	35.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA REVOLUCIONARIA			30189000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00						396,884.10	396,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00			
2016 30 189 0065																												PERSONA	25.00			
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO			30189000 5	ALTO LUCERO	0.00						476,260.92	476,260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00			
2016 30 189 0066																												PERSONA	30.00			

Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
Nombre, firma y sello



Vocal de Control y Vigilancia
Nombre y firma

ROBERTO GARCIA GONZALEZ



Tesorero Municipal
Nombre, firma y sello

CARLOS A. FLORES CORONA

Contralor Municipal
Nombre, firma y sello

ANA LUCIA PEREZ DIAZ

SELLO DIGITAL: kdm17azmNcwsM9pdQXNjuw3tvZlx32CP+HDLAAR3A2+aPWWGzfDuhVF9O5RNPbHatVjIRKc+/ZaSOQU16zcJmhNCbl6x2eJE7YdT19f2f1P1faWdKqowEpyXltclbodPK0BCfd2BAZL5afVUNBZft9YUHF0EpRhtGGs+M=

Raúl Ruiz Díaz



CONTRALORIA
14-2017



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 79,663,786.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 00

Hoja: 7 de 7
Fecha de Aprobación: 21/04/2016

Fuente de Financiamiento: Presupuesto Autorizado:				FISMDF 79,663,786.00																				Fecha de Aprobación:					
Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Metas		Observaciones	
				Físico		Financiero																							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Termino		Inicio	Termino																				
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS LOMAS	3018900001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			476,260.92	476,260.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2016	30	189	0067																								PERSONA	30.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

Paul Ruiz Diaz



PRESIDENTE MUNICIPAL
2014-2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Nombre y firma

ROBERTO GUERRERO EDSON



TESORERÍA MUNICIPAL
2014-2017

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CARLOS A. FLORES CORONA

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

ana lucia perez diaz



CONTRALORIA
2014-2017