



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 1 de 9
 Fecha de Aprobación: 21/04/2017

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)							Metas		Observaciones
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																			
SC 02 b	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES 2DA. PRIVADA DE HIDALGO, 3RA. PRIVADA DE 2DA. DE GENERAL SILVA, PROLONGACION HINOJOSA Y PRIVADA DE HIDALGO DE 2DA. DE GRAL SILVA, COMUNIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA	30185003 9	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00		0.00		264,839.25	264,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	419.42	
2017	30	189	0001																						PERSONA	85.00	
SC 02 b	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON VICENTE GUERRERO DE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS A PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA CONCEPCION	30185000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		133,553.12	133,553.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
2017	30	189	0002																						PERSONA	75.00	
SJ 05 a	TERMINACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS "GUSTAVO ADOLFO ECKER" DE LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA	30185007 6	PLAYA EMILIANO ZAPATA	0.00		0.00		335,937.88	335,937.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2016	30	189	0003																						ALUMNO	25.00	
SC 02 b	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLES: AURORA, LLUVIA, GRANIZO Y LAS TRANSVERSALES, COLONIA NUEVO AMANECER Y CALLE SANTIAGO DE LA PEÑA, COMUNIDAD BANDERAS	30185000 8	BANDERAS	0.00		0.00		665,680.05	665,680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,144.62	
2017	30	189	0004																						PERSONA	80.00	
SC 03 c	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD COMEJEN	30185002 7	COMEJEN	0.00		0.00		484,068.00	484,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2017	30	189	0005																						PERSONA	240.00	
SC 04 c	MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD LA ESPERANZA KM. 12	30185014 9	LA ESPERANZA (KILOMETRO 12)	0.00		0.00		340,451.16	340,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2017	30	189	0006																						PERSONA	843.00	
SC 02 b	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA COL. LOMAS DEL PEDREGAL, E.L.OO JUANA MOZA	30185004 7	JUANA MOZA	0.00		0.00		364,405.60	364,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	677.66	
2017	30	189	0007																						PERSONA	25.00	
SD 02 b	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS NACIONAL Y LA ESCONDIDA	30185000 1	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		2,928,685.37	2,928,685.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,650.00	
2017	30	189	0003																						PERSONA	250.00	
SD 04 b	MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL ENTRE LA CALLE TOTECO Y LA CARRETERA A LA CT PALM, TAMPAMACHOCO, BARRA NORTE	30185003 5	TAMPAMACHOCO	0.00		0.00		954,815.39	954,815.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	324.00	
2017	30	189	0009																						PERSONA	220.00	
SD 04 b	MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DESDE LA AUTOPISTA TUXPAN-PEDREGAL AL ESTERO PALMA SOLA, COLONIA MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD SANTIAGO DE LA PEÑA	30185003 3	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00		0.00		1,704,411.43	1,704,411.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	325.00	
2017	30	189	0010																						PERSONA	220.00	
SD 04 b	MEJORAMIENTO DEL DREN PLUVIAL FREDE AL CAMPO, COMUNIDAD LAS PAGAS	30185007 3	LAS PAGAS	0.00		0.00		609,215.39	609,215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	260.00	
2017	30	189	0011																						PERSONA	480.00	

Roberto Ruiz Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Roberto Quintero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Edith Guadalupe Torres Montiel
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 TESORERIA MUNICIPAL
 2014-2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 CONTRALORIA
 2014-2017

SELO DIGITAL: CibJ9fZw/eGD0iRSfAJJku0WQgKYy/trjGDFZ7pdgy/hEwGt+RhwrR83oA9fRkg+OX53pn4Tjt3TQK5DKb1GQqAWzEKDMLjhx1NOU2bepjKpmcmZ6U0uTA8C38gB8SimEcYxRbrrzmFzBxUJ6zumoR0bhco47gks0/JVCnFgol=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 169 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 2 de 9
 Fecha de Aprobación: 21/04/2017

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)													Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)					Metas		Observaciones				
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																			
SD 04 b	MEJORAMIENTO DE DRENAJE EN LAS CALLES CANDEJO AGUILAR Y LORENZO ANZUA ENTRE LA CALLE FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS Y CALLE DIANA LAURA, COLONIA EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD ALTO LUCERO	301690005	ALTO LUCERO	0.00		0.00		573,203.11	573,203.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	137.37	
2017	33	169	0012																						PERSONA	84.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2DA. DE HERBERTO JARA CORONA ENTRE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA, DEL EJIDO LA CEIBA	301690001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		211,782.09	211,782.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	152.37	
2017	33	169	0013																						PERSONA	30.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2DA. DE ADALBERTO TEJEDA ENTRE LA AV. LOPEZ MATEOS Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA, DEL EJIDO LA CEIBA	301690001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		243,931.13	243,931.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	181.65	
2017	30	169	0014																						PERSONA	33.00	
SD 03 f	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD LAJA DE ZAPOTE BUENO	301690009	LA LAJA DE ZAPOTE BUENO	0.00		0.00		1,954,834.04	1,954,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2016	30	169	0015																						PERSONA	513.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 2DA. DE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA AV. LOPEZ MATEOS Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA LEYES DE REFORMA, DEL EJIDO LA CEIBA	301690001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		338,629.33	338,629.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	229.35	
2017	30	169	0016																						PERSONA	50.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PUERTO VERACRUZ ENTRE LA AV. LOPEZ MATEOS Y EL AEROPUERTO, COLONIA DEL PUERTO	301690001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		469,101.49	469,101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	361.28	
2017	30	169	0017																						PERSONA	40.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE ITURBE Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA MIGUEL HIDALGO, COMUNIDAD SANTIAGO DE LA PEÑA	301690003	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00		0.00		252,795.90	252,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	179.79	
2017	30	169	0018																						PERSONA	80.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE DIVISION DEL SUR Y LA CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS, COLONIA LAZARO CARDENAS	301690001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		729,724.57	729,724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	195.29	
2017	30	169	0019																						PERSONA	60.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE DIVISION SUR, COLONIA LAZARO CARDENAS	301690001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		173,141.94	173,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	163.24	
2017	30	169	0020																						PERSONA	20.00	
SD 02 b	TERMINACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES DEL EJIDO ZACAPOAXTLA, VERACRUZ, OAXACA Y EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES EVILIO SALAS Y BARRANCA DE LA COLONIA NACIONAL	301690001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		193,562.04	193,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	668.60	
2016	30	169	0021																						PERSONA	300.00	
SE 02 g	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONATO COLOSIO	301690001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		355,633.78	355,633.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	255.71	
2017	30	169	0022																						PERSONA	60.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Raúl Alberto Ruiz Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
 2014-2017

Edith Guadalupe Salas Montiel
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
 2014-2017




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 3 de 9
 Fecha de Aprobación: 21/04/2017

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)							Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																							
SE 02 g	2017 30 189 0023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AJUSTACIO BUSTAMANTE ENTRE LA CALLE JAIME NUÑO AL CADENAMIENTO 0+113.50 COLONIA VILLA ROSITA III.	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			159,892.65	159,892.65	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	112.68		
SG 02 a	2016 30 189 0024	TERMINACION DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA REVOLUCIONARIA (FIDEL HERRERA BELTRAN) (PR. MEERA ETAPA)	301890714	COLONIA REVOLUCIONARIA VERACRUZANA (FIDEL HERRERA BELTRAN)	0.00			0.00			1,306,831.78	1,306,831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
SE 02 g	2017 30 189 0025	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JESUS REYES HERODES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE EVRILIO DE LA HUERTA, COLONIA FAUSTO VEGA.	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			620,510.49	620,510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	433.00	
SE 02 g	2017 30 189 0026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON FLOR AZUL ENTRE LA CALLE 4 NORTE Y LA CALLE 6 NORTE, COLONIA ESPERANZA ASCON.	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			265,111.91	265,111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SE 02 g	2017 30 189 0027	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELZARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE GABRIEL LUCIO HACIA INSURGENTES, COLONIA EL ESFUERZO.	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			144,667.14	144,667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	100.00	
SG 02 a	2017 30 189 0028	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CAMINO AL REMATE	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			578,216.71	578,216.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	
SD 01 c	2016 30 189 0029	TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN LAS CALLES NUEVO MILENIO, VERULO GARCIA, ESPERANZA CRUZ, BACHILLERES Y CAMPO DEPORTIVO, DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	301890008	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			485,959.39	485,959.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	760.00	
SG 02 b	2017 30 189 0030	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL SECTOR III DE LA COMUNIDAD CHACACO	301890003	CHACACO	0.00			0.00			527,315.91	527,315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	52.00	
SG 02 a	2017 30 189 0031	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES LA MOYA CARPA Y TIBURON, EJIDO LA CALZADA	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			554,973.70	554,973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	60.00	
SD 01 c	2015 30 189 0032	TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DEL CAMPO DE LA COLONIA LA MATA	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			172,683.58	172,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	370.00	
SD 01 c	2016 30 189 0033	TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y AVILA CAMACHO, COLONIA AMPL. CEBERA	301890005	ALTO LUCERO	0.00			0.00			322,561.37	322,561.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	65.00	



Rafael Rivera Ruiz Diaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Roberto Guerrero Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Carón
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TUXPAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2014-2017

Edith Guadalupe Rojas Montiel
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORIA MUNICIPAL
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 4 de 9
 Fecha de Aprobación: 21/04/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)				Metas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federadas	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federadas		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																				
SH 02 d	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD SAN JOSE EL GRANDE	30189010 3	SAN JOSE EL GRANDE	0.00			0.00			101,533.69	101,533.69	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00
2016 30 189 0034																												PERSONA	45.00
SH 02 d	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CHICONCOA	30189003 2	CHICONCOA	0.00			0.00			221,983.31	221,983.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2016 30 189 0035																												PERSONA	50.00
SH 02 d	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE MACULTÉPETL	30189005 2	MACULTÉPETL	0.00			0.00			402,737.04	402,737.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2016 30 189 0036																												PERSONA	50.00
SH 02 d	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MONTES DE ARMENIA	30189006 8	MONTES DE ARMENIA	0.00			0.00			282,285.16	282,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2016 30 189 0037																												PERSONA	50.00
SH 02 d	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL MURO	30189029 3	EL MURO	0.00			0.00			149,855.09	149,855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00
2016 30 189 0038																												PERSONA	40.00
SG 02 b	AMPLIACION DE LA 2DA ETAPA DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA FIDEL HERRERA BELTRAN	30189071 4	COLONIA REVOLUCIONARIA VERACRUZANA (FIDEL HERRERA BELTRAN)	0.00			0.00			1,739,742.30	1,739,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	61.00
2017 30 189 0039																												PERSONA	600.00
SG 02 b	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, COLONIA EL SEMINARIO COMUNIDAD JUAN LUCAS	30189004 8	JUAN LUCAS	0.00			0.00			369,291.10	369,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00
2017 30 189 0040																												PERSONA	30.00
SG 02 a	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE GIRASOLES, COLONIA LAS FLORES EJIDO LA CALZADA	30189003 1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			255,032.02	255,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00
2017 30 189 0041																												PERSONA	72.00
SG 02 a	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA AMPLIACION LOS MANGOS, COMUNIDAD ALTO LUCERO	30189000 5	ALTO LUCERO	0.00			0.00			258,072.79	258,072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00
2017 30 189 0042																												PERSONA	32.00
SG 02 b	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL CAMINO A LA TERMOELECTRICA CIPALM, POBLADO SAN ANTONIO	30189044 3	SAN ANTONIO	0.00			0.00			160,059.51	160,059.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	2.00
2017 30 189 0043																												PERSONA	50.00
SG 02 a	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA MONTE HCRB, POBLADO EN EL CAMINO ZAPATA	30189000 1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			401,732.03	401,732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	8.00
2017 30 189 0044																												PERSONA	80.00



Raúl Alberto Ruiz Díaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Roberto de Jesús Robos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2014-2017

Edith Guadalupe Salas Montiel
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 CONTRALORIA
 2014-2017

SELO DIGITAL: CibJ9fZw/eGD0iRSfAJku0WQgkYy/trjGDFz7pdgy/hEwGt+RhWR83oA9fRkg+OX53pn4Tjt3TQKSDkb1GQaWZeKDMljxx1NOU2bepjKpMcMZ6U0uTA8C38gB8SimEoYxR8rrZlmFzBxUJ6zumoR0bhco47gks0/JVCnFgol=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISIMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 5 de 9
 Fecha de Aprobación: 21/04/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)				Metas		Observaciones							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas						
					Inicio	Término	Inicio	Término																									
SG 02	b	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE LLANA AZUL, COLONIA EL ROMANCE, EJIDO JUANA MOZA	301890047	JUANA MOZA	0.00				202,214.60	202,214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	63.00			
2017	30	189	0045																														
SJ 02	a	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHUOLAR	301890274	CHUOLAR	0.00				412,779.04	412,779.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	43.00		
2017	30	189	0049																														
SJ 05	m	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MOISES SAENZ", COLONIA EX-LIANO LAJA DEL TUJO	301890051	LAJA DEL TUJO	0.00				658,687.24	658,687.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	60.00		
2017	30	189	0047																														
SJ 02	m	CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MOISES SAENZ", COLONIA EX-LIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD ALTO LUCERO	301890005	ALTO LUCERO	0.00				737,445.53	737,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	310.00		
2017	30	189	0048																														
SJ 05	g	MEJORAMIENTO GENERAL A LA ESC. PRIM. "JOSEFA DE DOMINGUEZ" DE LA COLONIA RAFAEL MURELLO VIDAL	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00				534,512.73	534,512.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	180.00		
2017	30	189	0049																														
R 01	c	REHABILITACION TRAMOS AISLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO SACACOSECHAS, COMUNIDAD LA CAMELIA	301890018	LA CAMELIA	0.00				1,973,640.20	1,973,640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTO R	103.00	
2017	30	189	0050																														
R 01	c	REHABILITACION TRAMOS AISLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO SACACOSECHAS, COMUNIDAD SAN JOSE EL GRANDE	301890018	SAN JOSE EL GRANDE	0.00				3,789,473.41	3,789,473.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PRODUCTO R	240.00	
2017	30	189	0051																														
LB 01	b	REHABILITACION DE CALLES COMUNIDAD CHUOLAR	301890274	CHUOLAR	0.00				2,415,840.07	2,415,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	150.00	
2017	30	189	0052																														
SH 02	d	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA MEXICO LINDO	301890005	ALTO LUCERO	0.00				413,035.51	413,035.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00	
2016	30	189	0053																														
SE 01	a	REHABILITACION DE CALLES DEL CIRCUITO GRANJAS ALTO LUCERO, COMUNIDAD ALTO LUCERO	301890005	ALTO LUCERO	0.00				1,810,023.52	1,810,023.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	13,600.00	
2017	30	189	0054																														
SH 02	d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PEÑA DE AFUERA	301890005	PEÑA DE AFUERA	0.00				576,456.37	576,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	24.00	
2017	30	189	0055																														

Raúl Alberto Ruiz Ojeda
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Roberto Guerrero Cabos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores
 TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello 2014-2017

Edith Guadalupe Salas Montiel
 CONTRALORA MUNICIPAL CONTRALORÍA
 Nombre, firma y sello 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 6 de 9
 Fecha de Aprobación: 21/04/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)				Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio	Término
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ	30189001 2	BENITO JUAREZ	0.00		0.00		576,469.37	576,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2017 30 189 0058																										PERSONA	24.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PLAYA EMILIANO ZAPATA	30189007 8	PLAYA EMILIANO ZAPATA	0.00		0.00		384,310.92	384,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00	
2017 30 189 0057																										PERSONA	12.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD CEBOS	30189002 3	CEBOS	0.00		0.00		450,383.64	450,383.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2017 30 189 0058																										PERSONA	20.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE COLMAN	30189005 0	LA LAJA DE COLMAN	0.00		0.00		384,310.92	384,310.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00	
2017 30 189 0059																										PERSONA	17.00	
SH 02 d	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LAS PALMAS	30189000 1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		55,016.30	55,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00	
2016 30 189 0060																										PERSONA	35.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD CRUZ NARANJOS	30189002 9	CRUZ NARANJOS	0.00		0.00		1,058,855.03	1,058,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00	
2017 30 189 0051																										PERSONA	47.00	
SH 02 d	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA	30189000 1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		454,787.75	454,787.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	16.00	
2016 30 189 0062																										PERSONA	50.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA VALLA ROSITA I	30189000 1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		556,412.26	556,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00	
2017 30 189 0063																										PERSONA	13.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LINDA VISTA	30189005 5	LINDA VISTA	0.00		0.00		480,383.64	480,383.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2017 30 189 0064																										PERSONA	20.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LOMA ALTA	30189005 7	LOMA ALTA	0.00		0.00		872,544.11	872,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00	
2017 30 189 0065																										PERSONA	35.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA	30189000 1	LA VICTORIA (LA PEÑITA)	0.00		0.00		576,469.37	576,469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00	
2017 30 189 0066																										PERSONA	16.00	

Juli Alberto Ruiz Ortiz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Roberto Quintana Robos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Castro
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2014-2017

Edith Guadalupe Salas Montiel
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FSMDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 7 de 9
 Fecha de Aprobación: 21/04/2017

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)						Metas		Observaciones										
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
							%	Fechas reales	%	Fechas reales																				Inicio	Término	Inicio	Término		
SH	02	d	2017	30	189	0067	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE LA PEÑA	301852003	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00		0.00						927,353.76	927,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
SH	02	d	2017	30	188	0068	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS DE LA COMUNIDAD SANTIAGO DE LA PEÑA	301850003	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00		0.00						741,333.01	741,333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
SH	02	d	2017	30	189	0069	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LAJA DE ZAPOTE BUENO	301850009	LA LAJA DE ZAPOTE BUENO	0.00		0.00						768,621.84	768,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
SH	02	d	2016	30	189	0070	TERMINACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD PEÑA ALTA	301850007	PEÑA ALTA	0.00		0.00						485,201.74	485,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	13.00		
SH	02	d	2017	30	189	0071	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA AMPLIACION AZTECA	301850001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00						370,941.51	370,941.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00		
SH	02	d	2017	30	188	0072	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EJIDO LA CEIBA	301850000	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00						649,147.63	649,147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00		
SH	02	d	2017	30	189	0073	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD CEIBA RICA	301850002	CEIBA RICA	0.00		0.00						576,466.37	576,466.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00		
SH	02	d	2017	30	189	0074	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CERRERA, COMUNIDAD ALTO LUCERO	301850005	ALTO LUCERO	0.00		0.00						741,333.01	741,333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
SH	02	d	2017	30	189	0075	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LIBERTAD, COMUNIDAD ALTO LUCERO	301850005	ALTO LUCERO	0.00		0.00						463,676.88	463,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00		
SH	02	d	2017	30	189	0076	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD OTATAL	301850007	OTATAL	0.00		0.00						768,621.84	768,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		
SH	02	d	2017	30	189	0077	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL COYUL	301850002	EL COYUL	0.00		0.00						768,621.84	768,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00		

Paul Alberto Ruiz Diaz
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2014-2017

Roberto Ocasio Cabos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Coronado
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 TESORERIA MUNICIPAL
 2014-2017

Edith Guadalupe Salas Montiel
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2014-2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL: CibJ9fZw/eGDciRSfAJku0WQgKYy/trjGDfZ7pdgy/hEwGt+RhwR83oA9fRkg+OX53pn4Tjt3TQK5DKb1GQqAWzeKDMljhxx1NOU2bepjKpMcMz6U0uTA8C38gB8SimEoYxRbrrzmFzBxUJ6zumoR0bhco47gks0/JVCnFgoI=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2017
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2017 al 31/03/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISVDF
 Presupuesto Autorizado: 85,462,137.00

Hoja: 9 de 9
 Fecha de Aprobación: 21/04/2017

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)								Metas		Observaciones								
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD HIGUERAL	301890043	HIGUERAL	0.00			0.00			960,777.30	960,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2017	30	189	0039																										PERSONA	25.00				
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA	301890014	BUENA VISTA	0.00			0.00			854,659.57	854,659.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00			
2017	30	189	0030																										PERSONA	45.00				
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD MIRAMAR	301890051	MIRAMAR (LA ANTIGUA)	0.00			0.00			960,777.30	960,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2017	30	189	0031																										PERSONA	40.00				
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BUENOS AIRES	301890016	BUENOS AIRES	0.00			0.00			480,388.64	480,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00				
2017	30	189	0032																										PERSONA	20.00				
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL SALTO	301890082	EL SALTO	0.00			0.00			578,456.37	578,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	6.00				
2017	30	189	0033																										PERSONA	21.00				
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TRONCONAL DE HERRERA	301890708	TRONCONAL DE HERRERA BELTRAN	0.00			0.00			960,777.30	960,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00				
2017	30	189	0034																										PERSONA	40.00				
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD LA FLORIDA	301890151	LA FLORIDA	0.00			0.00			672,544.11	672,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00				
2017	30	189	0035																										PERSONA	28.00				
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	0.00			0.00			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	4.00				
2017	30	189	0097																										PERSONA	1.00				
EP 02	CEBLGACIONES (HASTA 25% EN EL CASO FISV)	301890001	TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO	30.00	02/02/2017		30.00	02/02/2017		18,812,725.80	18,812,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	10.00				
2017	30	189	0098																										PERSONA	1.00				
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD AIRE LIBRE KM. 15	301890002	AIRE LIBRE (KILOMETRO 15)	0.00			0.00			1,058,855.03	1,058,855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	11.00				
2017	30	189	0099																										PERSONA	44.00				
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO										85,462,137.00	85,462,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643,817.74	5,643,817.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Roberto Guerro Cobos
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Augusto Flores Corona
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Edith Guapalúpe Flores Montiel
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

