



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2018 al 31/03/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: RECFISCALES
 Presupuesto Autorizado: 18,000,000.00

Programa Subprograma Tipo	No. Odra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Odra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desembolsada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Métros		Observaciones			
						Físico		Financiero		Fuente de Financiamiento	Costo Total	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Fuente de Financiamiento	Costo Total	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Fuente de Financiamiento	Costo Total	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobados
						%	Termino	%	Termino																								
SE	02	k	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANUEL DEL ROSCO Y CALLE DÍAZ MIRÓN, COL. RUIZ CORTINEZ	30182000	TUXPAM DE RUIZGUEZ CANO	0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	84,750.00			
																																2019	30
SE	02	r	CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIO DE FIEL LIBRAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES PERASCO Y CALLE DÍAZ MIRÓN EN LA COLONIA RUIZ CORTINEZ	30182000	TUXPAM DE RUIZGUEZ CANO	0.00	0.00	2,931,995.98	2,931,819.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	2,700.00			
																																2019	30
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREREFABRIDO M-42 EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES ALVARO ORREGÓN Y CALLE DÍAZ MIRÓN, COLONIA RUIZ CORTINEZ	30182000	TUXPAM DE RUIZGUEZ CANO	0.00	0.00	8,018,331.04	8,018,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	5,620.00			
																																2019	30
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREREFABRIDO M-42 EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES ALVARO ORREGÓN Y CALLE DÍAZ MIRÓN, COLONIA RUIZ CORTINEZ	30182000	TUXPAM DE RUIZGUEZ CANO	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA CUADRADO	5,620.00		
																																	2019
TOTAL DE INVERSIÓN DEL ENLAZAMIENTO DEL MUNICIPIO:									18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Juan Antonio Aguilar Mancha
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C.P. Pedro Sánchez Compañero
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

C.P. Mario Zabdiel Saucedo Benlita
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

