



AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 198 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISEMDF
 Presupuesto Autorizado: 98,279,736.00

Hoja: 25/07/2016
 Fecha de Aprobación: 25/07/2016

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)			Metas		Observaciones																
				%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas											
					Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SC 03 f 2019 30 188 0001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, PRIMERA ETAPA	30180008	TIERRA BLANCA	20.00	03/06/2019	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00					
CC 03 f 2018 30 188 0002	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRIJOLILLO	30180003	FRIJOLILLO	0.00		0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,594.00	de 7		
SC 03 f 2019 30 188 0003	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ	30180001	BENITO JUAREZ	35.00	03/06/2019	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	430.00		
SC 03 f 2019 30 188 0004	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MACUTEPELI	30180006	MACUTEPELI	20.00	27/05/2019	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	332.00		
SC 03 f 2019 30 188 0005	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MONTE MORELOS	30180006	MONTE MORELOS	35.00	03/06/2019	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	199.00	
SC 03 f 2019 30 188 0006	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHILOLAR	30180027	CHILOLAR	40.00	17/04/2019	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	373.00	
SC 03 f 2019 30 188 0007	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMA DE MORELOS	30180006	PALMA DE MORELOS	0.00		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	97.00	
SC 03 f 2018 30 188 0008	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA DE AZULEA, PRIMERA ETAPA	30180007	PEÑA DE AZULEA	0.00		0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	600.00	
SC 03 f 2019 30 188 0009	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO L. MADERO	30180011	FRANCISCO L. MADERO	20.00	11/06/2019	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	324.00	
SC 03 f 2019 30 188 0010	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HÉRCDE DE MACOZARI	30180004	HÉRCDE DE MACOZARI (ARROYO DE SAN LORENZO)	0.00		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	306.00	
SC 03 f 2019 30 188 0011	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAMEZ FABIO ALTAMIRANO, PRIMERA ETAPA	30180006	SANTAGO DE LA PEÑA	25.00	15/05/2019	0.00	4,800,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	8,857.00	

Juan Antonio Aguilar Mencha
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Dalia Virginia Cuervo Lirio
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Handwritten Signature]

Pedro Sanchez Dominguez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



C.P. Mario Caballero Bernal
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FEMCF
 Presupuesto Autorizado: 98,279,736.59

Hoja: 25/672616
 Fecha de Aprobación: 25/672616

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones			
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficioria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	
							%	Fecha real	%	Fecha real																									Inicio
SC	03	f	2019 30 189 0012	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA RICA, SEGUNDA ETAPA.	301890019	CAÑADA RICA	30.00	03/06/2019	0.00		2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SC	03	f	2019 30 189 0013	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PRAJEDIS GUERRERO (KM. 18), SEGUNDA ETAPA.	301890077	PRAJEDIS GUERRERO (KILOMETRO 18)	40.00	03/06/2019	0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	2 de 7	
SC	02	b	2019 30 189 0014	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BUSAMBILLA	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,600.00		
SC	02	b	2019 30 189 0015	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS JOYAS	301890005	ALTO LUCERO	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,000.00		
SC	03	f	2019 30 189 0016	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ANTECORTESIS, SEGUNDA ETAPA.	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	10.00	04/06/2019	0.00		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SD	03	b	2019 30 189 0017	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ESCONDIDA, SEGUNDA ETAPA.	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SD	03	b	2019 30 189 0018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA	301890001	LA VICTORIA (LA PERITA)	0.00		0.00		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SD	03	b	2019 30 189 0019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS CARDENAS, LAS JOYAS, AMPLIACIÓN LAS LOMAS DEL EJIDO ALTO LUCERO, PRIMERA ETAPA.	301890005	ALTO LUCERO	0.00		0.00		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
SD	03	b	2019 30 189 0020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL EX-EJIDO LA CALZADA, SEGUNDA ETAPA.	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SD	03	b	2019 30 189 0021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MEXICO LINDO, SEGUNDA ETAPA.	301890005	ALTO LUCERO	0.00		0.00		2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SD	03	b	2019 30 189 0022	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BEVIGUCUMABA	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		

Juan Antonio Aguilar Mercha
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Dalia Virginia Cuevas Lirio
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TUXPAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021

C.P. Pedro Benítez Domínguez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

[Signature]

C.P. Mario Zabala Segura Gudiño
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2018
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 188 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FIDEMF
Presupuesto Autorizado: 98,279,796.00

Hoja: 25/07/2018
Fecha de Aprobación: 25/07/2018

Table with columns for Programa, Subprograma, Tipo, No. Obra, Nombre del Proyecto, Clave de Localidad, Localidad, Fechas reales, Costo Total, and various financial contribution columns.

Juan Antonio Aguilar Mancha
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Della Virginia Cuevas Loredo
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C.P. Pedro Benito Dominguez
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Mario Zaludel Sanchez Bonilla
CONTRALOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2018

SEGUNDO TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FIMOP
Presupuesto Autorizado: 98,279,736.00

Hoja: 23/67/2018
Fecha de Aprobación: 23/07/2018

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Anuales Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones	
							Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas
							%	Fecha reales	%	Fecha reales																								
SE	02	f	2019	30	189	0034	30189000	1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	260.00			
SE	02	f	2019	30	189	0035	30189000	1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO	40.00	16/06/ 2018	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	283.00	4 de 7		
SE	02	f	2019	30	189	0036	30189000	1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO	70.00	12/04/ 2018	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	308.94			
SE	02	f	2019	30	189	0037	30189000	1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	140.00				
SE	02	f	2019	30	189	0038	30189000	1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO	10.00	18/06/ 2018	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	480.00				
SE	02	f	2019	30	189	0039	30189000	1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	332.00				
SE	02	f	2019	30	189	0040	30189000	5	ALTO LUCERO	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	506.00				
SE	02	f	2019	30	189	0041	30189000	5	ALTO LUCERO	10.00	18/06/ 2018	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	716.00				
SE	02	f	2019	30	189	0042	30189000	5	ALTO LUCERO	30.00	16/06/ 2018	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	200.00				
SE	02	f	2019	30	189	0043	30189000	5	ALTO LUCERO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	370.00				
SE	02	f	2019	30	189	0044	30189000	1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO	10.00	16/06/ 2018	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	550.00				

Juan Antonio Aguilar Mercha
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Della Virginia Cuevas Loredo
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Della Virginia Cuevas Loredo



C.P. Pedro Benítez Domínguez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Pedro Benítez Domínguez

C.P. Mario Zabala Saucedo Borja
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FPMDF
 Presupuesto Autorizado: 98,279,798.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/6/2019

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas
					Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 02 f 2019 30 189 0045	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE S NORTE Y 7 NORTE COL RAFAEL HERNANDEZ OCHOA	30180000 1	TÓXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	0.00																												METRO CUADRADO 300.00	
SE 02 f 2019 30 189 0046	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE AV. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA Y S NORTE COL. RAFAEL HERNANDEZ OCHOA	30180000 1	TÓXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	0.00																												METRO CUADRADO 441.00	5 de 7
SE 02 f 2019 30 189 0047	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RAFAEL HERNANDEZ VIDAL ENTRE HERIBERTO JARA Y PRIMERA DIVISION DEL NORTE, COL. EL ESFUERZO	30180000 1	TÓXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	0.00																												METRO CUADRADO 540.00	
SE 02 f 2019 30 189 0048	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO CAJON EN LA CALLE DEL PUENTE, COLONIA LAS DELICIAS	30180000 1	TÓXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	0.00																												METRO LINEAL 8.40	
SE 02 f 2019 30 189 0049	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO CAJON EN LA CALLE DEL PUENTE, COLONIA LAS DELICIAS	30180000 1	TÓXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	0.00																												METRO LINEAL 375.00	
SE 02 f 2019 30 189 0048	CONSTRUCCIÓN DE APROCHES EN EL PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTALILLO	30180000 5	ZAPOTALILLO	0.00																												METRO LINEAL 30.00	
SE 02 f 2019 30 189 0050	AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL LIRIAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERSECCIÓN CON CANAL PLUVIAL DE LA CEIBA, COL. AMPLIACIÓN RODRIGUEZ CAMO	30180000 1	TÓXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	0.00																												METRO LINEAL 12.80	
SE 02 f 2019 30 189 0051	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA SOL DE JUSTICIA	30180000 5	ALTO LUCERO	0.00																												METRO LINEAL 7.30	
SG 02 a 2019 30 189 0052	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FRESNO, CHANACAMO, COLONIA EL VERDEGAL	30180000 1	TÓXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	0.00																												POSTE 8.00	
SG 02 a 2019 30 189 0053	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA REGINA PRIEGO	30180000 1	TÓXPAM DE RODRIGUEZ CAMO	65.00	02/05/2019	0.00																										POSTE 10.00	
SG 02 a 2019 30 189 0054	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COL. LAS GRANJAS	30180000 5	ALTO LUCERO	35.00	27/05/2019	0.00																										PERSONA 145.00	
EJ 02 a 2019 30 189 0055	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE MANUTENCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE BANCUIZ EN LA CAL. SAN ANTONIO.	30180000 5	ALTO LUCERO	0.00																												PERSONA 135.00	
																																ANEXO 1.00	
																																ALUMNO 75.00	

Juan Antonio A. Guillén Méndez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Della Virginia Cuervo Llerido
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Della Virginia Cuervo Llerido

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 C.P. Pedro Benítez Domínguez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



C.P. Mario Zapata Sánchez González
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
 CONTRALORÍA
 2018-2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FIGHDF
 Presupuesto Autorizado: 98,279,738.00

Hoja: 25/07/2019
 Fecha de Aprobación: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
					Físico		Financiero		Costo Total						Costo Total						Costo Total						Unidad de Medida	Aprobadas	
					%	Fechas reales	%	Fechas reales	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros			
	Inicio	Término	Inicio	Término																									
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA UNIVERSITARIA	301890005	ALTO LUCERO	0.00																					ANEXO	1.00		
2019	30	189	0058																							ALUMNO	270.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO	301890001	TUXPAN DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00																					ANEXO	1.00		
2019	30	189	0057																							ALUMNO	78.00		
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELSARDO DOMÍNGUEZ, EN SANTIAGO DE LA PEÑA	301890003	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00																					ANEXO	1.00		
2019	30	189	0058																							ALUMNO	78.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE PLAYA EMILIANO ZAPATA	301890007	PLAYA EMILIANO ZAPATA	0.00																					OBRA	20.00		
2019	30	189	0058																							PERSONA	157.00		
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EL LINDERO	301890005	EL LINDERO	0.00																					OBRA	9.00		
2019	30	189	0060																							PERSONA	46.00		
R	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE OTATLAL	301890007	OTATLAL	95.00	09/04/2019	87.51	08/06/2019																		KILÓMETRO	2.50		
2019	30	189	0061																							PRODUCTO	54.00		
R	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE MACUETEPETL	301890005	MACUETEPETL	0.00																						KILÓMETRO	2.50	
2019	30	189	0062																							PRODUCTO	76.00		
R	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOCHECHAS EN LAS PARCELAS DE LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	301890001	BOCA DEL MONTE	0.00																						KILÓMETRO	2.50	
2019	30	189	0063																							PRODUCTO	96.00		
UB	02	GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS)	301890000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00																						VEHICULO	5.00	
2019	30	189	0064																								PERSONA	84,750.00	
UG	01	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES)	301890000	TUXPAN DE RODRÍGUEZ CAÑO	0.00																						PAGO	3.00	
2019	30	189	0065																								PERSONA	84,750.00	

Juan Antonio Aguilar Merchá
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



Delia Virginia Cuervo Laredo
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Firma manuscrita]



TUXPAN
 TRESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021

[Firma manuscrita]
 Nombre, firma y sello

C.P. Mario Zabala Saucedo Bonilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TUXPAN
 CONTRALORÍA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 186 TUXPAN
 Fuente de Financiamiento: FISMEF
 Presupuesto Autorizado: 99,279,796.00

Hoja: 25/07/2019
 Fecha de Aprobación: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Davengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobados										
				%		%																									Inicio	Término	Inicio	Término						
01 04 2019 30 186 0009	PROYECTO (ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE)	30186000 1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO					900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00									
				0.00		0.00																							PERSONA	84,750.00										

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: 99,279,796.00 99,279,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615,363.44 1,615,363.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,615,363.44 1,615,363.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Juan Antonio Aguilar Mancha
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



[Signature]
 Dalila Virginia Cuervo Loredo
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

TUXPAN
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021

C.P. Pedro Benítez Domínguez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TUXPAN
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2018-2021

C.P. Mario Zabala Salcedo Borilla
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/TUXPAN/13781