



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 188 TUXPAN  
 Fuente de Financiamiento: FBMDF  
 Presupuesto Autorizado: 97,235,172.00

Hoja: 23/07/2022  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiorios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro		Unidad de Medida	Aprobadas					
																																Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SC 02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA ESCONDIDA	30189000 1	TUXPAN DE RODRIGUEZ CAMO	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,100.00	
2022 30 188 0901																																				
SC 01	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MANLIO FABIO ALTIMIRANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA	30189000 3	SANTIAGO DE LA PEÑA	0.00		0.00		15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0902																																				
SC 03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HÉROE DE NAZZARI (ARROYO DE SAN LORENZO)	30189004 1	HÉROE DE NAZZARI (ARROYO DE SAN LORENZO)	0.00		0.00		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0903																																				
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JUANA MOZA	30189004 7	JUANA MOZA	0.00		0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0904																																				
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE OITE RANCHO NUEVO	30189017 4	CATE RANCHO NUEVO	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0905																																				
SG 02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE	30189006 4	MONTE GRANDE	0.00		0.00		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0906																																				
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CLAVE: 30EPR2523J, LOCALIDAD BUENOS AIRES	30189001 6	BUENOS AIRES	0.00		0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0907																																				
SJ 02	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 30CUP067J, LOCALIDAD AIRE LIBRE (KILÓMETRO 13)	30189000 2	AIRE LIBRE (KILÓMETRO 13)	0.00		0.00		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0908																																				
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRUJULLO	30189003 9	FRUJULLO	0.00		0.00		2,861,100.00	2,861,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0909																																				
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PASAS	30189007 3	LAS PASAS	80.00	23/05/2022	11.17	28/05/2022	1,387,200.00	1,387,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,953.54	154,953.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0910																																				
IR 01	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CHIOLAR	30189069 9	EJIDO CHIOLAR	0.00		0.00		1,300,500.00	1,300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 30 188 0911																																				

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**Tuxpan**  
 Ciudad y puerto  
 H. Ayuntamiento 2022-2025

**Tuxpan**  
 Ciudad y puerto  
 H. Ayuntamiento 2022-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2022-2025

TRIMESTRAL TUXPAN 19618

BERNARDOS LECHE  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre, firma y sello

MATER DOMINICA LUPE  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARIA GUADALUPE RAMOS  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**Tuxpan**  
 Ciudad y puerto  
 H. Ayuntamiento 2022-2025

**Tuxpan**  
 Ciudad y puerto  
 H. Ayuntamiento 2022-2025

TESORERÍA MUNICIPAL  
 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**Tuxpan**  
 Ciudad y puerto  
 H. Ayuntamiento 2022-2025

**Tuxpan**  
 Ciudad y puerto  
 H. Ayuntamiento 2022-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL











