



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN EJERCICIO: 2019
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (AFISND) EJERCICIO 2019 TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
 No. de obra: 2019301890042 LOCALIDAD: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANGO QUEEN ENTRE LA CALLE MANGO DURAZNO Y LA CALLE MANGO PLATANO, COL. LOS MANGOS. Fecha de elaboración: 12/09/2019

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Hoja			DE		
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivos	Importe finiquito
RELL-021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BALLARINA) AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T.	M3	11.36	4.66	0.00	16.02	\$288.49	\$0.00	\$288.49	\$3,277.25	\$1,344.36	\$0.00	\$4,621.61	
BANQ-004	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO RAYADO CON PEINE, JUNTAS ACABADO CON VOLTLEADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS P.U.O.T.	M2	222.83	0.00	15.89	206.94	\$239.06	\$0.00	\$239.06	\$53,269.74	\$0.00	\$3,798.66	\$49,471.08	
ESC-001	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE, FORJADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS 1a. ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	MIL	200.73	0.00	155.69	45.04	\$163.27	\$0.00	\$163.27	\$32,773.19	\$0.00	\$25,419.51	\$7,353.68	
LOGO-001	ROTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	6.00	0.00	3.00	3.00	\$442.10	\$0.00	\$442.10	\$2,652.60	\$0.00	\$1,326.30	\$1,326.30	
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO PESADO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, P.U.O.T..	MIL	166.73	0.00	5.43	161.30	\$25.44	\$0.00	\$25.44	\$4,241.61	\$0.00	\$138.14	\$4,103.47	
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	323.51	417.92	0.00	771.43	\$6.73	\$0.00	\$6.73	\$2,177.22	\$1,014.50	\$0.00	\$5,191.72	
AFIN-002EA	ESCARIFICADO, AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLE, OPERACION, P.U.O.T.	M2	529.41	13.62	0.00	543.03	\$24.63	\$0.00	\$24.63	\$13,039.37	\$335.46	\$0.00	\$13,374.83	
			Subtotales hoja (2)											
									\$111,430.98			\$55,442.69		

L.C. JIMNE GONZALES CORONA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

ING. JOSUE JUAREZ NOYOLA
 REVISO

ING. PEDRO JAVIER BLASCO JIMENEZ
 COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

ARQ. BRAULIO JAVIER GARCIA VIEVA
 TESOERERO MUNICIPAL

C. P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
 DIR. de Obras Publicas
 Autorizo para pago

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 Vo. Bo.



DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN EJERCICIO: 2019
 Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISOD) EJERCICIO 2019 LOCALIDAD: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO
 No. de obra: 2019301890042
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANGO QUEEN ENTRE LA CALLE MANGO DURAZNO Y LA CALLE MANGO PLATANILLO, COL. LOS MANGOS. Fecha de elaboración: 12/09/2019

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Hoja			Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. aditiv.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditiv.	Importe deductivos	Importe finiquito
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO. INCLUYE, CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3	62.05	59.56	0.00	121.61	\$32.22	\$0.00	\$0.00	\$1,999.25	\$1,919.02	\$0.00	\$3,918.27	
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3/KM	124.10	240.74	0.00	364.84	\$7.54	\$0.00	\$0.00	\$935.71	\$1,815.18	\$0.00	\$2,750.89	
386.00	MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Ø MAX 4" Y CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" DE DIMENSIONES 0.65x0.25x2.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREOS A LA ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NESESARIO.	ML	38.60	0.00	38.60	0.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00	\$93,412.00	\$0.00	\$93,412.00	\$0.00	
5.00	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS													
EXT. 387	MURO DE CONCRETO CICLOPEO (60-40) CON PIEDRA BOLA LIMPIA Ø MAX 4" Y CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" DE DIMENSIONES 0.90x0.25x2.00 MTS DE ALTURA. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREOS A LA ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NESESARIO.	ML	0.00	39.25	0.00	39.25	\$3,043.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,452.27	\$0.00	\$119,452.27	
EXT-001	FORJADO DE PERALTE DE 10 CM A 15 CM DE ALTO Y 8 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 T.M.A 3/4. INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDEADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	41.71	0.00	41.71	\$116.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,849.17	\$0.00	\$4,849.17	
			Subtotales hoja (3)											
												Sumas totales		

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	N DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$90,517.24	\$105,000.00	
1(UNO) FINIQUITO	\$301,724.14	\$350,000.00	\$105,000.00
TOTAL	\$301,724.14	\$350,000.00	\$105,000.00

CONCENTRADO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
\$301,724.14	\$350,000.00
\$0.00	\$0.00
\$301,724.14	\$350,000.00
\$301,724.14	\$350,000.00
\$0.00	\$0.00

L.C. JAVIER GONZALEZ CORONA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ejecuto

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIRENEZ
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizo para pago

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
 Presidente Municipal
 vo.Bo.

C.P. PEDRO BENITEZ DOMINGUEZ
 TRESORERO MUNICIPAL

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO

COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
 REVISO