todos somos TUXPAN 2011-2017

H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2014
(No.) TRIMESTRE 2 (DOS)
Periodo: Del 01 / 04 / 2014 al 30 / 06 / 2014

FORMATO 08

1 DE 1

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: CONADE (COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE)
Presupuesto Autorizado: $4,151,435.00

Fecha de Aprobación: 30 DE JUNIO DEL 2014

Programa: / Subprograma / Tipo / No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico-Financiero: Física %	Física Fechas reales: Inicio	Física Fechas reales: Término	Financiero %	Financiero Fechas Reales: Inicio	Financiero Fechas Reales: Término	Calendario Financiero Diversión Aprobada: Costo Total	Fuente de Financ. Aprob.	Aportación Municipal (Aclarar)	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Calendario Financiero Diversión Ejercido: Costo Total	Fuente de Financ. Ejerc.	Aportación Municipal (Aclarar)	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Metas: Unidad de Medida	Metas: Cantidad	Observaciones
EQUIPAMIENTO URBANO	REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO BICENTENARIO DEL EX EJIDO TUXPAN S/N, DE LA COLONIA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	29.74%	07-05-14		0.00%			$ 4,026,891.95	$ 4,026,891.95															
01 REHABILITACION																										
a CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MULTIPLES																										
2014 30 189 0712										$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBRA	1	
U9 GASTOS INDIRECTOS	SUPERVISION EXTERNA DE LA REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO BICENTENARIO DEL EX EJIDO TUXPAN S/N, DE LA COLONIA AZTECA, DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ	301890001	TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO	29.74%	07-05-14		0.00%			$ 124,543.05	$ 124,543.05															
02 SEGUIMIENTO DE OBRA																										
b REMUNERACION DE PERSONAL OPERATIVO ENGARGADO DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS																										
2014 30 189 0713										$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	PAGO	1	
			Total del Programa de la vertiente:							$ 4,151,435.00	$ 4,151,435.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
			Total de Inversión del Municipio:							$ 4,151,435.00	$ 4,151,435.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			

DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
RECIBIDO
16 ABR. 2015
EXTEMPORÁNEO
La recepción de este documento no implica alguna validez o legitimación sobre el mismo, ya que el mismo será objeto de revisión y posterior dictaminación por parte de la Dirección de Seguimiento a Planes Federal y Estatal.
Recibió: Lic. Eduardo Rosas Balbuena

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA

CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN

TUXPAN PRESIDENCIA MUNICIPAL 2014-2017

TUXPAN TESORERÍA MUNICIPAL 2014-2017

TUXPAN CONTRALORÍA 2014-2017