H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2016

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016 **Localidad:** ALTO LUCERO

No. de obra: 2016301890054 **Fecha de elaboración:** 02/11/2016

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETOÑO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	PRELIMINARES										Hoja	1	DE	5
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	$360.96	$0.00	$0.00	$360.96	$360.96	$0.00	$0.00	$360.96
LIM-005	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	M2	386.88	0.00	0.00	386.88	$5.29	$0.00	$0.00	$5.29	$2,046.60	$0.00	$0.00	$2,046.60
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	386.88	0.00	0.00	386.88	$5.51	$0.00	$0.00	$5.51	$2,131.71	$0.00	$0.00	$2,131.71
DESPL-001	DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	M3	38.64	0.00	0.00	38.64	$219.87	$0.00	$0.00	$219.87	$8,495.78	$0.00	$0.00	$8,495.78
EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	14.76	0.00	0.00	14.76	$187.91	$0.00	$0.00	$187.91	$2,773.56	$0.00	$0.00	$2,773.56
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	4.32	0.00	0.00	4.32	$130.14	$0.00	$0.00	$130.14	$562.20	$0.00	$0.00	$562.20
RELL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	38.64	0.00	0.00	38.64	$237.15	$0.00	$0.00	$237.15	$9,163.48	$0.00	$0.00	$9,163.48
CYA-008	CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	63.84	0.00	0.00	63.84	$99.28	$0.00	$0.00	$99.28	$6,338.03	$0.00	$0.00	$6,338.03
RELL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	63.84	0.00	0.00	63.84	$62.65	$0.00	$0.00	$62.65	$3,999.57	$0.00	$0.00	$3,999.57
										Subtotales hoja 1	$35,871.89	$0.00	$0.00	$35,871.89

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN

Ejercicio: 2016

uente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016

Localidad: ALTO LUCERO

No. de obra: 2016301890054

Fecha de elaboración: 02/11/2016

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETOÑO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	CIMENTACION										Hoja	2	DE	5
DENT-003	DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 VAR. # 3 Y ESTRIBOS DE # 2 @ 20 CM. CONSIDERANDO 15 CM. DE AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml DE CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	208.80	0.00	17.40	191.40	$320.83	$0.00	$0.00	$320.83	$66,989.30	$0.00	$5,582.44	$61,406.86
LOS-003	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO , CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DOMITORIOS" INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR.	M2	240.00	0.00	20.00	220.00	$545.68	$0.00	$0.00	$545.68	$130,963.20	$0.00	$10,913.60	$120,049.60
	ALBAÑILERIA													
MUR-016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS 1.5 CM PROMEDIO.INCLUYE:MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	451.20	0.00	0.00	451.20	$219.90	$0.00	$0.00	$219.90	$99,218.88	$0.00	$0.00	$99,218.88
CAS-014	CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	244.80	0.00	0.00	244.80	$138.54	$0.00	$0.00	$138.54	$33,914.59	$0.00	$0.00	$33,914.59
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 x 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12 x 20 -4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	210.24	0.00	0.00	210.24	$149.36	$0.00	$0.00	$149.36	$31,401.45	$0.00	$0.00	$31,401.44
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES , COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2	386.88	0.00	0.00	386.88	$546.34	$0.00	$0.00	$546.34	$211,368.02	$0.00	$0.00	$211,368.02
CIMB-006	CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	273.60	0.00	0.00	273.60	$23.67	$0.00	$0.00	$23.67	$6,476.12	$0.00	$0.00	$6,476.12
										Subtotales hoja 2	$580,331.56	$0.00	$16,496.04	$563,835.51

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2016

Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016 **Localidad:** ALTO LUCERO

No. de obra: 2016301890054 **Fecha de elaboración:** 02/11/2016

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETOÑO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	ALBAÑILERIA										Hoja	3	DE	4
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	386.88	0.00	0.00	386.88	$96.52	$0.00	$0.00	$96.52	$37,341.66	$0.00	$0.00	$37,341.66
BANQ-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M	49.44	3.375	0.00	52.815	$252.84	$0.00	$0.00	$252.84	$12,500.41	$853.34	$0.00	$13,353.75
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.	M	167.52	0.00	0.00	167.52	$64.12	$0.00	$0.00	$64.12	$10,741.38	$0.00	$0.00	$10,741.38
	CANCELERIA													
VENTAL-001	VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	$2,314.42	$0.00	$0.00	$2,314.42	$55,546.08	$0.00	$0.00	$55,546.08
PUERT-001	PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER DETALLES EN PLANO	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	$2,007.35	$0.00	$0.00	$2,007.35	$24,088.20	$0.00	$0.00	$24,088.20
	INSTALACION ELECTRICA													
INSE-024CD	ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M	144.00	0.00	0.00	144.00	$38.56	$0.00	$0.00	$38.56	$5,552.64	$0.00	$0.00	$5,552.64
INSE-023CD	MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	$156.99	$0.00	$0.00	$156.99	$1,883.88	$0.00	$0.00	$1,883.88
										Subtotales hoja 3	$147,654.25	$853.34	$0.00	$148,507.59

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN **Ejercicio:** 2016

ıente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016 **Localidad:** ALTO LUCERO

No. de obra: 2016301890054 **Fecha de elaboración:** 02/11/2016

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETOÑO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	INSTALACION ELECTRICA										Hoja	4	DE	5
INSE-022CDA	TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMPR RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	$628.53	$0.00	$0.00	$628.53	$7,542.36	$0.00	$0.00	$7,542.36
INSE-027CD	VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.5 M. DE LONGITUD, INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS".	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	$258.78	$0.00	$0.00	$258.78	$3,105.36	$0.00	$0.00	$3,105.36
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE CAL. 14, CAJA DE REGISTRO 4" x 4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTO DORMITORIOS"	SALIDA	48.00	0.00	0.00	48.00	$484.84	$0.00	$0.00	$484.84	$23,272.32	$0.00	$0.00	$23,272.32
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	$77.12	$0.00	$0.00	$77.12	$1,850.88	$0.00	$0.00	$1,850.88
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø, CABLE DE # 12, CABLE DESNUDO # 12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	SALIDA	24.00	0.00	0.00	24.00	$504.18	$0.00	$0.00	$504.18	$12,100.32	$0.00	$0.00	$12,100.32
INSE-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	24.00	0.00	0.00	24.00	$67.49	$0.00	$0.00	$67.49	$1,619.76	$0.00	$0.00	$1,619.76
	LIMPIEZA													
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	386.88	0.00	0.00	386.88	$8.06	$0.00	$0.00	$8.06	$3,118.25	$0.00	$0.00	$3,118.25
										Subtotales hoja 4	$52,609.25	$0.00	$0.00	$52,609.25

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN

Ejercicio: 2016

ıente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016

Localidad: ALTO LUCERO

No. de obra: 2016301890054

Fecha de elaboración: 02/11/2016

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL RETOÑO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.										Hoja	5	DE	5
0	ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS DE ANCHO Y 15 CMS. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", REFORZADA CON 2 VARILLAS 3/8" CORRIDAS, Y VARILLLAS DE 3/8" @ 25 CMS. TRANSVERSALES, CONTRATRABE DE 15 X 40 CMS. REFORZADA CON 8 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. 15 CMS. AHOGADOS EN ZAPATA SEGUN PROYECTO, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS, CIMBRA Y DESCIMBRA, SOLO EN CONTRATRABE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	17.52	0.00	0.00	17.52	$604.39	$0.00	$0.00	$604.39	$0.00	$10,588.91	$0.00	$10,588.91
PRESENTA	PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". REFORZADO CON MALLA 6-6 10/10, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS. ACABADO CON LLANA DE MADERA, CIMBRA EN FRONTERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	20.00	0.00	0.00	20.00	$252.69	$0.00	$0.00	$252.69	$0.00	$5,053.80	$0.00	$5,053.80
										Subtotales hoja 5	$0.00	$15,642.71	$0.00	$15,642.71
										Sumas totales	$816,466.95	$16,496.04	$16,496.04	$816,466.95
													IVA	$130,634.71
													Total	$947,101.66

CONCENTRADO		
ESTIMACIÓN	**IMPORTE S/IVA**	**IMPORTE C/ IVA**
1	$182,120.88	$ 211,260.22
2	$557,804.25	$ 647,052.93
3	$76,541.82	$ 88,788.51
TOTAL	$816,466.95	$ 947,101.66

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	$816,466.95	$ 947,101.66
CONVENIO	$ -	$ -
TOTAL	$ 816,466.95	$ 947,101.66

IMPORTE FINIQUITO	$ 816,466.95	$ 947,101.66
SALDO	$0.00	$0.00

EJECUTÓ

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

AUTORIZÓ PARA PAGO

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

VERIFICO

ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA

ENTERADO PARA PAGO

C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. RAUL A. RUIZ DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL