H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DEL EJERCICIO 2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 188 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: RECFISCALES
Presupuesto Autorizado: 16,000,000.00

Hoja 1 de 1
Fecha de Aprobación:

Programa / Tipo	Subprograma	Mc. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico: Fechas reales Inicio	Físico: Fechas reales Término	Financiero %	Financiero: Fechas reales Inicio	Financiero: Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE DÍAZ MIRÓN, COL. RUIZ CORTINEZ	2019 30 189 0005		30189000 1	TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO	100.00	09/04/2019	15/12/2019	100.00	10/12/2019	31/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	27.00	27.00	
																																								PERSONA	84,750.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ESTABLECIMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE DÍAZ MIRÓN EN LA COLONIA RUIZ CORTINEZ	2019 30 189 0001		30189000 1	TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO	100.00	09/04/2019	07/06/2019	100.00	13/11/2019	13/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	2,931,668.96	2,931,668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,668.96	2,931,668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,668.96	2,931,668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,750.00	2,750.00	
																																								PERSONA	84,750.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA DEL PUERTO	2019 30 189 0002		30189000 1	TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO	32.88	04/09/2019		32.88	31/12/2019		EN PROCESO	CONTRATO	6,018,331.04	6,018,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,118.12	1,979,118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,118.13	1,979,118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039,212.91	4,039,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,620.00	204.00	OBRA suspendida por no tener recursos disponibles
																																								PERSONA	84,750.00		
SE 02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE DÍAZ MIRÓN, COLONIA RUIZ CORTINEZ	2019 30 189 0003		30189000 1	TUXPAN DE RODRÍGUEZ CANO	100.00	12/04/2019	15/07/2019	43.36	13/12/2019		TERMINADA	CONTRATO	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681,777.37	2,681,777.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681,777.37	2,681,777.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356,222.63	3,356,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,620.00	5,620.00	OBRA TERMINADA EN PAGO POR FALTA DE RECURSOS DISPONIBLE
																																								PERSONA	84,750.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO														$16,000,000.00	$16,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,562,564.46	$8,562,564.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,562,564.46	$8,562,564.46	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,437,435.54	$7,437,435.54	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

Juan Antonio Aguilar Mancha
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. Ayuntamiento Constitucional Tuxpan Veracruz PRESIDENCIA

LIC. ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021

C.P. Mario Zabdiel Salcedo Benilla
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA 2018-2021

CIE/2019/TUXPAN/5078

SELLO DIGITAL: CiB9QPd9aHGlEnon2xqJLfDfP61Uz3cQwOdxLtVjC3Ufpk5e2Mqs0sJawPCxuF+xCt4KHMZZtL00w3I4J3wCcQ8nkj1gzhYo8aaFjQMsHj2IMtsHisruPcgGsvOSKsQfIhZXkki8I57AuUm3gv0qhebTJLASMZTB5i2eRwZf9T8=