H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

Fondo de financiamiento: RECURSOS FISCALES (CONVENIO TRANSCANADA); EJERCICIO 2019

Nº de Obra: DOP_2019301890502_FISCALES_IR_028_C043

Nombre: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA DEL PUERTO.

Localidad: TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO.
Ejercicio: 2019
Fecha de elaboración: 31/03/20

HOJA	1	DE	1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	Cantidades de obra: Vol presupuesto	Vol. Aditivas	Vol. Deductivas	Vol. Finiquito	Precio Unitario: Presupuesto	Incremento	Decremento	Finiquito	Importes Totales: Presupuesto	Aditivas	Deductivas	Finiquito
PR	**PRELIMINARES**													
LDI-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M. DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	$ 1,983.27	$ -	$ -	$ 1,983.27	$ 1,983.27	$ -	$ -	$ 1,983.27
PH	**PAVIMENTO**													
BASE-001A	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 1/2" A FINOS MEDIDO COMPACTO DE 13.5 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA HASTA ALCANZAR UNA MEZCLA HOMOGENEA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO. P.U.O.T.	M3	862.52	0	0.00	862.52	$ 720.54	$ -	$ -	$ 720.54	$ 621,480.16	$ -	$ -	$ 621,480.16
PAV-00642	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 CO GRAVA TRITURADA T.M.A. DE 3/4" DIAM. Y ARENA GRUESA TM 3/8" DE 20CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, VIBRADO, JUNTAS DE DILATACION @ 32 M. CON CELOTEX, VARILLA LISA (COLD-ROLLED) DEL No 5 DE 0.66 M. Y POLIDUCTO DE P.V.C. DE 1" DE 0.33 M DE LONGITUD A CADA 0.30 M, ELABORACION DE JUNTA TRANSVERSAL @4.00 M. CON REGLA, CALAFATEO DE JUNTAS CON TIRILLA DE RESPALDO (COLA DE RATA) Y POLIURETANO MODIFICADO CON ASFALTO AUTONIVELANTE SIKA O SIMILAR Y CURADO DEL CONCRETO CON CURAFEST O SIMILAR, ACABADO CON TELA DE YUTE Y RAYADO TEXTURIZADO.	M2	6,389.00	70.659261	0	6,459.65927	$ 698.10	$ -	$ -	$ 698.10	$ 4,460,160.90	$ 49,327.23	$ -	$ 4,509,488.13
L-LATERAL	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA REFLEJANTE TIPO TRAFICO DE 10 CM DE ANCHO EN LATERAL (AMARILLA) PARA DELIMITAR CARRILES DE CIRCULACION. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	2,662.02	0	2,662.02	0.00	$ 18.53	$ -	$ -	$ 18.53	$ 49,327.23	$ -	$ 49,327.23	$ -
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	6,389.00	0.00	0.00	6,389.00	$ 8.65	$ -	$ -	$ 8.65	$ 55,264.85	$ -	$ -	$ 55,264.85
										SUBTOTAL DE ESTA HOJA	$ 5,188,216.41	$ 49,327.23	$ 49,327.23	$ 5,188,216.41
										TOTAL ACUMULADO	$ 5,188,216.41	$ 49,327.23	$ 49,327.23	$ 5,188,216.41
										IVA	$ 830,114.63	$ 7,892.36	$ 7,892.36	$ 830,114.63
										TOTAL	**$ 6,018,331.04**	**$ 57,219.59**	**$ 57,219.59**	**$ 6,018,331.04**

CONCENTRADO ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	$ 1,556,464.92	$ 1,805,499.31	
01 (UNO) NORMAL	$ 1,662,459.23	$ 1,979,118.13	$ 593,735.44
02 (DOS) FINIQUITO	$ 3,392,938.84	$ 4,039,212.91	$ 1,211,763.87
TOTAL	$ 5,055,398.07	$ 6,018,331.04	$ 1,805,499.31

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	$ 5,188,216.41	$ 6,018,331.04
CONVENIO	$ -	$ -
TOTAL	$ 5,188,216.41	$ 6,018,331.04

IMPORTE FINIQUITO	$ 5,188,216.41	$ 6,018,331.04
SALDO	$ 0.00	$ 0.00

C. SAÚL FONSECA DE LA CRUZ
APODERADO LEGAL
PRESENTO

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
Jefe de Obras Públicas
VALIDO

C. JUAN ANTONIO AGUILAR MANCHA
Presidente Municipal
Vo.Bo.

ING. OMAR GUTIERREZ RIVERA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISO

ING. FCO. JAVIER BLASCO JIMENEZ
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS
REVISO

LIC.ROSA NELLY GALLEGOS CARBALLO
TESORERO MUNICIPAL