H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2020

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2020 al 30/09/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN

Fuente de Financiamiento: RECFISCALES

Presupuesto Autorizado: 5,000,000.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 25/10/2020

Programa / Subprograma / Tipo							Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
							Físico			Financiero																									
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
								Inicio	Término		Inicio	Término																							
UB				REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA TIERRA BLANCA - FRIJOLILLO DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 6+926.46, SUBTRAMO: CAD. 4+200.00 AL 6+800.00, EN LA COMUNIDAD DE FRIJOLILLO.																												
01																																KILOMETRO	2.10	
n																																		
2020	30	189	0700		30189003 9	FRIJOLILLO	100.00	04/05/ 2020	02/07/ 2020	100.00	15/06/ 2020		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,998.47	4,999,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,717.51	4,017,717.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,672.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,998.47	4,999,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017,717.51	4,017,717.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Juan Antonio Aguilar Mancha
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

Rosa Nelly Gallegos Carballo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL 2018-2021

Mario Zabdiel Saucedo Bonilla
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA 2018-2021

TRI/2020/TUXPAN/16660

SELLO DIGITAL: VnW00+3WX7KtK3jnttX8G05xkO4go1dVXCY4tXkTTGpwa5D40UUw1Vssyau9UZ5kW3CmPG/cSPJsNzc/xjSPdZJPnnrBUkJ4sRNq69JivhgMqb28UsZ7BPUNazF0ZX/h8lPS7EwdNf18w8GdFD/xR0QEpgXd44Qo285kYG64PKM=