H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FAFEMUN
Presupuesto Autorizado: 113,259,192.00

Fecha de Aprobación:

Programa Tipo	Subprograma No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
SD 03 b 2024 30 189 0005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PETROPOLIS-4 DE ENERO, VARIAS COLONIAS	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	50,00	09/10/2024		44,26	10/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	15,779,482,51	15,779,482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE GUÁSIMA Y CALLE LIBERTAD, COL. AMPLIACIÓN RODRÍGUEZ CANO	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	25/07/2024	22/10/2024	100,00	19/09/2024	20/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	5,379,477,48	5,379,477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LEONA VICARIO, COL. INSURGENTES	301890005	ALTO LUCERO	100,00	07/10/2024	29/11/2024	100,00	13/11/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,183,629,75	2,183,629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES HUERTA Y BENITO JUÁREZ, COL. LAS LOMAS	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	38,00	04/09/2024		38,00	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	4,312,864,17	4,312,864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ESCALINATA) EN LA CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, ENTRE LAS CALLES SEGUNDA DE ALLENDE Y LÁZARO CÁRDENAS, COL. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	59,14	21/10/2024		59,13	26/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	4,447,060,18	4,447,060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁNGEL SAQUÍ, ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE JORGE GUTIÉRREZ, COL. FAUSTO VEGA SANTANDER	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	05/07/2024	02/10/2024	100,00	19/09/2024	28/11/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,431,183,11	1,431,183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAVIER ROJO GÓMEZ, ENTRE LA CALLE MUJER CAMPESINA Y FINAL DE CALLE, COL. CENECISTA	301890005	ALTO LUCERO	100,00	04/09/2024	02/12/2024	100,00	08/11/2024	26/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,123,387,10	2,123,387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 7 DE ABRIL, ENTRE LA CALLE 5ND DE MAYO Y CALLE FRATERNIDAD, COL. VICENTE GUERRERO	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	16/10/2024	14/12/2024	100,00	27/11/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,905,990,59	1,905,990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE LAS CALLES ANDRES SOLER Y JAVIER SOLÍS, COL. JESÚS REYES HEROLES	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	83,00	07/10/2024		57,19	26/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	1,860,717,63	1,860,717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIANA LAURA ROJAS, ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN QUIROZ Y FINAL DE CALLE, COL. AMP. LUIS DONALDO COLOSIO	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	14/10/2024	20/12/2024	100,00	28/11/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,383,528,61	1,383,528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN LA CALLE JUAN M. CALLEJAS ARROYO (CALLE 4) ENTRE LA CALLE PAVÓN Y CALLE TIHUATLAN, COL. LOMA LINDA	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	07/10/2024	11/12/2024	100,00	06/12/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,064,056,53	2,064,056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE 1 DE MAYO, ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y UNIÓN DE COLONOS, COL. EL RETIRO	301890005	ALTO LUCERO	57,02	28/10/2024		57,00	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	4,437,555,03	4,437,555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN LA CALLE GERARDO REYES, ENTRE LAS CALLES PAVÓN Y PEDRO INFANTE, COL. LOMA LINDA	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	14/10/2024	02/12/2024	100,00	11/12/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,131,226,28	1,131,226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa Tipo	Subprograma No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
SD 03 b 2024 30 189 0005		6,984,261,10	6,984,261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,984,261,10	6,984,261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0006		5,379,477,48	5,379,477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,379,477,48	5,379,477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0007		2,183,629,75	2,183,629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,183,629,75	2,183,629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0008		1,638,888,38	1,638,888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,638,888,38	1,638,888,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0009		2,629,573,99	2,629,573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,629,573,99	2,629,573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0010		1,431,183,11	1,431,183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,431,183,11	1,431,183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0011		2,123,387,10	2,123,387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,123,387,10	2,123,387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0012		1,905,990,59	1,905,990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,905,990,59	1,905,990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0013		1,064,263,40	1,064,263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,064,263,40	1,064,263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0014		1,383,528,61	1,383,528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,383,528,61	1,383,528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0015		2,064,056,53	2,064,056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,064,056,53	2,064,056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0016		2,529,806,38	2,529,806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,529,806,38	2,529,806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0017		1,131,226,28	1,131,226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,131,226,28	1,131,226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa Tipo	Subprograma No. Obra	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Notas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
SD 03 b 2024 30 189 0005		8,795,221,41	8,795,221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO LINEAL	1,500,00	0,00	
									PERSONA	30,000,00		
SE 02 b 2024 30 189 0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	2,750,00	2,776,50	
									PERSONA	3,500,00		
SE 02 b 2024 30 189 0007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	720,00	1,253,77	
									PERSONA	145,00		
SE 02 b 2024 30 189 0008		2,673,975,79	2,673,975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	2,700,00	0,00	
									PERSONA	514,00		
SE 02 b 2024 30 189 0009		1,817,486,17	1,817,486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	1,300,00	0,00	
									PERSONA	277,00		
SE 02 b 2024 30 189 0010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	925,00	925,90	
									PERSONA	157,00		
SE 02 b 2024 30 189 0011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	1,187,00	1,187,00	
									PERSONA	240,00		
SE 02 b 2024 30 189 0012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	1,000,00	1,170,15	
									PERSONA	354,00		
SE 02 b 2024 30 189 0013		796,454,23	796,454,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	850,00	0,00	
									PERSONA	157,00		
SE 02 b 2024 30 189 0014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	835,00	835,00	
									PERSONA	187,00		
SE 02 b 2024 30 189 0015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	900,00	922,88	
									PERSONA	155,00		
SE 02 b 2024 30 189 0016		1,907,748,65	1,907,748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	2,158,00	0,00	
									PERSONA	398,00		
SE 02 b 2024 30 189 0017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	600,00	704,68	
									PERSONA	111,00		

Jesús [illegible]
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE [illegible]
Nombre y firma

EVELIO SANTOS LEOCHA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Luis Arturo Zenale Jiménez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

[illegible] Guevara Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tuxpan Ciudad y puerto H. Ayuntamiento 2022-2025
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2025
TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2025
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2022-2025

CIEI2024ITUXPAN10912

SELLO DIGITAL: tmISKv3kewjuefl24rfCB74Fi2J/w933aQ7d/vCsxGY+g4naPNcu8OWwT1ktscQav/bFKj+9b8g65kZHhVM6ElkO2I7QlVuK5BIXAQvMDybp1nAdWeV/7RRs41f5kKM2oAQKwlhLyzPNaslzlxeZlLbDKUTDeDuUgaP0Lz8EbY=

Última actualización 24/01/2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 113,289,192.00

Hoja: 8 de 8 — 2 de 4
Fecha de Aprobación:

Programa Tipo	No. Obra	Subprograma	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
SE 01 I 2024 30 189 0018		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE DEMETRIO RUIZ MALERVA, ENTRE CARRETERA TUXPAN-TAMPICO Y LA AV. INDEPENDENCIA, COL. LAS GRANJAS	301890005	ALTO LUCERO	100,00	05/07/2024	25/10/2024	100,00	23/09/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	3,552,908,66	3,552,908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 01 I 2024 30 189 0019		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CARRETERA TUXPAN-TAMPICO Y CALLE LEONA VICARIO, COL. OBRERA	301890005	ALTO LUCERO	100,00	04/09/2024	23/12/2024	100,00	14/11/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	4,013,222,20	4,013,222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0020		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE ADALBERTO TEJEDA, ENTRE LAS CALLES HERIBERTO JARA CORONA Y DIVISIÓN DEL NORTE, COL. RAFAEL MURILLO VIDAL	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	52,73	22/10/2024		52,72	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	2,079,997,75	2,079,997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0021		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOAQUÍN CAPILLA, ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN MUÑOZ Y SEGUNDA DE LERDO DE TEJADA, COL. OLÍMPICA	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	52,00	14/10/2024		51,98	21/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	3,061,498,18	3,061,498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 b 2024 30 189 0022		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE JOAQUÍN CAPILLA, ENTRE LAS CALLES SEGUNDA DE ALLENDE Y RIVA PALACIO, COL. OLÍMPICA	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	58,00	14/10/2024		57,67	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	2,048,209,99	2,048,209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 f 2024 30 189 0023		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CÁNDIDO AGUILAR, ENTRE LAS CALLES RAFAEL MURILLO VIDAL Y ADALBERTO TEJEDA, COL. EL ESFUERZO	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	60,00	07/10/2024		26,72	09/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	1,595,454,46	1,595,454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 f 2024 30 189 0024		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JUAN ESCUTIA (ENTRE LA CALLE PIRO SUAREZ Y FINAL DE CALLE) Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y JUAN ESCUTIA), COL. MIGUEL HIDALGO DE SANTIAGO DE LA PEÑA	301890083	SANTIAGO DE LA PEÑA	94,00	07/10/2024		90,39	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	2,372,694,63	2,372,694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 f 2024 30 189 0025		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES GRAL. FRANCISCO SILVA (ENTRE LAS CALLES SALVADOR DIAZ MIRÓN Y DEMETRIO RUIZ MALERVA), PRIV. ADOLFO RUIZ CORTINES (ENTRE LA CALLE GRAL. FRANCISCO SILVA Y FINAL DE CALLE), PRIV. DE DIAZ MIRÓN (ENTRE LA CALLE GRAL. FRANCISCO SILVA Y FINAL DE CALLE), ANDADOR 1	301890005	ALTO LUCERO	65,00	07/10/2024		33,34	20/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	1,432,969,30	1,432,969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 f 2024 30 189 0026		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE SAN JUDAS TADEO, ENTRE LA AV. CALZADA DE GUADALUPE Y LA CALLE SAN MARTIN CABALLERO, COL. SAN ANTONIO	301890005	ALTO LUCERO	60,00	03/10/2024		59,49	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	917,002,57	917,002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 f 2024 30 189 0027		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) EN LA CALLE 1° DE MAYO, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. OBRERA	301890005	ALTO LUCERO	74,00	07/10/2024		54,13	20/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	1,667,635,90	1,667,635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 f 2024 30 189 0028		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANGO CRIOLLO (ENTRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y MANGO PLÁTANO), CALLE MANGO PLÁTANO (ENTRE MANGO CRIOLLO Y MANGO MANILA) Y LA CALLE MANGO MANILA (ENTRE MANGO PLÁTANO Y MANGO DURAZNO), COL. LOS MANGOS	301890005	ALTO LUCERO	80,00	11/10/2024		73,19	06/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	951,985,04	951,985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE 02 I 2024 30 189 0029		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (INCLUYE BANQUETA Y GUARNICIÓN) EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LAS CALLES PUEBLA Y NUEVO TUXPAN, COL. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	26/07/2024	02/12/2024	100,00	28/12/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	749,804,78	749,804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SG 02 a 2024 30 189 0030		AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA LUNA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO	301890005	ALTO LUCERO	100,00	14/10/2024	20/12/2024	100,00	27/11/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	3,066,413,16	3,066,413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
2024 30 189 0018	3,552,908,66	3,552,908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,552,908,66	3,552,908,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	2,700,00	2,700,00	
																						PERSONA	486,00		
2024 30 189 0019	4,013,222,20	4,013,222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,013,222,20	4,013,222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	2,500,00	2,962,27	
																						PERSONA	469,00		
2024 30 189 0020	1,096,670,35	1,096,670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,096,670,35	1,096,670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,327,40	983,327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	400,00	0,00	
																						PERSONA	89,00		
2024 30 189 0021	1,591,560,82	1,591,560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,591,560,82	1,591,560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,469,937,36	1,469,937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	1,240,00	0,00	
																						PERSONA	247,00		
2024 30 189 0022	1,181,395,85	1,181,395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,181,395,85	1,181,395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,814,14	866,814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	600,00	0,00	
																						PERSONA	103,00		
2024 30 189 0023	426,446,64	426,446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,446,64	426,446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,169,007,82	1,169,007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	320,00	0,00	
																						PERSONA	171,00		
2024 30 189 0024	2,144,861,61	2,144,861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,144,861,61	2,144,861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,033,02	228,033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	1,000,00	0,00	
																						PERSONA	514,00		
2024 30 189 0025	477,752,83	477,752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,752,83	477,752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,216,47	955,216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	400,00	0,00	
																						PERSONA	223,00		
2024 30 189 0026	545,571,72	545,571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,571,72	545,571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,430,85	371,430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	230,00	0,00	
																						PERSONA	120,00		
2024 30 189 0027	1,011,152,72	1,011,152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,011,152,72	1,011,152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,683,18	856,683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	285,00	0,00	
																						PERSONA	190,00		
2024 30 189 0028	696,797,09	696,797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,797,09	696,797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,187,95	255,187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	300,00	0,00	
																						PERSONA	243,00		
2024 30 189 0029	749,804,78	749,804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,804,78	749,804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CÚBICO	50,00	87,00	
																						PERSONA	50,00		
2024 30 189 0030	3,066,413,16	3,066,413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,066,413,16	3,066,413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	POSTE	16,00	20,00	
																						PERSONA	120,00		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

EVELIO SANTOS LECONA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Luis Arturo Zapata Jiménez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Martín Gutiérrez Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022 2025

TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2022-2025

CIEI2024/TUXPAN/10912

SELLO DIGITAL: tmi5Kv3kewjueft241Z5CF74Fi2J/w933aQ7d/vCsxGY+g4naPNcu8OWwT1ktscQav/bFKj+9b8g65kZHhVM6ElkO2I7QlVuK5BIXAQvMDybp1nAdWeV/7RRs41f5kKM2oAQKwlhLyzPNaslzlxeZlLbDKUTDeDuUgaP0Lz8EbY=

Última actualización 24/01/2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FAEBIUN
Presupuesto Autorizado: 113,289,192.00

Fecha de Aprobación:

Programa Tipo	Subprograma No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada) Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros
2024 30 189 0031	SJ 02 q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "MÉXICO", CLAVE 30DTV0235O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA	30189008 8	TIERRA BLANCA	90,00	07/10/2024		38,86	12/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	2,498,506,33	2,498,506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0032	SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPR3318V, UBICADA EN LA COL. INFONAVIT TUXPANES	30189000 1	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	09/08/2024	02/11/2024	100,00	18/09/2024	28/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,499,344,91	2,499,344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0036	UB 01 s	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO: CARRETERA TUXPAN-TANIAHUA A LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, ENTRE EL CAD. KM 0+815.00 Y EL CAD. 2+100.00, EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE	30189006 4	MONTE GRANDE	95,00	21/10/2024		73,01	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	8,123,546,05	6,890,092,72	0,00	0,00	1,233,453,37	0,00	0,00
2024 30 189 0037	UB 01 s	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO: LIBRAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS A LA COMUNIDAD DE CRUZ NARANJOS, ENTRE EL CAD. KM 0+644.00 Y EL CAD. 1+077.00, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ NARANJOS	30189002 9	CRUZ NARANJOS	55,07	21/10/2024		55,06	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	6,671,502,93	6,671,502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0038	SJ 02 q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "GUADALUPE VICTORIA", CLAVE: 30DTV0201W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA (LA PEÑITA)	30189009 1	LA VICTORIA (LA PEÑITA)	75,00	21/10/2024		67,66	26/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	2,550,000,00	2,550,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0039	SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE: 30DPR5081Z, UBICADA EN LA COL. FEDERICO GARCIA BLANCO	30189000 1	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	82,00	21/10/2024		85,54	27/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	2,550,000,00	2,550,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0040	SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIM. FAUSTO VEGA SANTANDER, CLAVE 30DPR0035U, UBICADA EN LA COL. LOS MANGOS	30189000 1	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	93,00	21/10/2024		34,79	13/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	2,548,925,59	2,548,925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0041	SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LORENZO ANDUA, ENTRE LAS CALLES ADALBERTO TEJEDA Y DIANA LAURA ROJAS (TURQUESA), COL. EMILIANO ZAPATA	30189000 5	ALTO LUCERO	54,00	29/10/2024		53,18	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	3,450,000,00	3,450,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0042	SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MUJER CAMPESINA, ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADALBERTO TEJEDA, COL. CENECISTA	30189000 5	ALTO LUCERO	91,00	21/10/2024		90,78	17/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	1,336,186,66	1,336,186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0043	SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SALINAS DE GORTARI, ENTRE LAS CALLES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y PEDRO MORENO, COL. AMÁNUAC	30189000 1	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	70,00	21/10/2024		89,42	28/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	3,281,030,81	3,281,030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0044	SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) EN LA CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE EL LIBRAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FINAL DE CALLE, COL. AZTECA	30189000 1	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	21/10/2024	19/12/2024	99,97	19/12/2024	26/12/2024	TERMINADA CON ECONOMIAS	CONTRATO	1,147,189,89	1,147,189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 30 189 0045	SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIHUATLAN, ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE JORGE GUTIÉRREZ, COL. FAUSTO VEGA SANTANDER	30189000 1	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	100,00	22/10/2024	09/12/2024	99,94	12/12/2024	26/12/2024	TERMINADA CON ECONOMIAS	CONTRATO	1,513,357,61	1,513,357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No. Obra	Estructura Financiera (Inversión Devengada) Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada) Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Saldo) Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	Observaciones
0031	971,156,70	971,156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,156,70	971,156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,527,349,63	1,527,349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANEXO	1,00	0,00	
																						ALUMNO	140,00		
0032	2,499,344,91	2,499,344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,499,344,91	2,499,344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANEXO	1,00	1,00	
																						ALUMNO	110,00		
0036	5,931,054,48	4,697,601,11	0,00	0,00	1,233,453,37	0,00	0,00	5,931,054,48	4,697,601,11	0,00	0,00	1,233,453,37	0,00	0,00	2,192,491,61	2,192,491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KILÓMETRO	1,26	0,00	
																						PERSONA	591,00		
0037	3,783,733,70	3,783,733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,783,733,70	3,783,733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,087,769,23	3,087,769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KILÓMETRO	1,07	0,00	
																						PERSONA	873,00		
0038	1,725,518,08	1,725,518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,725,518,08	1,725,518,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,483,92	824,483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANEXO	1,00	0,00	
																						ALUMNO	49,00		
0039	2,181,488,33	2,181,488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,181,488,33	2,181,488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,511,67	368,511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANEXO	1,00	0,00	
																						ALUMNO	336,00		
0040	988,906,28	988,906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,906,28	988,906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,560,019,31	1,560,019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ANEXO	1,00	0,00	
																						ALUMNO	177,00		
0041	1,834,975,46	1,834,975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,834,975,46	1,834,975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,615,024,54	1,615,024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	2,050,00	0,00	
																						PERSONA	360,00		
0042	1,214,405,33	1,214,405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,214,405,33	1,214,405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,780,33	123,780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	825,00	0,00	
																						PERSONA	147,00		
0043	2,277,765,50	2,277,765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,277,765,50	2,277,765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,003,265,31	1,003,265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	1,327,00	0,00	
																						PERSONA	235,00		
0044	1,146,862,19	1,146,862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,146,862,19	1,146,862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,70	327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	450,00	491,86	
																						PERSONA	121,00		
0045	1,512,509,82	1,512,509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,512,509,82	1,512,509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,79	847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	METRO CUADRADO	890,00	1,013,64	
																						PERSONA	181,00		

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

EVELIO SANTOS LECONA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Luis Arturo Zavala Jiménez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Martín Olivera Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022 2025

TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2025

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2022-2025

CIEI2024ITUXPAN/1091-2

SELLO DIGITAL: tmi5Kv3kewjueft241Z5CF74Fi2J/w933aQ7d/vCsxGY+g4naPNcu8OWwT1ktscQav/bFKj+9b8g65kZHhVM6ElkO2I7QlVuK5BIXAQvMDybp1nAdWeV/7RRs41f5kKM2oAQKwlhLyzPNaslzlxeZlLbDKUTDeDuUgaP0Lz8EbY=

Última actualización 24/01/2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 113,289,192.00

Fecha de Aprobación:

Programa Tipo				Subprograma			Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)							Metas			Observaciones
							Físico			Financiero																																					
								Fechas reales			Fechas reales																																				
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
SE																																											METRO CUADRADO	570,00	0,00	
2024	02 30	189	f 0046	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y LA CALLE ISLA MUJERES, COL. EMILIANO ZAPATA	301890001	TÚXPAN DE RODRÍGUEZ CANO	61,00	29/10/2024		80,42	26/12/2024		EN PROCESO	CONTRATO	1,158,738,87	500,00	0,00	0,00	1,158,238,87	0,00	0,00	700,165,86	0,00	0,00	0,00	700,165,86	0,00	0,00	700,165,86	0,00	0,00	0,00	700,165,86	0,00	0,00	458,073,01	500,00	0,00	0,00	458,073,01	0,00	0,00	PERSONA	311,00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:															$115,680,884,24	$113,289,192,00	$0,00	$0,00	$2,391,692,24	$0,00	$0,00	$79,771,915,76	$77,838,296,62	$0,00	$0,00	$1,933,619,23	$0,00	$0,00	$79,771,915,76	$77,838,296,62	$0,00	$0,00	$1,933,619,23	$0,00	$0,00	$35,908,968,49	$36,450,895,49	$0,00	$0,00	$0,00	$458,073,01	$0,00	0			

Jesús Fomperosa Rivera
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

EVELIO SANTOS LECONA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Luis Arturo Zarate Jiménez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Martín Olivares Ramos
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tuxpan Ciudad y puerto H. Ayuntamiento 2022-2025 Tuxpan
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2022-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tuxpan Ciudad y puerto H. Ayuntamiento 2022-2025 Tuxpan
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2022 2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tuxpan Ciudad y puerto H. Ayuntamiento 2022-2025 Tuxpan
TESORERÍA MUNICIPAL 2022-2025

CIE/2024/TUXPAN/10912

SELLO DIGITAL: tmi5Kv3kewjueft241Z5CF74Fi2J/w933aQ7d/vCsxGY+g4naPNcu8OWwT1ktscQav/bFKj+9b8g65kZHhVM6ElkO2I7QlVuK5BIXAQvMDybp1nAdWeV/7RRs41f5kKM2oAQKwIhLyzPNaslzlxeZlLbDKUTDeDuUgaP0Lz8EbY=