H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2026

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2026 al 30/09/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 189 TUXPAN

Fuente de Financiamiento: REM FEFMPHM 2025

Presupuesto Autorizado: 4,203,757.54

Hoja:

Fecha de Aprobación: 22/10/2026

Programa / Subprograma / Tipo						Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
						Físico			Financiero																									
No. Obra / Acción				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
								Inicio	Término		Inicio	Término																						
SE																																	
	03																																
		f																															
2026	30	189	0301	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (ENTRE LAS CALLES FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN) Y EN CALLE FRAY PEDRO DE GANTE (ENTRE LAS CALLES FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y FINAL DE CALLE), COL. EL SEMINARIO.	301890720	EL SEMINARIO	0.00			0.00			1,642,905.25	1,642,905.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	870.00	
																																PERSONA	238.00	
SE																																METRO CUADRADO	1,119.14	1 de 1
	03																																
		a																															
2026	30	189	0302	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LICENCIADO ODILON RAMOS REYES, ENTRE LAS CALLES DIAZ MIRON Y FINAL DE CALLE, COL. FECAPOMEX	301890001	TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO	0.00			0.00			2,560,852.29	2,560,852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	190.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													4,203,757.54	4,203,757.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

PRESIDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN 2026

Daniel Cortina Sánchez

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

TESORERÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN 2026

Ana Karina Pérez Sánchez

TESORERO MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO MUNICIPAL DE TUXPAN 2026

Vanessa Yazmin Gómez Y Gómez

CONTRALOR MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

TRI/2026/TUXPAN/28440

SELLO DIGITAL: C6N9yhmVa8d2WDHYh6p7jY3sBmt8CBuM9ZI4NVPdCbjRkk7K0bBnMPeuRq51zv+Knyk8Etbzd95s5km/EKUa0QjqIlWR9w7W/MBDUGv+PSK64ChOKaaLARtduv+VFxAsIqZm7yxe/Sy+u+OW11+lNqdOCyvrzPnZ522aXzYqdys=