



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO DE AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION

CONVENIO No. 02 (DOS)

AL CONTRATO No. DOP_2015301890500_FOPADEM_IR_006_C007

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DOP_2015301890500_FOPADEM_IR_006_C007, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA EL PARAISO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. C.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

CONVENIO No. 02 (DOS)

I).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA 16 DE JUNIO DE 2015 DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. DOP_2015301890500_FOPADEM_IR_006_C007 PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA COL. "EL SEMINARIO MAYOR", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ., CON UN MONTO DE \$ 2,993,669.16 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M. N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 21 DE JUNIO DE 2015 Y DE TERMINACIÓN EL 18 DE OCTUBRE DE 2015.

II).- CON FECHA 10 DE JULIO DE 2015 SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROPUESTO DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 (120 DIAS) NATURALES., COMO SE ESTABLECE EN EL CONVENIO 01 (UNO) DE LA OBRA RELACIONADA A LOS TRABAJOS DE: "CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA COL. "EL SEMINARIO MAYOR"

III).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS,

CONVENIO No. 02 (DOS) DOP_2015301890500_FOPADEM_IR_006_C007

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

IV).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROPUESTO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015 (25 DIAS) NATURALES.

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE AMPLIA EN VIRTUD DE QUE EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION, EL MUNICIPIO RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD AL "CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE DE COMPRENDER LA AMPLIACION, MOTIVO POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA COL. "EL SEMINARIO MAYOR".


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" HA SOLITADO POR MEDIO DE OFICIO No. [REDACTED] DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015 LA AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE "CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO A LA COL. "EL SEMINARIO MAYOR" POR UN PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015, SIENDO ESTE PERIODO DE 25 (VEINTICINCO DIAS NATURALES) NO [REDACTED] EL PORCENTAJE AUTORIZADO EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR.

LOS DIAS SOLICITADOS SON PORQUE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE PRESENTARON SITUACIONES AJENAS A LA OBRA COMO SON:

1. LA INESTABILIDAD DEL SUELO AL PRESENTARSE LLUVIAS EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, COMO SE EXPRESA EN LA TABLA ANEXA:

2015	DIAS DE LLUVIA	DIAS CALENDARIO																
JULIO	5	9	11	12	17	18												
AGOSTO	3	11	22	25														
SEPTIEMBRE	7	01	02	03	05	15	16	19										
OCTUBRE	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	25																	



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

2. CON RELACION A LO ANTES MENCIONADO SE ANEXAN FOTOS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR LOS DIAS DE LLUVIA:

FOTOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



A

B

ml

Ji



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



A

[Large signature]

[Signature]

Ji

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TERCERA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 02 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO


LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO UNICO

EL CONTRATISTA


CONSTRUCTORA EL PARAISO, S.A. DE C.V.
C.P. LUIS FELIPE JUAREZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Vo. Bo


ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUPO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO
DIRECCIÓN TÉCNICA

Oficio No. B00.805.08.04.387/15

Xalapa, Ver., a 04 de diciembre de 2015

Asunto: Sobre información solicitada

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.
PRESENTE

Referente a su petición donde requiere los valores de precipitación que ocurrieron en la ciudad de Tuxpan, Ver., durante los meses de junio a noviembre del presente año.

Al respecto, se proporcionan los datos reportados por el observatorio meteorológico de Tuxpan (Tuxpan, Ver.), y los cuales comprenden al periodo del 01 de junio al 30 de noviembre de 2015.


En espera que la información proporcionada le sea útil, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE
EL DIRECTOR TÉCNICO


ING. ISMAEL D. MORALES MÉNDEZ

C.c.p. **Mtro. Iván Hillman Chapoy.** - Director del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA.- Edificio
L.C.A. Jéssica I. Luna Lagunes.- Jefe de Departamento.- Edificio
Archivo. **IDMM/jill/maot**







Francisco Javier Clavijero # 19, tercer piso, Col. Centro, CP. 91000, Xalapa, Ver.
Tel. (228) 8416060 ext.1540 y 1542
Consulta: jessica.luna@conagua.gob.mx
www.conagua.gob.mx/ocgc

"El agua nos une, cuidarla es compromiso de todos"

DÍA	AÑO 2015										
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE
1	0.0	30.7	0.0	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	19.0	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	INAP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	11.6	0.0	23.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.5	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0
9	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1.1	26.2	43.6	INAP.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
12	0.0	20.1	1.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.6	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0
14	INAP	0.0	0.0	0.1	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0
15	4.5	0.0	0.0	40.9	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	7.6	24.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	INAP	35.0	3.2	3.9	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	6.4	10.5	0.0	0.0	55.4	INAP.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	18.7	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	3.6	0.5	0.0	0.6	INAP.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	1.6	0.0	0.0	1.0	51.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.2	0.0	42.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	62.4	0.0	0.0	1.6	0.3	INAP.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2.8	0.0	14.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.5	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	0.0
28	5.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0
29	17.8	1.3	0.0	INAP.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0
30	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.2	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	129.3	172.1	104.7	181	269	256.3					

INAP.= Precipitación inapreciable (menor a 0.1 mm)