



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

DOP_2017301890022_FISMDF_AD_034_C071

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. *DOP_2017301890022_FISMDF_AD_034_C071*, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA **GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. OMAR CRUZ CRUZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **28 DE JUNIO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. *DOP_2017301890022_FISMDF_AD_034_C071* PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO**", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$268,315.82 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 82/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **30** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 3 DE JULIO DE 2017 Y DE TERMINACIÓN EL 1 DE AGOSTO DE 2017.

CONVENIO 01
CONTRATO

DOP_2017301890022_FISMDF_AD_034_C071

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **17 DE JULIO DEL 2017 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 (30 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890022_FISMDF_AD_034_C071**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$80,494.75 (OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA 14 DE JULIO DEL 2017.

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "*CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO*", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EJECUTADO POR TESORERIA MUNICIPAL, (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890022_FIS MDF_AD_034_C071

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 14 DEL MES DE JULIO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO


LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO ÚNICO

EL CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO LEGAL

Vo. Bo.


ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890022_FISMDF_AD_034_C071**



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890022_FIS MDF_AD_034_C071



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Ursulo Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez.

R.F.C. GCG101028FP2

Dora Fiscal: Calle Ursulo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92800

Tuxpan, Ver. A 14 de Julio de 2017.

Arq. Cesar Manuel Juárez Chimal.
Director de Obras Publicas del Municipio de Tuxpan.
Presente:

At'n. Ing. Alberto Emmanuel Solano Huerta.
Supervisión Externa

Me refiero al contrato No. **DOP_2017301890022_FIS MDF_AD_034_C071**, de fecha 28 de Junio de 2017, relativo a la obra **"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO"** en la localidad de Tuxpan de Rodriguez Cano, del municipio de Tuxpan, Ver.

Por este medio y bajo el amparo de la clausula octava.- anticipos, del contrato que tenemos celebrado y al art. 58 de la Ley numero 825 de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en el fracción I menciona:

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;

Al respecto le informamos que con fecha 14 de Julio de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto del contrato por un importe de \$80,494.75 (Ochenta mil Cuatrocientos noventa y cuatro pesos 75/100 M.N.) incluido el I.V.A.

Razón por la cual le que solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo el programa de ejecución pactado, anexando:

- Copia de la Caratula de Contrato
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado.
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Proponiendo el siguiente periodo, como el nuevo periodo por diferimiento de pago de anticipo:

Fecha de inicio diferido: **17 de Julio de 2017.**

Fecha de término diferido: **15 de Agosto de 2017.**

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Original

Recibí 15/08/17

*Copia
RECIBI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
TUXPAN
15-08-17*

Atentamente.

Ing. Omar Cruz Cruz
Apoderado Legal

c.c.p. Expediente

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER
2014 - 2017



Coma
15/08/2017
16:52

5 AGO 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
9:00 PM

Handwritten signature

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO II

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890022_FISMDF_AD_034_C071

REDACTAR

Le informamos que le fue enviada una **Transferencia interbancaria a cuenta de cheque** bajo las siguientes condiciones.

Recibidos (60)

Destacados

Importantes


Enviados

Borradores (47)

FACTURAS GENER...

FACTURAS GENER...

FACTURAS RECIBID...

 GRUPO CONS +

No tienes contactos de

Hangouts

[Buscar a alguien](#)

Titular de la cuenta de retiro	MUNICIPIO DE TUXPAN
Banco Destino	BANAMEX
Cuenta de depósito	*****4337
Nombre del beneficiario	GRUPO CONSTRUCTOR GSC SA DE CV
Importe	\$ 80,494.75
Fecha de operación	14 de Julio de 2017, 12:08:22 PM
Forma de depósito	MISMO DÍA (SPEI)
Concepto de pago	PAG.ANTIC.OBRA2017301890022FISM FACT.332
Folio Internet	0120703153

MENSAJE:

H AYO DE TUXPAN ENVIA COMPROBANTE DE PAGO POR OBRA 2017301890022 FISM FACT. 332.

Si ya tienes tu Nómina, contrata tu Creditor

- Cómodos pagos fijos
- Sin comisiones
- Fácil y rápido en sucursales, cajeros automáticos, internet y por teléfono

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO III

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890022_FISMDF_AD_034_C071



GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Gubern No. 37, Cal. Rincón Carreteras.
R.F.C. CCG1028FP2
Paseo 1 de Abril, Calle 11ra Sur, Col. Jardines de San Mateo, Tlalpam de San Mateo, Veracruz, C. P. 92000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

NUMERO DE OBRA: 2017301890022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION DONALDO COLOSIO.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 15/JUNIO/17
FECHA INICIO: 03 DE JULIO DE 2017
FECHA TERMINO: 01 DE AGOSTO DE 2017.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017	
						Jul	Ago
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO.	Pza	1.00	17/Jul/2017	18/Jul/2017	0.57%	<input type="checkbox"/>	1.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON	pza	2.00	17/Jul/2017	20/Jul/2017	1.38%	<input type="checkbox"/>	2.00
PRELIMINARES							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M. DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO							
TALA DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 - 30 CM DE DIAMETRO HASTA 3.50 MT DE ALTURA, INCLUYE: CORTE, JUNTA, DESENRAICE, CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1 KM, DONDE LA SUPERVISION INDIQUE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							

ING. OMAR CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Col. Rincón Cuernavaca. R.F.C. CGG1028FP2
Dona 1 local Calle Simón Bolívar No. 12, Col. Adolfo Buz Covarrubias, Toluca de Hidalgo, Estado de México, México C.P. 50100

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

NUMERO DE OBRA: 2017301890022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION DONALDO COLOSIO.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 15/JUNIO/17
FECHA INICIO: 03 DE JULIO DE 2017
FECHA TERMINO: 01 DE AGOSTO DE 2017.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017	
						Jul	Ago
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, CONSIDERANDO ACARREO DEL MATERIAL HASTA 20.00 M DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	0.38	01/Ago/2017	03/Ago/2017	0.08%		0.38
GUARNICIONES Y BANQUETAS							
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	m2	341.08	17/Jul/2017	18/Jul/2017	1.09%		341.07
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	77.36	17/Jul/2017	23/Jul/2017	3.07%		77.35
GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 50 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE, JUNTAS DE CELOTEX @ 15 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	264.34	19/Jul/2017	05/Ago/2017	41.35%		182.29
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% CON	m3	41.99	05/Ago/2017	14/Ago/2017	2.42%		41.99


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
2



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Cal. Roca Cortez.
R.F.C. CGG1028FP2
Dom. 1304, Calle Héroes Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Insurgencia de Santiago, Camo, Veracruz S.P., 19289

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

NUMERO DE OBRA: 2017301890022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION DONALDO COLOSIO.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 15/JUNIO/17
FECHA INICIO: 03 DE JULIO DE 2017
FECHA TERMINO: 01 DE AGOSTO DE 2017.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017	
						Jul	Ago
MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	25.45	21/Jul/2017	04/Ago/2017	2.88%	16.96	8.48
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	301.45	23/Jul/2017	09/Ago/2017	40.34%	139.95	161.49
HUELLA DE ESCALÓN O DESCANSO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4, INCLUYE: ACABADO ESCOBILLADO Y BORDEADOR EN ARISTAS EXTERIORES, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDEADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	5.69	09/Ago/2017	12/Ago/2017	0.80%		5.68


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
3



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficial: Unidad Caban No. 37, Cel. Rios Cortines. R.F.C. GCC101028FP2
Elev. T. Local: Calle Martín Gaitan No. 12, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 92000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

NUMERO DE OBRA: 2017301890022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION DONALDO COLOSIO.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 15/JUNIO/17
FECHA INICIO: 03 DE JULIO DE 2017
FECHA TERMINO: 01 DE AGOSTO DE 2017.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Etapas y Conceptos	Unidad	Cantidad	Inicia	Termina	%	2017	
						Jul	Ago
FORJADO DE PERALTE DE 15 A 18 CM. DE ALTO Y 8 CM. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDEADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	15.60	09/Ago/2017	12/Ago/2017	0.73%		15.59
CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	m3	46.48	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.56%		46.47
ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	m3-km	185.92	12/Ago/2017	13/Ago/2017	0.66%		185.91
PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: MICROESFERA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	79.31	13/Ago/2017	14/Ago/2017	2.75%		79.31
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	341.08	14/Ago/2017	15/Ago/2017	1.32%		341.07

ING. OMAR CRUZ
APODERADO GENERAL

constructorags@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
4



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Quilón No. 37, Col. Ruse Carreteras, R.F.C. CCC181028FP2
Dirección: Calle Trench Cobarré No. 37, Col. Arriba Best Contact, Insular de Santiago Cano, Veracruz E.P. 22800

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

NUMERO DE OBRA: 2017301890022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION DONALDO COLOSIO.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 15/JUNIO/17
FECHA INICIO: 03 DE JULIO DE 2017
FECHA TERMINO: 01 DE AGOSTO DE 2017.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total	2017		Termina	Ago	Porce.
		Inicia	Jul			

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON

PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1", CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE; 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO

TALA DE ÁRBOL POR MEDIOS MECÁNICOS DE 20 - 30 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.50 MT DE ALTURA, INCLUYE; CORTE, JUNTA, DESENRAICE, CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 1 KM, DONDE LA SUPERVISIÓN INDIQUE. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

\$ 1,310.95	17/Jul/2017	18/Jul/2017	\$ 1,310.95	0.57%
\$ 3,203.02	17/Jul/2017	20/Jul/2017	\$ 3,203.02	1.38%

Suma en la hoja: 4,513.97
Suma acumulada: 4,513.97


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficina: Unidad Calles No. 37, Cal. Rincón Carretera,
Paseo 1 de Julio, Calle Martín Gaitan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, C.P. 97000
R.F.C. GCG101028FP2

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

NUMERO DE OBRA: 2017301890022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO
FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA,
COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSO.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 15/JUNIO/17
FECHA INICIO: 03 DE JULIO DE 2017
FECHA TERMINO: 01 DE AGOSTO DE 2017.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total	Inicia	Termina	2017		Porce.
				Jul	Ago	
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, CONSIDERANDO ACARREO DEL MATERIAL HASTA 20.00 M DE DISTANCIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 180.24	01/Ago/2017	03/Ago/2017		\$	180.24 0.08%
GUARNICIONES Y BANQUETAS						
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$ 2,517.17	17/Jul/2017	18/Jul/2017		\$ 2,517.17	1.09%
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO; INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 7,111.70	17/Jul/2017	23/Jul/2017		\$ 7,111.70	3.07%
GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 x 20 x 50 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE, JUNTAS DE CELOTEX @ 15 MTS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 95,646.14	19/Jul/2017	05/Ago/2017		\$ 65,962.86	41.35%
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO	\$ 5,597.27	05/Ago/2017	14/Ago/2017		\$	5,597.27 2.42%

Suma en la hoja: 75,591.73
Suma acumulada: 80,105.70

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
2



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV

Oficina: Uruguay Calles No. 37, Col. Ruiz Cortines, R.F.C. CCC1026FPZ
Bom. Fiscal, Calle Tuxtla Coahuila No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tuxtla de Guerrero, Coahuila, Veracruz, C.P. 27000

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

NUMERO DE OBRA: 2017301890022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 15/JUNIO/17
FECHA INICIO: 03 DE JULIO DE 2017
FECHA TERMINO: 01 DE AGOSTO DE 2017.

UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total	Inicia	Termina	2017		Porce.
				Jul	Ago	
COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	6,669.94	21/Jul/2017	04/Ago/2017	4,446.63	2,223.31	2.88%
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	93,313.85	23/Jul/2017	09/Ago/2017	43,324.29	49,989.56	40.34%
BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTAS DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS. JUNTAS FRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.0 M.	1,842.25	09/Ago/2017	12/Ago/2017		1,842.25	0.80%
HUELLA DE ESCALÓN O DESCANSO DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4, INCLUYE: ACABADO ESCOBILLADO Y BORDEADOR EN ARISTAS EXTERIORES, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDEADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1,689.95	09/Ago/2017	12/Ago/2017		1,689.95	0.73%

Suma en la hoja: 47,770.92
Suma acumulada: 127,876.62

ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com



GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.

Oficinas: Uruapan Gobierno No. 37, Col. Rincón Cortesones. R.F.C. GCCG10 028EP2
Distrito Federal Calle Martín Gaitan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Insurgencias Cuernavaca, Veracruz L.P. 02030

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2017

NUMERO DE OBRA: 2017301890022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE LA CALLE JOAQUIN QUIROZ Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA AMPLIACION LUIS DONALDO COLOSIO.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES
FECHA APERTURA: 15/JUNIO/17
FECHA INICIO: 03 DE JULIO DE 2017
FECHA TERMINO: 01 DE AGOSTO DE 2017.


UBICACION: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Descripción	Total	2017		Termina	Ago	Porce.
		Inicia	Jul			
ESPOSER A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDEADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,301.44	12/Ago/2017	13/Ago/2017		\$ 1,301.44	0.56%
CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	\$ 1,517.11	12/Ago/2017	13/Ago/2017		\$ 1,517.11	0.66%
ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	\$ 6,359.87	13/Ago/2017	14/Ago/2017		\$ 6,359.87	2.75%
PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: MICROESFERA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 3,045.84	14/Ago/2017	15/Ago/2017		\$ 3,045.84	1.32%
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.						

Suma en la hoja: 0.00
Suma acumulada: 127,876.62

12,224.26
103,430.12


ING. OMAR CRUZ CRUZ
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12
4