



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

***DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076***

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ***DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076***, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **ARNULFO ROSALES ISLEÑO**., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARNULFO ROSALES ISLEÑO, EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES:**

1).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **10 DE JULIO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. ***DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076*** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "***CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JESUS REYES HEROLES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE EMILIO DE LA HUERTA, COLONIA FAUSTO VEGA***", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$485,987.03 ( CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 14 DE JULIO DE 2017 Y DE TERMINACIÓN EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

**CONVENIO 01  
CONTRATO**

***DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076***



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **04 DE AGOSTO DEL 2017 AL 02 DE OCTUBRE DEL 2017 (60 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**CONVENIO 01  
CONTRATO**

**DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$145,796.11 ( CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **04 DE AGOSTO DEL 2017.**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: ***"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JESUS REYES HEROLES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE EMILIO DE LA HUERTA, COLONIA FAUSTO VEGA "***, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.-----



**CONVENIO 01  
CONTRATO**

**DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DIA 04 DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL AYUNTAMIENTO**



LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE  
SÍNDICO UNICO

**EL CONTRATISTA**



ARNULFO ROSALES ISLEÑO  
PERSONA FÍSICA

Vo. Bo.



ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO 01  
CONTRATO**

**DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

**ANEXO I**

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890025\_FIS MDF\_AD\_037\_C076**



ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. ROIA750710M50  
CALLE ABETO NÚM. 521 FRACCIONAMIENTO ARECAS,  
C. P. 89603, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. 01 (833) 301 15 24  
Correo: [Construobras\\_@hotmail.com](mailto:Construobras_@hotmail.com)

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO EN IGUAL PLAZO EN EJECUCIÓN DE OBRA.  
Tuxpan, Ver., a 04 de agosto de 2017.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.  
Presente.-

Con At'n.: Ing. Alberto Emmanuel Solano Huerta.  
Supervisor Externo.

Con relación al contrato DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076,  
relativo a: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA  
CALLE JESUS REYES HEROLES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE  
EMILIO DE LA HUERTA, COLONIA FAUSTO VEGA.

El suscrito C. Arnulfo Rosales Isleño, persona física, con domicilio en Calle Abeto Número 521, Fraccionamiento Arecas, Altamira, Tamaulipas, C. P. 89603; y con Clave Municipal Contratista: 004 y de SEFIPLAN: 0005270 en el Estado de Veracruz, solicito el diferimiento en igual plazo del programa de ejecución pactado de la obra antes mencionada, de acuerdo a lo citado en el contrato en la cláusula octava de anticipos, debido a que el depósito del anticipo fue recibido en cuenta bancaria el día 03 de agosto de 2017, para lo cual se anexa copia del Estado de cuenta, e iniciando los trabajos con fecha 04 de agosto del presente año, así como la reprogramación de las actividades calendarizadas.

Sin más por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO.  
PERSONA FISICA.

C. c. p. Archivo.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

# ANEXO II

CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076



ARNULFO ROSALES ISLEÑO - 262290

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMR-930209-927

23/08/2017 15:36

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2017a23/08/2017  
 Cuentas de Cheques : 0248003236 | 072 811 00248003236 3 | 0031-SUCURSAL ALTAMIRA |  
 09/oct/2014 | ARNULFO ROSALES ISLEÑO

Saldo Inicial del Día \$409.86  
 Saldo Actual \$409.86  
 Saldo Disponible \$409.86  
 Saldo Final Mes Anterior \$111.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
03/08/2017	03/08/2017	0000000000	0NET1001708030002792734	001	5663	\$145,796.11		\$145,796.11	1643	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 86VA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001099925617 CON RFC MTU850101H8A, CONCEPTO: - PAG ANTIC OBRA2017301850025FISM FACT 244, REFERENCIA: 0030517 CVE PAST: 0NET1001708030002792734	





**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

# **ANEXO III**

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890025\_FISMDF\_AD\_037\_C076**

<b>EL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ</b>	
2014-2017	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Nº. DE OBRA:	2017301390025
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JESUS REYES HEROLES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE EMILIO DE LA HUERTA, COLONIA FAUSTO VEGA
EMPRESA:	PERSONA FÍSICA ASESORÍA PROFESIONALES ALEÑO, S.C. NOM. DE REGISTRO AL PADRON: 0004

**AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	ago.-2017	sep.-2017	oct.-2017
	<b>CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JESUS REYES HEROLES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE EMILIO DE LA HUERTA, COLONIA FAUSTO VEGA</b>	<b>\$418,954.29</b>	<b>04/08/2017</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>100.00</b>			
	<b>PRELIMINARES</b>	<b>\$1,593.01</b>	<b>04/08/2017</b>	<b>11/08/2017</b>	<b>0.38</b>			
LDI-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1", CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE; 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M. DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO	\$1,408.18	04/08/2017	11/08/2017	0.34	\$1,408.18		
DEM-023	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8-10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; APILÉ DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN EL LUGAR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$184.83	04/08/2017	11/08/2017	0.04	\$184.83		
	<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>	<b>\$417,361.28</b>	<b>04/08/2017</b>	<b>02/10/2017</b>	<b>99.62</b>			
TRAZ-003	TRAZADO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	\$2,853.40	04/08/2017	15/08/2017	0.68	\$2,853.40		

INICIO: 14-JULIO-2017    TERMINO: 11-SEPTIEMBRE-2017    PLAZO: 60 DIAS NATURALES

R.F.C. ROJA 750710M50 CAMPECHE S/N STGO. DE LA PEÑA, TUXPAN, VER. C. P. 92770, TEL. 01 (785) 7 93 81.

**EL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ**  
2014-2017  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

---

Nº. DE OBRA: 2017301890025 FECHA: TUXPAN, VER. 4 DE AGOSTO DE 2017

FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JESUS REYES HEROLES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE EMILIO DE LA HUERTA. COLONIA FAUSTO VEGA

EMPRESA: PERSONA FISICA ACUËLES BOCALLES ISLEÑO. NUM. DE REGISTRO AL PADRON: 0004

**AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	ago.-2017	sep.-2017	oct.-2017
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$10,989.28	16/08/2017	04/09/2017	2.62	\$9,419.28	\$1,570.00	
GUAR-003	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX@ 15M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$218,144.54	17/08/2017	15/09/2017	52.07	\$109,072.26	\$109,072.28	
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	\$15,130.08	18/08/2017	06/09/2017	3.61	\$10,807.10	\$4,322.98	
RELL-021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE \$14,833.75 ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$14,833.75	31/08/2017	19/09/2017	3.54	\$1,059.55	\$13,774.20	

**EL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ**

2014-2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nº. DE OBRA:	2017301890025	FECHA:	TUXPAN, VER. 4 DE AGOSTO DE 2017
FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL		
OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JESUS REYES HEROLLES ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE EMILIO DE LA HERRIA. COLONIA FAUSTO VEGA		
EMPRESA:	PERSONA FISICA ADOLFO ROSALES NIÑO.	NUM. DE REGISTRO AL PADRON:	0004

**AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Clave	Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	%	ago.-2017	sep.-2017	oct.-2017
-003	BANQ BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO@ 20 MTS., JUNTAS FRÍAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @2.0	\$133,619.02	01/09/2017	02/10/2017	31.89		\$127,545.39	\$6,073.63
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL.	\$2,523.90	04/09/2017	07/09/2017	0.60		\$2,523.90	
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	\$2,898.86	04/09/2017	07/09/2017	0.69		\$2,898.86	
PINT-010	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: MICROESFERA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$10,326.28	01/09/2017	08/09/2017	2.46		\$10,326.28	
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	\$6,042.17	11/09/2017	11/09/2017	1.44		\$6,042.17	
<b>Total parcial:</b>						\$134,804.60	\$278,076.06	\$6,073.63
<b>Total acumulado:</b>						\$134,804.60	\$412,880.66	\$418,954.29

INICIO: 14-JULIO-2017    TERMINO: 11-SEPTIEMBRE-2017    PLAZO: 60 DIAS NATURALES

R.F.C. ROJA750710M50 CAMPECHE SIN STGO. DE LA PEÑA, TUXPAN, VER. C. P. 92770. TEL. 01 (783) 7 93 81.