

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

***DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040\_C079***

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. *DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040\_C079*, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE**

**C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. OMAR CRUZ CRUZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **3 DE AGOSTO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. *DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040\_C079* PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR**", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$395,927.36 ( TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 7 DE AGOSTO DE 2017 Y DE TERMINACIÓN EL 5 DE OCTUBRE DE 2017.

CONVENIO 01  
CONTRATO

*DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040\_C079*

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **17 DE AGOSTO DEL 2017 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 (60 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA

**CONVENIO 01  
CONTRATO**

**DOP\_2017301890046\_FIS MDF\_AD\_040\_C079**


**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$118,778.21 ( CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **16 DE AGOSTO DEL 2017**.

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "*CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR*", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III)., POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.-----



CONVENIO 01  
CONTRATO

DOP\_2017301890046\_FIS MDF\_AD\_040\_C079




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**


**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DIA 16 DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL AYUNTAMIENTO**



LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE  
SÍNDICO ÚNICO

**EL CONTRATISTA**



GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.  
ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO LEGAL

Vo. Bo.



ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CONVENIO 01  
CONTRATO

DOP\_2017301890046\_FIS MDF\_AD\_040\_C079

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

**ANEXO I**

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040\_C079**



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez.

R.F.C. GCG101028FP2

Dir. Fiscal: Calle Ursula Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92399

Tuxpan, Ver. A 16 de Agosto de 2017.

**Arq. Cesar Manuel Juárez Chimal.**  
Director de Obras Publicas del Municipio de Tuxpan.  
Presente:

**At'n. Ing. Alberto Emmanuel Solano Huerta.**  
Supervisión Externa

Me refiero al contrato No. **DOP\_2017301890046\_FIS MDF\_AD\_040\_C079**, de fecha 03 de Agosto de 2017, relativo a la obra **CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"**, COMUNIDAD CHIJOLAR del municipio de Tuxpan, Ver.

Por este medio y bajo el amparo de la clausula octava.- anticipos, del contrato que tenemos celebrado y al art. 58 de la Ley numero 825 de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en el fracción I menciona:

**I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales;**

Al respecto le informamos que con fecha 16 de Agosto de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto del contrato por un importe de \$118,778.21 (Ciento Dieciocho mil Setecientos Setenta y Ocho pesos 21/100 M.N.) incluido el I.V.A.

Razón por la cual le que solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo el programa de ejecución pactado, anexando:

- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado.
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Proponiendo el siguiente periodo, como el nuevo periodo por diferimiento de pago de anticipo:

Fecha de inicio diferido: **17 de Agosto de 2017.**

Fecha de término diferido: **15 de Octubre de 2017.**

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.


**Atentamente.**

**Ing. Omar Cruz Cruz**  
Apoderado Legal

c.c.p. Expediente



18 AGO 2017



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

**ANEXO II**

CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890046\_FIS MDF\_AD\_040\_C079

Viernes 18 de Agosto del 2017, 11:08:23 AM Centro de México

Reporte	
Ciiente	77313556
Razón Social	GRUPO CONSTRUCTOR GSC SA DE CV

Movimientos de cuenta Cheques			
Resumen de cuenta del día 16/08/2017			
Sucursal	7000	Nombre	GRUPO CONSTRUCTOR GSC SA D
Cuenta	6217433	Moneda	MXN
Resumen del día			
Saldo inicial	\$ ██████████	Saldo final	\$ ██████████
Depósitos (2)	\$ 267,279.19		
Retiros (4)	\$ ██████████		

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros											
Num	Fecha	Descripción	Suc	Ref Numérica	Ref Alfanumérica	Autorización	Ordenante	Banco Emisor	Depósitos	Retiros	Saldo MXN
1	16/08/2017	Pago interban	519	160817	MATERIAL	00025998			-	11,968.60	
2	16/08/2017	Pago interban	519	160817	MATERIAL	00078191			-	1,041.00	
3	16/08/2017	Pago interban	519	160817	MATERIAL	00082013			-	1,162.84	
4	16/08/2017	Pago interban	519	160817	MATERIAL	00083127			-	2,271.55	
5	16/08/2017	Abono por instrucciones de	859	160817	PAG.ANTIC.OBRA2017301890046FISM.344	00230218	MUNICIPIO DE TUXPAN	BBVA BANCOMER	118,778.21	-	
6	16/08/2017	Abono por instrucciones de	859	160817	PAG.EST.1PARC.OBRA2017301890208FORTM342	00233160	MUNICIPIO DE TUXPAN	BBVA BANCOMER	148,500.98	-	+415,605.24

\*Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal\*



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

# ANEXO III

CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040\_C079



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV.**

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines  
 R.F.C. GCG10128FP2  
 Cde. Fiscal: Casa Urbana Galvan No. 37, Cde. Adolfo Ruiz Cortines, Tuxtla Gutierrez, Veracruz C.P. 22000

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
 NUM. DE OBRA: 2017301890046  
 OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
 JUAREZ",  
 COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
 FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
 FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
 PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
 No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017				%
		Inicia	Termina	Ago	Oct	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR	\$ 1,392.16	17/Ago/2017	18/Ago/2017	\$ 1,392.16		0.41%
CONSTRUCCION DE UN AULA						
PREELIMINARES						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. INCLUYE; 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M. DE ZINTRO GALV. DE 1". SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO	\$ 531.92	17/Ago/2017	18/Ago/2017	\$ 531.92		0.16%
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO MALEZA DE DENSIDAD MEDIA; DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	\$ 504.79	17/Ago/2017	18/Ago/2017	\$ 504.79		0.15%
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO						

Suma en la hoja: 0.00  
 Suma acumulada: 0.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
 APODERADO GENERAL



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez.  
Uso: Fiscal: Calle Irujo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxtla Gutierrez, Tuxtla Gutierrez, Veracruz C.P. 32800  
R.F.C.: CCG101028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
CHIJOLAR  
JUAREZ",  
COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017		Termina	%
		Inicia	Ago		
ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$ 2,488.58	17/Ago/2017	18/Ago/2017	\$ 2,488.58	0.73%
DESPLAME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO	\$ 4,710.26	19/Ago/2017	23/Ago/2017	\$ 4,710.26	1.38%
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	\$ 3,520.94	17/Ago/2017	19/Ago/2017	\$ 3,520.94	1.03%

Suma en la hoja: 10,719.78  
Suma acumulada: 13,148.65

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficinas: Unidad Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez, R.F.C. GCG1028FP2  
Dom. Fiscal: Calle Insular Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxtla Gutierrez, Veracruz C.P. 92802

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE CHIJOLAR COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017				%
		Inicia	Termina	Ago	Oct	
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL No. 3 DIÁMETRO 3/8, RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 ". INCL. TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC.	\$ 4,015.62	20/Ago/2017	23/Ago/2017	4,015.62		1.18%
CIMBRA COMÚN EN ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN, 15 CM DE PERALTE, CONSIDERANDO EL DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 9,920.96	23/Ago/2017	26/Ago/2017	9,920.96		2.91%
CONCRETO EN CIMENTACION FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10, INCLUYE; VACIADO CON BOTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	\$ 8,976.11	26/Ago/2017	28/Ago/2017	8,976.11		2.63%
MURETE DE ENRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS 5.5X14X28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE: APLANADO UNA CARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	\$ 8,836.39	29/Ago/2017	01/Sep/2017	7,229.77	1,606.62	2.59%
				30,142.46	1,606.62	0.00
				43,291.11	1,606.62	0.00

Suma en la hoja:  
Suma acumulada:

ING OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
3



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficinas: Uruguay Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines, Lomas de Chapultepec, México D.F. 06702  
Loma, Fucali, Calle Alfredo Galvan No. 37, Col. Alfredo Ruiz Cortes, Tuziguan de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	Inicia	Termina	2017		Oct	%
				Ago	Sep		

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CADENA DE DESPLANTE CT-1, CONCRETO F' C=200 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, SECCIÓN 14 x 35 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DE No.2 @ 15 CM. EXTREMOS Y @ 20 CM. CENTRO, CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO, ARMADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 6,020.57	01/Sep/2017	02/Sep/2017		6,020.57		1.76%
--	-------------	-------------	-------------	--	----------	--	-------

CADENA DE DESPLANTE CT-2, CONCRETO F' C=200 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, SECCIÓN 14 x 35 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOS DE No.2 @ 15 CM. EXTREMOS Y @ 20 CM. CENTRO, CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO, ARMADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 4,720.37	01/Sep/2017	02/Sep/2017		4,720.37		1.38%
--	-------------	-------------	-------------	--	----------	--	-------

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

10,740.94  
12,347.56

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
4



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Choloma: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines.  
Dona. Fiscal: Calle Iturbide Calera No. 35, Col. Adolfo Ruiz Cortes, Texpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92060  
R.F.C. CCG101028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
CHIJOLAR  
JUAREZ",  
COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017			Termina	%
		Inicia	Ago	Sep		
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$ 1,813.25	03/Sep/2017	05/Sep/2017	\$ 1,813.25	0.53%	
RELLENO CON MATERIAL TEPETATE DE BANCO (TIERRA AMARILLA), MEJORADO CON CEMENTO AL 5% DE SU PVS.M, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR MAXIMO POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS HASTA ALCANZAR EL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO LA HUMEDAD NECESARIA.	\$ 4,156.94	03/Sep/2017	13/Sep/2017	\$ 4,156.94	1.22%	
CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	\$ 968.84	05/Sep/2017	06/Sep/2017	\$ 968.84	0.28%	
ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	\$ 994.90	05/Sep/2017	06/Sep/2017	\$ 994.90	0.29%	

Suma en la hoja:  
Suma acumulada:

0.00  
43,291.11  
7,933.93  
20,281.49

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
5



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Uruao Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez, R.F.C. CCG101028FP2  
Uruo, Fiscal: Calle Bruto Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92060

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE CHIJOLAR COMUNIDAD JUAREZ".

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017			%
		Inicia	Termina	Ago	

**ALBAÑILERIA**

CASTILLO DE 14 X 15 DE CONCRETO 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4 " ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 CMS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	\$ 6,889.47	06/Sep/2017	10/Sep/2017	\$ 6,889.47	2.02%
CASTILLO DE 14 X 22 DE CONCRETO 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4 " ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	\$ 3,436.50	06/Sep/2017	10/Sep/2017	\$ 3,436.50	1.01%
CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 14X25 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$ 5,139.92	06/Sep/2017	10/Sep/2017	\$ 5,139.92	1.51%
CADENA CD-2 DE 14 X 20 DE CONCRETO fc=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 MCS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	\$ 4,469.01	11/Sep/2017	12/Sep/2017	\$ 4,469.01	1.31%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

19,934.90  
40,216.39

0.00  
0.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
6



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Uruapan Calles No. 37, Col. Ruiz Cortines, R.F.C. CCC40-1028FP2  
Dirección: Calle Uruapan Calles No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tapan de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 92300

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE CHIJOLAR  
COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017

FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017				%
		Inicia	Termina	Ago	Oct	
CADENA CD-4 DE 14 X 15 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTIBOS DEL No. 2 @ 15 CM. INCLUYE: REPISÓN DE 25 X 5 CM. REFORZADO CON ALAMBRÓN DE 1/4" DOS CORRIDOS Y ESCUADRA @ 20 CM. CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,325.40	11/Sep/2017	12/Sep/2017	\$ <input type="checkbox"/>	2,325.40	0.68%
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS 5.5X14X28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN 1.5 CM PROMEDIO.	\$ 28,454.67	06/Sep/2017	11/Sep/2017	\$ <input type="checkbox"/>	28,454.67	8.34%
FIRME DE 10 CMS DE ESPSOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE: FRONTERAS DE MADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO .	\$ 14,033.15	05/Sep/2017	05/Sep/2017	\$ <input type="checkbox"/>	14,033.15	4.11%
GUARNICIÓN DE SECCIÓN 20 CM. DE BASE, 15 CM. DE CORONA Y 40 CM. DE ALTURA, DE CONCRETO F'C=150	\$ 2,316.60	12/Sep/2017	13/Sep/2017	\$ <input type="checkbox"/>	2,316.60	0.68%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

47,129.82  
87,346.21

0.00  
0.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

construtoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
7





**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV.**

Oficina: Uruapan Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez, R.F.C. GCG101028FP2  
Uruapan, Michoacán, México. Calle Uruapan Galvan No. 37, Col. Andrés Ruiz Cortinez, Tuxtepec de Rodríguez Caso, Veracruz C.P. 32089

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017

FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017

PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	Inicia	Termina	2017			%
				Ago	Sep	Oct	
KG/CM2. INCLUYE: VOLTEADOR EN LATERALES DE CORONA, MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,768.98	12/Sep/2017	13/Sep/2017	\$	<input type="checkbox"/> 1,768.98	\$	0.52%
BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 3,636.60	13/Sep/2017	14/Sep/2017	\$	<input type="checkbox"/> 3,636.60	\$	1.07%
<b>ESTRUCTURA</b>							
CIMBRA APARENTE EN TRABE T-2 DE 20 X 30 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 16,653.91	13/Sep/2017	15/Sep/2017	\$	<input type="checkbox"/> 16,653.91	\$	4.88%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

22,059.49  
109,405.70

0.00  
0.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12

8



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Urb. Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines, R.F.C. GCC101028FPZ  
Dirección: Calle Virreule Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Texcoco de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 92800

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017				%
		Inicia	Termina	Ago	Oct	
SOPORTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,190.66	15/Sep/2017	15/Sep/2017	\$ 1,190.66		0.35%
CIMBRA EN FRONTERA DE 10 CM. DE ALTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,653.31	15/Sep/2017	16/Sep/2017	\$ 1,653.31		0.48%
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA No. 2 DIAMETRO 1/4" (ALAMBRÓN), FY=3000 KG/CM2, INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION = 20.00 M	\$ 10,600.23	15/Sep/2017	16/Sep/2017	\$ 10,600.23		3.11%
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 DEL NO. 4 (1/2" DE Ø) EN ESTRUCTURA, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO.	\$ 3,103.22	15/Sep/2017	16/Sep/2017	\$ 3,103.22		0.91%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

16,547.42  
125,953.12

0.00  
0.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
9





**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV.**

Oficinas: Uruapan, Jalisco No. 37, Col. Ruiz Cortines  
Cerro, F. Escobedo, Calle Alfredo Galvan No. 37, Col. Alfredo Ruiz Cortines, Tuxtepec, Veracruz C.P. 92000  
R.F.C. CCG101028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	2017		Termina	Total	Inicia	Ago	Sep	Oct	%
INTERIORES Y EXTERIORES O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION APLICADA DOS APLICACIONES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. EN MUROS COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	\$	14,834.08	28/Sep/2017	30/Sep/2017			\$	14,834.08	4.35%
PISO DE LOSETA TRAFICO PESADO MARCA. VITROMEX O SIMILAR, MODELO AMERICAS DE 1A. O SIMILAR DE 33 X 33 CM., ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR, JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	\$	17,220.55	28/Sep/2017	30/Sep/2017			\$	17,220.55	5.05%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

32,054.63  
224,958.05

0.00  
0.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
11



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV.**

Oficina: Uruapan No. 37, Col. Ruiz Cortines, R.F.C. GCC101028FP2  
Dom. Fiscal: Calle Virsulo Cabrera No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Texcoco de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 22600

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	Inicia	Termina	2017		%
				Ago	Oct	

PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T

LIMPIEZA DE PISO DE MATERIAL VIDRIADO CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ÁCIDO MURIÁTICO DILUIDO, INCLUYE; ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN 20 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 375.47	14/Oct/2017	15/Oct/2017	\$	<input type="checkbox"/>	375.47	0.11%
---	-----------	-------------	-------------	----	--------------------------	--------	-------

LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS CON DETERGENTE EN POLVO Y AGUA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE; ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 138.31	14/Oct/2017	15/Oct/2017	\$	<input type="checkbox"/>	138.31	0.04%
--	-----------	-------------	-------------	----	--------------------------	--------	-------

CANCELERIA

CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEA BOLSA DE 2" EN PIEZAS FIJAS Y CORREDIZAS, INCLUYE; CRISTAL CLARO DE 6MM, JALADERAS, VINILOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	\$ 24,970.01	01/Oct/2017	03/Oct/2017	\$	<input checked="" type="checkbox"/>	24,970.01	7.32%
--	--------------	-------------	-------------	----	-------------------------------------	-----------	-------

Suma en la hoja: 0.00

Suma acumulada: 43,291.11

224,958.05

25,483.79

25,483.79

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
12



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV.**

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez, R.F.C. GCG101028FF2  
Dom. Fiscal: Calle Misma Galvan No. 37, Col. Abdo Ruiz Cobez, Texpan de Rodriguez-Cano, Veracruz C.P. 22030

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017				%
		Inicia	Termina	Ago	Oct	
PUERTA DE MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.50M CON MARCO DE ALUMINIO Y FIJO DE 90 X 40 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 4,191.79	03/Oct/2017	03/Oct/2017	\$	4,191.79	1.23%
CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER CON UN SOLO CILINDRO, ACCIÓN POR AMBOS LADOS MARCA PHILLIPS MODELO # 550 O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 525.87	03/Oct/2017	03/Oct/2017	\$	525.87	0.15%
PROTECCIÓN DE HERRERIA A BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 15 CMS., MARCO DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y REFUERZO HORIZONTAL DE SOLERA DE 1" X 1/8", UNA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS APLICACIONES DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: COLOCACIÓN, ANCLAJE MEDIANTE CUADRADO DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	\$ 9,090.10	03/Oct/2017	04/Oct/2017	\$	9,090.10	2.66%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

0.00  
224,958.05  
13,807.76  
39,291.55

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
13





**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV**

Oficina: Bds de Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez  
R.F.C. GCG101028FP2  
Dom. Fiscal: Calle Arturo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Caro, Veracruz C.P. 92803

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017			Termina	%
		Inicia	Ago	Oct		
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL; CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$ 274.83	04/Oct/2017		274.83	0.08%	
VENTILADOR DE TECHO 56" BLANCO, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y SIN OSCILACIONES. ACABADO EN BLANCO. 3 ASPAS DE ALUMINIO INOXIDABLE CON FABRICACIÓN ACANALADA. 3 VELOCIDADES Y 1 POSICIÓN DE APAGADO. CONTROL DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN PARED INCLUIDO. INCLINACION DE ASPA DE 15° PARA MAYOR CIRCULACIÓN DE AIRE, MARCA HAMPTON BAY O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	\$ 2,824.22	04/Oct/2017		2,824.22	0.83%	
APAGADOR SENCILLO MARCA ARROW HART O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, TAPA DORADA, CAJA CHALUPA, PLACA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	\$ 139.60	04/Oct/2017		139.60	0.04%	

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

0.00  
224,958.05

3,238.65  
50,319.68

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
15





**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV**

Oficina: Uruao Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez, R.F.C. GCG101028FP2  
Carr. Ficcalt-Calle Miraflores Galvran No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxpan de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 22800

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046 FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	Inicia	Termina	2017		%
				Ago	Sep	

FUNCIONAMIENTO.

CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127-240 V, EMPOTRAR, GABINETE: ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, TIPO 1, USO INTERIOR, COLOR GRIS, MEDIDAS 8 CM ALTO x 10 CM DE ANCHO x 16 CM FONDO MARCA SQUARE-D QOD1F O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP. A 10,000 AMP. RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.

\$ 716.83 04/Oct/2017 08/Oct/2017

\$ 716.83 0.21%

EXTERIOR

REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 80 CM MEDIDAS INTERIORES, CON MURO DE TABIQUE EN ESPESOR DE 14 CMS., INCLUYE: APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:5, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 T.M.L.A. 3/4" REFORZADA CON Ø 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, FONDO DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE

\$ 2,817.38 08/Oct/2017 11/Oct/2017

\$ 2,817.38 0.83%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

0.00 224,958.05  
3,534.21 53,853.89

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
16



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Ursula Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez,  
Cada Frasco, Calle Urubato Guaymá No. 17, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxtla Gutierrez, Chiapas C.P. 92300

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
JUAREZ",  
COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	Inicia	Termina	2017		%
				Ago	Oct	
ÁNGULO DE 2 1/2" X 3/16" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 2,501.40	08/Oct/2017	11/Oct/2017	\$	<input type="checkbox"/>	2,501.40 0.73%
ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION CON TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3" Y CABLE THW A 105°C CALIBRE 8. INCLUYE; EXCAVACIÓN DE 40 X 30 CM. DE PROFUNDIDAD. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE DE MANO. PLANTILLA DE 5 CM. DE ARENA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 8,624.00	11/Oct/2017	14/Oct/2017	\$	<input type="checkbox"/>	8,624.00 2.53%
<b>MOBILIARIO ESCOLAR</b>						
SILLA INFANTIL METÁLICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO MEDIDAS 376 X 370 X 525 MM., FABRICADA CON TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM. ( 1") CALIBRE 18, CONCHA INTEGRAL ( ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA ) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, REGATON SEMIESFERICO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA - TERMOPLASTICA EPOXICA						

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

0.00  
224,958.05  
11,125.40  
64,979.29

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
17



**GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.**

Oficinas: Uruapan, Jalisco No. 37, Col. Ruiz Cortés.  
Dora. P. Uruapan, Jalisco No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tzucuzuc, Veracruz C.P. 97880

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL/MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046 FISDMF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017				%
		Inicia	Termina	Ago	Sep	
MICRO PULVERIZADA, INCLUYE; FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO Y COLOCACION EN EL AULA.	\$ 4,484.48	11/Oct/2017	14/Oct/2017		\$ 4,484.48	1.31%
MESA RECTANGULAR DE MEDIDAS 1200 X 600 X 650 MM. PARA KINDER / PREESCOLAR, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO FORMADA POR PATAS DE TUBO DE SECCION CUADRADA DE 31.75 MM. (1 1/4") CALIBRE 18, CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ADITIVO ANTIESTATICO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA - TERMO-PLASTICA, EPOXICA MICRO PULVERIZADA, INCLUYE; FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO Y COLOCACION EN EL AULA.	\$ 406.56	11/Oct/2017	14/Oct/2017		\$ 406.56	0.12%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

0.00  
224,958.05  
4,891.04  
69,870.33

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
18



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Uruao Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez, R.F.C. CCC101028FP2  
Cera, Fricas, Casa Urullo Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Inspeccion de Rodriguez Cano, Veracruz C.P. 92200

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	Inicia	Termina	2017			%
				Ago	Sep	Oct	

ALTO IMPACTO Y REGATÓN SEMIESFÉRICOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.

MESA PARA MAESTRO RECTANGULAR CON CUBIERTA DE MDF CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA MEDIDAS 1200X600X750 MM FABRICADO ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, FORMADA POR PATAS DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE 31.75 MM ( 1 1/4"), CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, LARGUEROS LATERALES DE TUBO DE SECCIÓN MEDIDAS CAL. 20.ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA-TERMOPLÁSTICA, EPÓXICA MICROPULVERIZADA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.

\$ 1,008.96 11/Oct/2017 14/Oct/2017

\$  1,008.96 0.30%


PIZARRÓN METÁLICO DE 300 X 90 CM, Y 9 MM DE ESPESOR, FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24, CON BASE DE SOPORTE EN MDF DE 9.0 MM, CON ACABADO EN LÁMINA PORCELANIZADA COLOR BLANCO Y CONTORNO DE ALUMINIO NATURAL. INCLUYE;

\$ 2,188.24 11/Oct/2017 14/Oct/2017

\$  2,188.24 0.64%

Suma en la hoja: 0.00  
Suma acumulada: 43,291.11

0.00  
224,958.05  
3,197.20  
73,067.53

  
ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
19



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE CV.**

Oficina: Uruao Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortinez, R.F.C. GCG181028FP2  
Loma Fiscal: Calle Uruao Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortinez, Tuxtepec de Rodriguez Caso, Veracruz C.P. 52399

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
JUAREZ",  
COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046 FISDMF\_AD\_040

**AD-E-7.1 PROGRAMA DIFERIDO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Total	2017		Termina	Sep	Oct	%
		Inicia	Ago				

SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y  
TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.

Suma en la hoja:	0.00	0.00	0.00
Suma acumulada:	43,291.11	224,958.05	73,067.53



ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
20



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Unidad Galves No. 37, Col. Rincón Cuernavaca. R.F.C. GCG1028FP2  
Dirección: Calle Hidalgo Galves No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés. Toluca, Estado de México, México C.P. 50500

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		Oct
					Ago	Sep	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR	Pza	17/Ago/2017	18/Ago/2017	1.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.00
CONSTRUCCION DE UN AULA	m2	17/Ago/2017	18/Ago/2017	77.54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77.54
PRELIMINARES	m2	17/Ago/2017	18/Ago/2017	77.54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77.54
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M. DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO	m2	17/Ago/2017	18/Ago/2017	77.54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	77.54
LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	M3	17/Ago/2017	18/Ago/2017	15.51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.50
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO							
DESALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 20 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA SU ACARREO							

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragso@gmail.com



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines,  
Paseo 1 de Abril, Calle Tráfico Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tercera de Edificios Galvan, Veracruz, C. P. 92000  
R.F.C. CCC101028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
JUAREZ",  
COMUNIDAD  
CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	m3	19/Ago/2017	23/Ago/2017	23.80	23.80		
<b>CIMENTACION</b>							
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	17/Ago/2017	19/Ago/2017	25.20		25.19	
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL No. 3 DIÁMETRO 3/8, RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 ". INCL. TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC.	kg	20/Ago/2017	23/Ago/2017	164.44		164.43	
CIMBRA COMÚN EN ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN, 15 CM DE PERALTE, CONSIDERANDO EL DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	23/Ago/2017	26/Ago/2017	56.00		56.00	
CONCRETO EN CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 8 A 10, INCLUYE: VACIADO CON BOTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m3	26/Ago/2017	28/Ago/2017	3.36		3.35	

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
2



**GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.**

Oficina: Ornela Galvan No. 37, Col. Nub Cortezza.  
Dom. 1 local, Calle Irujo Gámez No. 32, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tercera de Edificios Casa, Veracruz L.P. 92009  
R.F.C. GCC191038FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
JUAREZ",  
COMUNIDAD  
CHIJOLAR


FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR

No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
MURETE DE ENRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS 5.5X14X28 CM EN 14 CM DE ESPESOR; JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE; APLANADO UNA CARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	29/Ago/2017	01/Sep/2017	16.30	13.33	2.96	
CADENA DE DESPLANTE CT-1. CONCRETO F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, SECCIÓN 14 x 35 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DE No.2 @ 15 CM. EXTREMOS Y @ 20 CM. CENTRO, CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO, ARMADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	01/Sep/2017	02/Sep/2017	16.30		16.30	
CADENA DE DESPLANTE CT-2. CONCRETO F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, SECCIÓN 14 x 35 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOS DE No.2 @ 15 CM. EXTREMOS Y @ 20 CM. CENTRO, CONSIDERANDO CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO, ARMADO DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	01/Sep/2017	02/Sep/2017	11.70		11.69	
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA	m3	03/Sep/2017	05/Sep/2017	13.28		13.27	

  
ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
3





**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Col. Mar Camarón, R.F.C. CCC101025FP2  
Pon. F. Rodríguez Calle Hualah Gabán No. 37, Col. Alhóndiga Barr Comant, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México, C.P. 29000

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	03/Sep/2017	13/Sep/2017	9.05			
RELLENO CON MATERIAL TEPETATE DE BANCO (TIERRA AMARILLA), MEJORADO CON CEMENTO AL 5% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR MAXIMO POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS HASTA ALCANZAR EL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO LA HUMEDAD NECESARIA.	m3	05/Sep/2017	06/Sep/2017	33.84			
CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	m3-km	05/Sep/2017	06/Sep/2017	135.36			
ALBAÑILERIA							
CASTILLO DE 14 X 15 DE CONCRETO 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4 " ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 CMS. INCLUYE CIMBRA COMUN Y DESCIMBRA.	m	06/Sep/2017	10/Sep/2017	26.35			
CASTILLO DE 14 X 22 DE CONCRETO 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4 "	m	06/Sep/2017	10/Sep/2017	12.20			

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
4



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficial Unidad Gubern. No. 37, Col. Riser Contenza, R.F.C. GCC191028CP2  
Dom. Fiscal Calle Héroles Gótzar No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México C.P. 92050

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 A.C. 20 MCS. INCLUYE CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.	m	06/Sep/2017	10/Sep/2017	16.40			
CASTILLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 14X25 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	11/Sep/2017	12/Sep/2017	15.70			15.69
CADENA CD-2 DE 14 X 20 DE CONCRETO f'c=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 MCS. INCLUYE CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA.	m	11/Sep/2017	12/Sep/2017	6.80			6.79
CADENA CD-4 DE 14 X 15 CM. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 15 CM. INCLUYE; REPISÓN DE 25 X 5 CM. REFORZADO CON ALAMBROÓN DE 1/4" DOS CORRIDOS Y ESCUADRA @ 20 CM., CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	06/Sep/2017	11/Sep/2017	59.95			59.95
MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION MEDIDAS 5.5X1.4X28 CM EN 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 EN 1.5 CM PROMEDIO.	m2	05/Sep/2017	05/Sep/2017	45.92			45.92

  
ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
5



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficinas Unidas Galvan No. 37, Cal. Ruse Caracas.  
Don. 1 Hotel Calle Mariposa Galvan No. 37, Edif. Adolfo Ruiz Fariñas, Parque de Rodríguez, Caracas, Venezuela C.P. 22000

R.F.C. GCC101928FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
MADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.							
GUARNICIÓN DE SECCIÓN 20 CM. DE BASE, 15 CM. DE CORONA Y 40 CM. DE ALTURA, DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, INCLUYE; VOLTEADOR EN LATERALES DE CORONA, MATERIAL, MANO DE OBRA, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	12/Sep/2017	13/Sep/2017	8.25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.25
BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR EN PERIMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	12/Sep/2017	13/Sep/2017	6.30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.29
<b>ESTRUCTURA</b>							
CIMBRA APARENTE EN TRABE T-2 DE 20 X 30 CM. HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M, INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	13/Sep/2017	14/Sep/2017	14.54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14.53
CIMBRA PARA LOS ACABADOS APARENTE CON CIMBRA PLAY 16 MM. INCLUYE; CIMBRA DE CONTACTO, DE SOPORTE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	13/Sep/2017	15/Sep/2017	72.38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72.37

ING.OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
6



**GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.**

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Col. Ring Carreteras.  
Calle 10 de Agosto Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tapan de Salinas, Veracruz S.P.A. 77800  
R.F.C. CGC101028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
CHIOLAR  
COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
CORRECTA EJECUCIÓN.							
CIMBRA EN FRONTERA DE 10 CM. DE ALTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	15/Sep/2017	15/Sep/2017	25.60		25.60	
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA No. 2 DIAMETRO 1/4" (ALAMBRÓN), FY=3000 KG/CM2, INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACION = 20.00 M	kg	15/Sep/2017	16/Sep/2017	44.10		44.10	
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL No. 3 DIAMETRO 3/8, RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2, INCL. TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS, SILLETAS, ETC.	kg	15/Sep/2017	16/Sep/2017	434.08		434.07	
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, DEL NO. 4 (1/2" DE Ø) EN ESTRUCTURA, INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO.	kg	15/Sep/2017	16/Sep/2017	122.56		122.56	
CONCRETO EN LOSA Y TRABE T-2, FC=200 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", 10 CM DE ESPESOR, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CONSIDERANDO, ELABORACION, ACARREOS, RAMPAS, ELEVACION, COLADO, VIBRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	16/Sep/2017	16/Sep/2017	8.95		8.94	

ACABADOS

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
7





**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Unidad Cabana No. 37, Col. Rincón Cortesés, Delegación de Rodríguez Cacho, Veracruz S. P. 20059  
R.F.C. CCC101025FP2  
Dirección: Calle Hidalgo Cabana No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Delegación de Rodríguez Cacho, Veracruz S. P. 20059

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
3.5 M.M., ACABADO GRANULAR TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE : LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 1 CAPA DE HIDROPRIMER, COLOCACION DE TAPETE PREFABRICADO CON SOPLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	14/Oct/2017	15/Oct/2017	46.07			46.07
LIMPIEZA DE PISO DE MATERIAL VIDRIADO CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ÁCIDO MURIÁTICO DILUIDO, INCLUYE: ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN 20 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	14/Oct/2017	15/Oct/2017	10.20			10.19
LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS CON DETERGENTE EN POLVO Y AGUA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	01/Oct/2017	03/Oct/2017	10.20			10.19
<b>CANCELERIA</b>							
CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEA BOLSA DE 2" EN PIEZAS FIJAS Y CORREDIZAS, INCLUYE: CRISTAL CLARO DE 6MM, JALADERAS, VINILOS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	03/Oct/2017	03/Oct/2017	1.00			1.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
9



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficial: Unidad Galvan No. 37, Col. Rincón Centenas.  
Derechos: Calle Tlaxiuhco Caban No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Tlaxiuhco, Veracruz, P.R. 72039  
R.F.C. CCC101028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017			
					Ago	Sep	Oct	
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
CERRADURA DE SEGURIDAD DE SOBREPONER CON UN SOLO CILINDRO, ACCIÓN POR AMBOS LADOS MARCA PHILLIPS MODELO # 550 O SIMILAR, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	03/Oct/2017	03/Oct/2017	1.00				1.00
PROTECCIÓN DE HERRERIA A BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 15 CMS., MARCO DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y REFUERZO HORIZONTAL DE SOLERA DE 1" X 1/8", UNA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS APLICACIONES DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIÓN, INCLUYE: COLOCACIÓN, ANCLAJE MEDIANTE CUADRADO DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	03/Oct/2017	04/Oct/2017	13.32				13.32

**INSTALACIONES ELECTRICAS**

**INTERIOR**

LUMINARIA INCANDESCENTE DE SOBREPONER DE 30X30 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, GABINETE DE LAMINA, 2 SOQUETS, 2 FOCOS DE 100 WATTS Y ACRÍLICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	04/Oct/2017	08/Oct/2017	5.00				5.00
--	-----	-------------	-------------	------	--	--	--	------

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
10



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina Unidad Calles No. 37, Col. Huast Campeche.  
Paseo 1 local, Calle Vialto Cobran No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortés, Insurgencia de Rodríguez Cano, Veracruz C.P. 20080  
R.F.C. CCC161028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
SALIDA PARA ILUMINACIÓN Y/O VENTILADOR, CON CABLE THW CALIBRE 12 EN POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM. Ø. INCLUYE; CAJA GALVANIZADA DE 4", TAPA GALVANIZADA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (AULA)	Salida	04/Oct/2017	08/Oct/2017	7.00			7.00
SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO, CON CABLE THW CALIBRE 12 A 105°C DE AISLAMIENTO Y TUBERÍA DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM Ø. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.(AULA)	Salida	04/Oct/2017	08/Oct/2017	3.00			3.00
CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	04/Oct/2017	08/Oct/2017	3.00			3.00
VENTILADOR DE TECHO 56" BLANCO, FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y SIN OSCILACIONES. ACABADO EN BLANCO. 3 ASPAS DE ALUMINIO INOXIDABLE CON FABRICACIÓN ACANALADA. 3 VELOCIDADES Y 1 POSICIÓN DE APAGADO. CONTROL DE VELOCIDAD DE MONTAJE EN PARED INCLUIDO. INCLINACIÓN DE ASPA DE 15° PARA MAYOR CIRCULACIÓN DE AIRE; MARCA HAMPTON BAY O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	04/Oct/2017	08/Oct/2017	2.00			2.00

constructoragc@gmail.com

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
11





**GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE CV.**

Original Umuldis Gabran No. 37, Cda. Ruiz Cortines.  
Paseo 1 local, Calle Brillo Gabran No. 37, Col. Jardín Baso Contreras, Tepic, Jalisco, México, C.P. 92285  
R.F.C. GCC181028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
APAGADOR SENCILLO MARCA ARROW HART O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, TAPA DORADA; CAJA CHALUPA, PLACA, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	04/Oct/2017	08/Oct/2017	2.00			2.00
CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127-240 V, EMPOTRAR, GABINETE; ENVOLVENTE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, TIPO 1, USO INTERIOR, COLOR GRIS, MEDIDAS 8 CM ALTO x 10 CM DE ANCHO x 16 CM FONDO MARCA SQUARE-D QOD1F O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION. INCLUYE: 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP. A 10,000 AMP. RMS. INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	pza	04/Oct/2017	08/Oct/2017	1.00			1.00
<b>EXTERIOR</b> REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 X 80 CM MEDIDAS INTERIORES, CON MURO DE TABIQUE EN ESPESOR DE 14 CMS., INCLUYE: APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:5, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, TAPA DE CONCRETO DE 8 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=150 KG/M2 T.M.A. 3/4" REFORZADA CON Ø 3/8" @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, FONDO DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2 1/2" X 3/16" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	08/Oct/2017	11/Oct/2017	1.00			1.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
12



**GRUPO CONSTRUCTOR ESC S.A. DE C.V.**

Oficial Unidad Gubern No. 37, Cd. Ruiz Cortines.  
Elev. 1 Nivel Calle Tráfico Gobierno No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Delegación de Nequípura Cans, Veracruz C. 92000  
R.F.C. CCC101028FP2

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
JUAREZ",  
COMUNIDAD  
CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
ALIMENTADOR PRINCIPAL EN BAJA TENSION CON TUBERIA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 3" Y CABLE THW A 105°C CALIBRE 8. INCLUYE; EXCAVACION DE 40 X 30 CM. DE PROFUNDIDAD, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO, PLANTILLA DE 5 CM. DE ARENA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	08/Oct/2017	11/Oct/2017	20.00			20.00
<b>MOBILIARIO ESCOLAR</b>							
SILLA INFANTIL METÁLICA CON CONCHA DE POLIPROPILENO MEDIDAS 376 X 370 X 525 MM., FABRICADA CON TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM. (1") CALIBRE 18. CONCHA INTEGRAL ( ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA ) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. REGATON SEMIESFERICO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA - TERMOPLASTICA EPOXICA MICRO PULVERIZADA, INCLUYE; FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO Y COLOCACION EN EL AULA.	pza	11/Oct/2017	14/Oct/2017	28.00			28.00
MESA RECTANGULAR DE MEDIDAS 1200 X 600 X 650 MM. PARA KINDER / PREESCOLAR. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO FORMADA POR PATAS DE TUBO DE SECCION CUADRADA DE 31.75 MM. (1 1/4") CALIBRE 18. CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ADITIVO ANTISTATICO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA - TERMO-PLASTICA, EPOXICA MICRO	pza	11/Oct/2017	14/Oct/2017	7.00			7.00

ING.OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
13



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Uruviel Galvan No. 37, Col. Ruiz Cortines, R.F.C. GCC10102RFP2  
Derechos Reservados. Calle Uruviel Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Insurgencia, Veracruz S.P. 97809

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE  
JUAREZ",  
COMUNIDAD

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
PULVERIZADA, INCLUYE: FLETE, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO Y COLOCACION EN EL AULA.	pza	11/Oct/2017	14/Oct/2017	1.00			1.00
SILLA METÁLICA PARA MAESTRO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE 516 X 540 MM, 762 MM DE ALTURA Y 435 MM DE ALTURA DE ASIENTO PARA SALÓN DE CLASES; CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO REDONDO DE 25.4 MM. (1") CALIBRE 18. ACABADO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EPÓXICA MICRO PULVERIZADA, ASIENTO Y RESPALDO DE CONCHA INTEGRAL (ASIENTO Y RESPALDO EN UNA SOLA PIEZA) DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y REGATÓN SEMIESFÉRICOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	pza	11/Oct/2017	14/Oct/2017	1.00			1.00
MESA PARA MAESTRO RECTANGULAR CON CUBIERTA DE MDF CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA MEDIDAS 1200X600X750 MM FABRICADO ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, FORMADA POR PATAS DE TUBO DE SECCIÓN CUADRADA DE 31.75 MM (1 1/2"), CUBIERTA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, LARGUEROS LATERALES DE TUBO DE SECCIÓN MEDIDAS CAL. 20.ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA-TERMOPLÁSTICA, EPOXICA MICROPULVERIZADA. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	pza	11/Oct/2017	14/Oct/2017	1.00			1.00

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

constructoragsc@gmail.com

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
14



**GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.**

Oficina: Unidad Galvan No. 37, Col. Rios Centenas.  
R.F.C.: GCCG10D28FP2  
Pase 11001 Calle Tercera Galvan No. 37, Col. Adolfo Ruiz Cortines, Tapanatepec de Rodriguez Cano, Veracruz L.P., 22030

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIALMUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2017  
NUM. DE OBRA: 2017301890046  
OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MAZA DE JUAREZ", COMUNIDAD CHIJOLAR

FECHA: 20 DE JULIO DE 2017  
FECHA INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA TERMINO: 5 DE OCTUBRE DE 2017  
PLAZO DE EJEC.: 60 DIAS CALENDARIO

UBICACION: COMUNIDAD CHIJOLAR  
No. INV.: DOP\_2017301890046\_FISMDF\_AD\_040

**AD-T-9.1 PROGRAMA DIFERIDO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

Descripción	Unidad	Inicia	Termina	Cantidad	2017		
					Ago	Sep	Oct
PIZARRÓN METÁLICO DE 300 X 90 CM, Y 9 MM DE ESPESOR, FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24. CON BASE DE SOPORTE EN MDF DE 9.0 MM. CON ACABADO EN LÁMINA PORCELANIZADA COLOR BLANCO Y CONTORNO DE ALUMINIO NATURAL. INCLUYE; SUMINISTRO, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	pza	11/Oct/2017	14/Oct/2017	1.00			1.00

constructoragsc@gmail.com

ING. OMAR CRUZ CRUZ  
APODERADO GENERAL

Tel. (01) 783 83 7 06 12  
15