



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

DOP_2017301890087_FISMDF_AD_018_C032

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. *DOP_2017301890087_FISMDF_AD_018_C032*, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA PERSONA FÍSICA **ARNULFO ROSALES ISLEÑO**., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARNULFO ROSALES ISLEÑO, EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **26 DE MAYO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. *DOP_2017301890087_FISMDF_AD_018_C032* PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO**", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$371,641.38 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 1 DE JUNIO DE 2017 Y DE TERMINACIÓN EL 30 DE JULIO DE 2017.

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890087_FISMDF_AD_018_C032



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **13 DE JUNIO DEL 2017 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017 (60 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890087_FISMDF_AD_018_C032



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$111,492.41 (CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **13 DE JUNIO DEL 2017**.

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "*CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO*", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL CHEQUE ENTREGADO POR TESORERIA MUNICIPAL Y SU ESTADO DE CUENTA (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCIÓN (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.-----

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890087_FISMDF_AD_018_C032




DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 13 DEL MES DE JUNIO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO



LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO UNICO

EL CONTRATISTA



ARNULFO ROSALES ISLEÑO
PERSONA FISICA

Vo. Bo.



ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890087_FIS MDF_AD_018_C032**



ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. ROIA750710M50
CALLE ABETO NÚM. 521 FRACCIONAMIENTO ARECAS,
C. P. 89603, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. 01 (833) 301 15 24
Correo: Construobras_@hotmail.com

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO EN IGUAL PLAZO EN EJECUCIÓN DE OBRA.
Tuxpan, Ver., a 13 de junio de 2017.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
Presente.-


Con At'n.: Ing. Alberto Emmanuel Solano Huerta.
Supervisor Externo.

Con relación al contrato DOP_2017301890087_FISMDF_AD_018_C032,
relativo a: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA
COMUNIDAD BARRA GALINDO.

El suscrito C. Arnulfo Rosales Isleño, persona física, con domicilio en Calle Abeto Número 521, Fraccionamiento Arecas, Altamira, Tamaulipas, C. P. 89603; y con Clave Municipal Contratista: 004 y de SEFIPLAN: 0005270 en el Estado de Veracruz, solicito el diferimiento en igual plazo del programa de ejecución pactado de la obra antes mencionada, de acuerdo a lo citado en el contrato en la cláusula octava de anticipos, debido a que el depósito del anticipo fue recibido en cuenta bancaria el día 13 de junio de 2017, para lo cual se anexa copia del Estado de cuenta, e iniciando los trabajos con fecha 13 de junio del presente año, así como la reprogramación de las actividades calendarizadas.

Sin más por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO.
PERSONA FISICA.

C. c. Interesado.

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO II

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890087_FIS MDF_AD_018_C032



ARNULFO ROSALES ISLEÑO - 262290 BANCOMERCANTIL DEL NORTE S.A.
R.F.C: BMS-51279-627

30/06/2017 14:57

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del:

13/06/2017 a 16/06/2017

Cuentas de Cheques:


0248003236 | 072 811 00248003236 3 | 0031-SU/CURSAL ALTAMIRA |
09/oct/2014 | ARNULFO ROSALES ISLEÑO

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
13/06/2017	13/06/2017	0000000000	BNETO1001706130002790296	003 5663		\$111,492.41		\$247,900.88	1560	RFC MTU850101H8A, CONCEPTO: PAG ANTIC OBRA2017301890087EISMFACT 23/F, REFERENCIA: 0130617 CVE RAST: BNETO1001706130002790296	

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO III

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890087_FISMDF_AD_018_C032



ING. ARVALDO ROSALES IZLEÑO R.F.C. ROTAT79718M33
 CALLE ARBTO NÚM. 221 RACIONAMIENTO ASEAS
 C. P. 54623, ALTAMIRA, TAMPS. TEL. CEL. (229) 291 15 24.
 CORREO: CONSTRUORAS_@HOTMAIL.COM.

EL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017501890087_FINIDE_AD_018_C032 No. 2017501890087 FECHA:13 JUNIO - 2017
 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMINORIO EN LA COMUNIDAD BARRA CALENDO
 EMPRESA: PERSONA FISICA ARVALDO ROSALES IZLEÑO NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de término	Jun-2017	Jul-2017	ago-2017
PRELIMINARES								
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	pza	1.00	13/06/2017	11/08/2017	1.00		
LIM-005	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA; LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	m2	128.96	13/06/2017	20/06/2017	128.96		
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	m2	128.96	13/06/2017	20/06/2017	128.96		
DESPL-001	DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONITONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	m3	9.20	13/06/2017	20/06/2017	9.20		


ING. ANAJO ROSALES ISLEÑO, S.F.C. ROTAFORMAS
 CALLE ABETO NÚM. 223 FRACCIONAMIENTO AREGAS
 C. P. 81429, ALTAMIRA, TAMP. TEL. (229) 251 13 24.
 CORREO: CONSTRUCCIONES@HOTMAIL.COM

H. AYUNTAMIENTO DE ILLUPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FISINF_AD_018_C032
 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017

OBRA: CONSTRUCCION DE CUANTOS, DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA CALINDO

EMPRESA: PERSONA FISICA ANAJO ROSALES ISLEÑO
 NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de término	jun-2017	jul-2017	ago-2017
EXC-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m3	4.88	13/06/2017	20/06/2017	4.88		
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m3	1.60	13/06/2017	20/06/2017	1.60		
RELL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	7.92	13/06/2017	20/06/2017	7.92		
CYA-008	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	m3	16.24	13/06/2017	20/06/2017	16.24		
RELL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	16.24	13/06/2017	20/06/2017	16.24		
	CIMENTACION		1.00	23/06/2017	10/07/2017			


ING. ANSELMO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. ROZAT5712M93
 CALLE ABETO NÚM. 251 REACCIONAMIENTO ARENAS,
 C.P. 19663, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. (999) 361 15 24.
 CORREO: CONSTRUORIAS_@HOTMAIL.COM.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FENDEF_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 15 JUNIO - 2017
 OBRAS: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO
 EMPRESA: PERSONA FISICA ANSELMO ROSALES ISLEÑO NUM. DE REGISTRO AL PADRON: 0004

AD-T-9-1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	jun-2017	jul-2017	ago-2017
DENT-003	DENTELON PERIMETRAL DE 15X40 CMS. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE, 0.65 m2/mi, CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m	69.60	23/06/2017	10/07/2017	34.80	34.80	
LOS-003	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	m2	80.00	23/06/2017	10/07/2017	40.00	40.00	
MUR-016	ALBAÑILERIAS MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	150.08	29/06/2017	20/07/2017	18.76		131.32



H. AYUNTAMIENTO DE TUPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

ING. ARNALDO ROSALES ISUÑO R.F.C. ROZAT071869
 CALLE IBETO NUM. 221 FRACCIONAMIENTO AREZAS
 C.P. 21652, ALTAMIRA, TAMPS. TEL. CEL. (229) 351 55 24.
 CORREO: CONSTRUORAS@hotmail.com.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FINDEF_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017
 OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO DOMINIOS EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO
 EMPRESA: PERSONA FISICA ARNALDO ROSALES ISUÑO NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-T-3.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de término	Jun-2017	Jul-2017	ago-2017
CAS-014	CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12X12-4 CM, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m	81.60	29/06/2017	20/07/2017	10.20	71.40	
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m	70.08	29/06/2017	20/07/2017	8.76	61.32	
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUJINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	m ²	128.96	29/06/2017	20/07/2017	16.12	112.84	
CIMB-006	CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m	91.20	29/06/2017	20/07/2017	11.40	79.80	
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m ²	128.96	29/06/2017	20/07/2017	16.12	112.84	


R.F.C. ROSALES ISLEÑO
 CALLE ABETO N.º 221 FRACCIONAMIENTO AREZAS,
 C. P. 39453, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. (256) 263 15 24,
 CORREO: CONSTRUOROSAS_@HOTMAIL.COM.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.


LICITACION N.º DOP_2017301890087_FENDEF_AD_018_C032 N.º 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017

OBRA: CONSTRUCCION DE CERRAJOS DONDE TORQUE EN LA COMUNIDAD BARRA CALINDO

EMPRESA: PERSONA FISICA: ARNULFO ROSALES ISLEÑO NUM DE REGISTRO AL PADRON: 0004

AD-T-9.1-PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	jun-2017	jul-2017	ago-2017
BANQ-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m	20.00	29/06/2017	20/07/2017	2.50	17.50	
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	m	55.84	29/06/2017	20/07/2017	6.98	48.86	
	CANCELERIA		1.00	07/07/2017	28/07/2017			
VENTAL-001	VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	8.00	07/07/2017	28/07/2017			8.00


ING. ANSELMO ROSALES ISLEÑO. S.F.C. ROZASSTRUMOS
 CALLE ABETO NÚM. 253 PUERTO VIEJO ARRIAGA,
 C. P. 31452, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. (999) 241 11 24.
 CORREO: CONSTRUCCIONES_RS@HOTMAIL.COM.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VIRACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.


LICITACION No. DOP_2017301890087_FENIDE_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017

OBRAS: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO

EMPRESA: PERSONA FISICA ANSELMO ROSALES ISLEÑO NÚM. DE REGISTRO AL PADRON: 0004

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	jun-2017	jul-2017	ago-2017
PUERT-001	PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, REFUERZO CON CUADRADO DE 1/2" EN TABLERO, CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACION; PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.	pza	4.00	07/07/2017	28/07/2017		4.00	
INSE-024CD	INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	m	1.00	20/06/2017	09/08/2017			
INSE-023CD	MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	pza	48.00	20/06/2017	09/08/2017	11.67	27.24	9.09
						0.97	2.27	0.76


H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

RING: ARNALDO SOGALES ISLEÑO. R.F.C. ROA75713459
 CALLE ABETO NUM. 221 RAJONAMIENTO ARENAS,
 C.P. 21632, ALTAMIRA, TAMPS. TEL. CEL. (328) 341 13 24.
 CORREO: CONSTRUCCIONES_@HOTMAIL.COM.

LICITACION No. DOP_2017501890087_FEMDF_AD_018_C032 No. 2017501890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017
 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO
 EMPRESA: PERSONA FISICA ARNALDO SOGALES ISLEÑO NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-T-9.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de inicio	Fecha de término	jun-2017	jul-2017	ago-2017
INSE-022CDA	CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127. 240 V~, EMPOTRAR. GABINETE: ENVOIVENTE DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. TIPO 1. USO INTERIOR. COLOR: GRIS. MEDIDAS 8 CM ALTO X 10 CM ANCHO X 16 CM FONDO MARCA SQUARE-D QOD1F O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	pza	4.00	20/06/2017	09/08/2017	0.97	2.27	0.76
INSE-027CD	VARILLA COPERWELD DE 5/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIO, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	pza	4.00	20/06/2017	09/08/2017	0.97	2.27	0.76
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL.14,CAJA REGISTRSO 4"x4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	salida	16.00	20/06/2017	09/08/2017	3.89	9.08	3.03
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXION, PIDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	8.00	20/06/2017	09/08/2017	1.95	4.54	1.51

ING. ANTONIO ROSALES IBARRA R.F.C. ROZAT970718M3
 CALLE ABETO NÚM. 111 FRACCIONAMIENTO ARBORES
 C. P. 19453, ALTAMIRA, TAMP. TEL. CEL. (321) 321 13 24.
 CORREO: CONSTRUCIONES_IBARRA@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO DE IZAPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.


LICITACION No. DOP_2017301890087_FINDE_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017

OBRA: CONSTRUCCION DE CUAROS PORHORMONIA COMUNIDAD BARRA CALINDO

EMPRESA: PERSONA FISICA ANTONIO ROSALES IBARRA NÚM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-T-8.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Fecha de Inicio	Fecha de término	jun-2017	jul-2017	ago-2017
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALLUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".	salida	8.00	20/06/2017	09/08/2017	1.95	4.54	1.51
INSE-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PEGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	8.00	20/06/2017	09/08/2017	1.95	4.54	1.51
LIM-001	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	128.96	05/08/2017	11/08/2017			
								128.96



DMS. ARNULFO ROSALES SREÑO S.F.C. REGISTRO 18405
 CALLE ASESORÍA NÚM. 201 PUERTO VIEJO, SAN JUAN, VERACRUZ
 C. P. 8943, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. 01 (999) 241 15 24.
 CORREO: CONSTRUCCIONES_ARNULFO@HOTMAIL.COM.

H. AYUNTAMIENTO DE TUPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FISNDF_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017
 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA CALINDO
 EMPRESA: PERSONA FISICA. ARNULFO ROSALES SREÑO. NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de término	jun-2017	jul-2017	ago-2017
	PRELIMINARES					
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.	13/06/2017	11/08/2017	\$320,380.50		
		13/06/2017	20/06/2017	\$10,622.98		
		13/06/2017	20/06/2017	\$381.35		
LIM-005	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA 13/06/2017 20/06/2017 DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	13/06/2017	20/06/2017	\$836.95		
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	13/06/2017	20/06/2017	\$758.28		
DESPL-001	DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	13/06/2017	20/06/2017	\$2,152.62		


R/S. ARNULFO ROSALES ISEÑO. S.F.C. ROZAT07011843
 CALLE ABETO NÚM. 221 RAACONAMIENTO ARECAS,
 C. P. 87632, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. 01 (238) 301 11 24.
 CORREO: CONSTRUOROSAS_@HOTMAIL.COM.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FISIDE_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHAS JUNIO - 2017


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO

EMPRESA: PERSONA FISICA ARNULFO ROSALES ISEÑO NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total:	jun-2017	jul-2017	ago-2017
EXC-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	13/06/2017	20/06/2017	\$959.07	\$959.07		
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	13/06/2017	20/06/2017	\$250.72	\$250.72		
RELL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	13/06/2017	20/06/2017	\$2,370.85	\$2,370.85		
CYA-008	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 13/06/2017 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	13/06/2017	20/06/2017	\$1,773.25	\$1,773.25		
RELL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	13/06/2017	20/06/2017	\$1,139.89	\$1,139.89		
CIMENTACION				\$74,849.78			
				\$74,849.78			

INICIO:15-JUN-2017 TERMINO: 11-AGO-2017 PLAZO: 60 DIAS NATURALES.



ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. ROZAT9710A99
 CALLE ARTE NÚM. 221 FRACCIONAMIENTO ARECAS,
 C. P. 19462, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. (999) 961 15 24.
 CORREO: CONSTRUCCIONES_ARNULFO@HOTMAIL.COM.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FINDEF_AD_018_C092 No. 2017301890087 FECHA:13 JUNIO - 2017
 OBRAS: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA GALINDO
 EMPRESA: PERSONA FISICA ARNULFO ROSALES ISLEÑO. NUM. DE REGISTRO AL PADRON: 0004

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	jun-2017	jul-2017	ago-2017
DENT-003	DENTELLO PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA. APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml, CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	23/06/2017	10/07/2017	\$23,823.38	\$11,994.30	\$11,889.08	
LOS-003	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMPULIDO, INCLUYE: 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE, COMPACTACION CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE; PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	23/06/2017	10/07/2017	\$51,026.40	\$25,559.94	\$25,466.46	
MUR-016	ALBAÑILERIAS MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 1.2 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	29/06/2017	20/07/2017	\$170,465.17 \$36,433.42	\$4,562.42		\$21,871.00




DNS. ARNALDO ROSALES SILEÑO R.F.C. 80247071480
 CALLE ASTORINA, 231 BUENOS AIRES
 C. P. 81403, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. (647) 355 13 04.
 CORREO: CONSTRUCCIONES_SCHOTIAEL.COM.

H. AYUNTAMIENTO DE IXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FINDE_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017
 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA CALINDO
 EMPRESA: PERSONA FISICA. ARNALDO ROSALES SILEÑO. NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	jun-2017	jul-2017	ago-2017
CAS-014	CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CM, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	29/06/2017	20/07/2017	\$13,009.49	\$11,380.35		
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCION DE 12 X 20 CM DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12x20-4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	29/06/2017	20/07/2017	\$12,033.44	\$10,526.56		
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUJINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	29/06/2017	20/07/2017	\$82,386.10	\$72,059.32		
CIMB-006	CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	29/06/2017	20/07/2017	\$2,528.06	\$316.46	\$2,211.60	
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	29/06/2017	20/07/2017	\$13,585.94	\$1,701.46	\$11,884.48	



DMS, ARNULFO ROSALES IRUJO R.F.C. ROEAT07010492
 CALLE ABEYO NÚM. 221 PRACONAMUNTO AREGAS,
 C. P. 1962, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. (52) 361 15 24.
 CORREO: CONSTRUCCIONES_ARNULFO@HOTMAIL.COM.

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FISAFDE_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017
 OBRAS: CONSTRUCCION DE CUANTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA CALINDO
 EMPRESA: PERSONA FISICA ARNULFO ROSALES IRUJO. NÚM. DE REGISTRO AL PADRON: 0004

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	jun-2017	jul-2017	ago-2017
BANQ-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, 29/06/2017 20/07/2017 \$6,232.60 T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	29/06/2017	20/07/2017	\$6,232.60	\$780.50	\$5,452.10	
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	29/06/2017	20/07/2017	\$4,256.12	\$533.12	\$3,723.00	
VENTAL-001	CANCELERIA VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	07/07/2017	28/07/2017	\$41,374.92 \$22,872.72		\$22,872.72	


ING. ARIUNFO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. 8074270716MS
 CALLE ARTE NÚM. 22 BARRIO CENICIENTO ASERRAS
 C. P. 39402, ALTAMIRA, TAMPS. TEL. CEL. (999) 941 13 54.
 CORREO: CONSTRUCCIONES_ARIUNFO@HOTMAIL.COM.

EL AYUNTAMIENTO DE TUPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.


LICITACION No. DOP_2017301890087_FINDEF_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA CALINDO

EMPRESA: PERSONA FISICA ARIUNFO ROSALES ISLEÑO. NUM. DE REGISTRO AL PADRON: 0004

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total:	jun-2017	jul-2017	ago-2017
PUERT-001	PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, REFUERZO CON CUADRADO DE 1/2" EN TABLERO, CRISTAL DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.	07/07/2017	28/07/2017	\$18,502.20		\$18,502.20	
INSE-024CD	INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	20/06/2017	09/08/2017	\$22,222.96	\$595.17	\$1,384.41	\$463.14
INSE-023CD	MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	20/06/2017	09/08/2017	\$637.00	\$155.16	\$380.84	\$121.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLAXPAN, VERACRUZ
2014-2017
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DNS: ARNALDO ROSALES IZUELO. R.F.C. ROZAR707121MS
CALLE ASTONUM 333 BUENOS AIRES, VERACRUZ
C. P. 19603, ALTAMIRA, TAMPS. TEL. CEL. (983) 301 12 34.
CORREO: CONSTRUCIONES_SPORTMEX.COM.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FINANDE_AD_018_C032 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017


OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA CALINDO

EMPRESA: PERSONA FISICA ARNALDO ROSALES IZUELO. NUAL DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	jun-2017	jul-2017	ago-2017
INSE-022CDA	CENTRO DE CARGA 1 P 50A 1F 2H 127. 240 V~. EMPOTRAR. GABINETE: ENVOLVENTE DE LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO. TIPO 1. USO INTERIOR. COLOR: GRIS. MEDIDAS 8 CM ALTO X 10 CM ANCHO X 16 CM FONDO. MARCA SQUARE-D QOD1F O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	20/06/2017	09/08/2017	\$2,160.56	\$526.50	\$1,224.54	\$409.52
INSE-027CD	VARILLA COPERWELD DE 5/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	20/06/2017	09/08/2017	\$1,863.80	\$454.14	\$1,056.22	\$353.44
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO. INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL.14, CAJA REGISTRO 4"x4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	20/06/2017	09/08/2017	\$8,684.64	\$2,116.44	\$4,922.04	\$1,646.16
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200.110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIDAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	20/06/2017	09/08/2017	\$607.36	\$147.96	\$344.04	\$115.36

INICIO: 13-JUN-2017 TERMINO: 11-AGO-2017 PLAZO: 60 DIAS NATURALES.


 DMS. ARNULFO ROSALES ISIDRO. R.F.C. NZAT70719629
 CALLE ABETO NÚM. 221 FRACCIONAMIENTO AREGAS
 C. P. 81403, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. (432) 264 13 24.
 CORREO: CONSTRUCCIONES_SHOTMAZ.COM

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ
 2014-2017
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LICITACION No. DOP_2017301890087_FINDEF_AD_018_C032
 No. 2017301890087 FECHA: 13 JUNIO - 2017

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD BARRA CALENDO

EMPRESA: PERSONA FISICA ARNULFO ROSALES ISIDRO NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Total:	jun-2017	Jul-2017	ago-2017
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAYA CHALLUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".	20/06/2017	09/08/2017	\$5,125.68	\$1,248.02	\$2,805.02	\$971.64
INSE-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BITICINO O SIMILAR LÍNEA MODUS 2P+T E6028N, INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	20/06/2017	09/08/2017	\$701.20	\$170.82	\$397.22	\$133.16
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	05/08/2017	11/08/2017	\$844.69			\$844.69

Total parcial: \$74,889.19 \$240,433.20 \$5,058.11
 Total acumulado: \$74,889.19 \$315,322.39 \$320,380.50