



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No. *DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-  
2017\_AD\_032\_C069*

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. *DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-  
2017\_AD\_032\_C069*, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN  
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN,  
REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC.  
JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **SAÚL**

**MAR RODRÍGUEZ**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ,  
EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ  
CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL  
CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS  
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **21 DE JUNIO DE 2017** DEL PRESENTE  
AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. *DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032\_C069* PARA  
REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO  
HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE LA  
CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS Y UNA PROPIEDAD  
PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN.**", EN EL MUNICIPIO  
DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$570,349.00 ( QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **30** DÍAS NATURALES CON FECHA

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032\_C069**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

DE INICIO EL 22 DE JUNIO DE 2017 Y DE TERMINACIÓN EL 21 DE JULIO DE 2017.

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTE PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **04 DE JULIO DEL 2017 AL 03 DE AGOSTO DEL 2017 (30 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**  
**CONVENIO 01**  
**CONTRATO**

**DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032\_C069**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$171,104.70 ( CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 70/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2017.

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: *"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS Y UNA PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN. "*, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.

CONVENIO 01  
CONTRATO

DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032\_C069





**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 03 DEL MES DE JULIO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL AYUNTAMIENTO**

  
LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

  
LIC. JAVIER BENITEZ PONCE  
SÍNDICO ÚNICO

**EL CONTRATISTA**

  
SAÚL MAR RODRÍGUEZ

C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ  
PERSONA FÍSICA

Vo. Bo.

  
ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032\_C069**




**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

**ANEXO I**

**CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032\_C069**



# SAMAR CONSTRUCCIONES

Tuxpan, Ver. A 03 de Julio de 2017.

Arq. César Manuel Juárez Chimal.  
Director de Obras Públicas del Municipio de Tuxpan.  
Presente:

At'n: Ing. David Antonio Vicencio Ibarra (Supervisor de Obra)  
Ing. Alberto E. Solano Huerta (Supervisor Externo)

Referente al contrato de obra No. DOP\_2017301890303\_FORTAFIN\_B\_2017\_AD\_032\_C069 denominada: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS Y UNA PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN" en el Municipio de Tuxpan; Veracruz con fecha de inicio de contrato del 22 de Junio del 2017 y fecha de término al 21 de Julio del 2017, con plazo de ejecución de 30 días, perteneciente al Fondo de la Infraestructura estatal y municipal –B-2017" EJERCICIO 2017.

Al respecto, le informamos que con fecha 03 de Julio de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto contratado, por un importe de \$ 171,104.70 (ciento setenta y un mil ciento cuatro pesos 70/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

Razón por la cual le solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo, el programa de ejecución pactado en dicho contrato, se anexa:

- Copia de carátula de contrato.
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Proponiendo el nuevo periodo por diferimiento de pago por anticipo:

Fecha de inicio diferido: 04 de Julio de 2017.

Fecha de término diferido: 02 de Agosto de 2017.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Atentamente.

  
C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ.  
Apoderado Legal

c.c.p. Expediente.

SAÚL MAR RODRÍGUEZ RFC: MARS491024CH6  
CALLE SANTA ELENA #1511 C.P. 93240  
FRACC. SANTA ELENA, POZA RICA, VERACRUZ.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

# ANEXO II

CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032\_C069

# Interbancaria Banca en Línea

Bancomer.com Otros Bancos2 <alertaid@serviciobancomer.com>

lun 03/07/2017 11:31 a.m.

Para: malenysmom@live.com.mx <malenysmom@live.com.mx>;

Le informamos que le fue enviada una **Transferencia interbancaria a cuenta de cheques/ahorro**, bajo las siguientes condiciones.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Titular de la cuenta de retiro | <b>MUNICIPIO DE TUXPAN</b>                   |
| Banco Destino                  | <b>BANORTE/ IXE</b>                          |
| Cuenta de depósito             | <b>*****5758</b>                             |
| Nombre del beneficiario        | <b>SAUL MAR RODRIGUEZ.</b>                   |
| Importe                        | <b>\$ 171,104.70</b>                         |
| Fecha de operación             | <b>03 de Julio de 2017, 11:30:52 AM</b>      |
| Forma de depósito              | <b>MISMO DÍA (SPEI)</b>                      |
| Concepto de pago               | <b>PAG.ANTIC.OBRA2017301890303FORTAFIN 6</b> |
| Folio Internet                 | <b>3863719512</b>                            |

**MENSAJE:**

H AYT0 DE TUXPAN ENVIA COMPROBANTE DE PAGO POR ANTICIPO DE OBRA 2017301890303 FORTAFIN FACTU 9

**Con Nómina Bancomer lo tienes todo!**

Ahora, ya puedes elegir el banco al cual se deposite tu Nómina.  
Para disfrutar de todos los beneficios de ser un nominado Bancomer,  
entérate en [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)




**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

# ANEXO III

CONVENIO 01  
CONTRATO  
DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032\_C069



**SAMAR CONSTRUCCIONES**

IR-T-12.1

**PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS Y UNA PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN.

EMPRESA O PERSONA FISICA: C. SAÚL MAR RODRIGUEZ

INVITACION: DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032

OBRA No.: 2017301890303


FECHA: 09/06/2017

PLAZO: 30 DIAS

HOJA: 1/3

| ETAPAS Y CONCEPTOS  | UNIDAD | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ago-2017 | jul-2017 |
|---|--------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ  |        | 1.00     | 04/jul/2017     | 02/ago/2017      |          |          |
| PRELIMINARES  |        |          |                 |                  |          |          |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. INCLUYE; 2. POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M. DE ZINTRO GALV. DE 1". SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO | pza    | 1.00     | 04/jul/2017     | 05/jul/2017      |          | 1.00     |
| PAVIMENTO.  |        |          |                 |                  |          |          |
| TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.   | M2     | 769.62   | 05/jul/2017     | 10/jul/2017      |          | 769.62   |
| CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II EN SECO HASTA ALCANZAR NIVEL SUBRASANTE. INCLUYE; EQUIPO, MANOD E OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | M3     | 205.28   | 09/jul/2017     | 14/jul/2017      |          | 205.28   |

C. SAÚL MAR RODRIGUEZ  
PERSONA FISICA



**SAMAR CONSTRUCCIONES**

**IR-T-12.1**

**PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

**DESCRIPCION:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS Y UNA PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN.

**EMPRESA O PERSONA FISICA:** C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ


**INVITACION:**

**OBRA No.:** 2017301890303  
**FECHA:** 09/06/2017  
**PLAZO:** 30 **DIAS**  
**HOJA:** 2/3

**DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032**

| ETAPAS Y CONCEPTOS   | UNIDAD | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | jul-2017 | ago-2017 |
|--|--------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECÁNICOS Y CONFORMADO DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: ACAMELLONADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN             | m2     | 769.62   | 11/jul/2017     | 18/jul/2017      | 769.62   |          |
| BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS MEDIDO COMPACTO DE 20 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA HASTA ALCANZAR UNA MEZCLA HOMOGÉNEA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO. P.U.O.T. | m3     | 171.94   | 18/jul/2017     | 25/jul/2017      | 171.94   |          |

**C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ**  
 PERSONA FISICA



**SAMAR CONSTRUCCIONES**

IR-T-12.1

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS Y UNA PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN.

EMPRESA O PERSONA FISICA: C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ

INVITACION: DOP\_2017301890303\_FORTAFIN-B-2017\_AD\_032

OBRA No.: 2017301890303  
 FECHA: 09/06/2017  
 PLAZO: 30 DIAS  
 HOJA: 3/3

| ETAPAS Y CONCEPTOS   | UNIDAD | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ago-2017 | jul-2017 | ago-2017 |
|--|--------|----------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|
| PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO FC-250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" Y ARENA GRUESA T.M.A. 3/8". INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, GRUESO, VIBRADO, JUNTAS DE DILATACION @ 32 M. CON CELOTEX, VARILLA LISA (COLD-ROLL) DEL No. 5 DE 0.66 M. Y POLIDUCTO DE 1" DE 0.33 M. DE LONGITUD @ 0.30 M., JUNTA TRANSVERSAL DE P.V.C. DE 2" CON CINTA PLASTICA AUTO DESPRENDIBLE MARCA PASA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD Y MEMBRANA DE CURADO DEL CONCRETO CON SIKA CURADOR BLANCO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. | m2     | 769.62   | 25/jul/2017     | 01/ago/2017      |          | 673.42   | 96.20    |
| CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL  | M3     | 266.86   | 14/jul/2017     | 15/jul/2017      |          | 266.86   |          |
| ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.   | M3-KM  | 1067.44  | 14/jul/2017     | 15/jul/2017      |          | 1,067.44 |          |
| LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.   | m2     | 769.62   | 02/ago/2017     | 02/ago/2017      |          |          | 769.62   |

C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ  
 PERSONA FISICA