



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ***DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090***, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **ARNULFO ROSALES ISLEÑO**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **ARNULFO ROSALES ISLEÑO**, EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **18 DE AGOSTO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. ***DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090*** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "***CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE CÁNDIDO AGUILAR HACIA INSURGENTES CADENAMIENTO 0+181.28, COLONIA EL ESFUERZO***", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$208,926.70 (DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 70/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **30** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL **25 DE AGOSTO DE 2017** Y DE TERMINACIÓN EL **23 DE SEPTIEMBRE DE 2017**.

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA **CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO** EN CUESTIÓN, ASI COMO EL **ARTICULO 59** DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017 (30 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A **EL ANTICIPO** QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$62,678.01 (**SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.**) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA **15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (ANEXO I)**, LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: ***"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE CÁNDIDO AGUILAR HACIA INSURGENTES CADENAMIENTO 0+181.28, COLONIA EL ESFUERZO "***,

ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (**ANEXO II**), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCIÓN (**ANEXO III**), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.-----

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL DIA 15 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO UNICO

EL CONTRATISTA

ARNULFO ROSALES ISLEÑO
PERSONA FISICA

Vo. Bo.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090**



ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. ROIA750710M50
CALLE ABETO NÚM. 521 FRACCIONAMIENTO ARECAS,
C. P. 89603, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. 01 (833) 301 15 24
CORREO: CONSTRUOBRAS_@HOTMAIL.COM

SOLICITUD DE DIFERIMIENTO EN IGUAL PLAZO EN EJECUCIÓN DE OBRA.

Tuxpan, Ver., a 15 de septiembre de 2017.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

Presente.-

Con At'n.: Ing. Alberto Emmanuel Solano Huerta.

Supervisor Externo.

Con relación al contrato DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090, relativo a: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE CÁNDIDO AGUILAR HACIA INSURGENTES CADENAMIENTO 0+181.28, COLONIA EL ESFUERZO.

El suscrito C. Arnulfo Rosales Isleño, persona física, con domicilio en Calle Abeto Número 521, Fraccionamiento Arecas, Altamira, Tamaulipas, C. P. 89603; y con Clave Municipal Contratista: 004 y de SEFIPLAN: 0005270 en el Estado de Veracruz, solicito el diferimiento en igual plazo del programa de ejecución pactado de la obra antes mencionada, de acuerdo a lo citado en el contrato en la cláusula octava de anticipos, debido a que el depósito del anticipo fue recibido en cuenta bancaria el día 14 de septiembre de 2017, para lo cual se anexa copia del Estado de cuenta, e iniciando los trabajos con fecha 15 de septiembre del presente año, así como la reprogramación de las actividades calendarizadas.

Sin más por el momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ING. ARNULFO ROSALES ISLEÑO.
PERSONA FISICA.

C. c. p. Archivo.



ANEXO II

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090**



ARNULFO ROSALES ISLEÑO - 202290 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BANI-930299-977

02/10/2017 15:43

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2017 al 30/09/2017
Cuentas de Cheques : 0248003236 | 072 811 00248003236 3 | 0031-SUCURSAL ALTAMIRA |
09/oct/2014 | ARNULFO ROSALES ISLEÑO

Saldo Inicial del Día
Saldo Final Mes Anterior

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transacción	Saldo	Retiros	Depósitos	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
14/09/2017	14/09/2017	0000000000	BNET01001709140001551392	0035663	\$62,678.01	\$62,859.72	1677		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE MUNICIPIO DE TUXPAN, DE LA CLABE 012903001099925617 CON RFC ANTIC OBRA 2017301890027 FISM 247, REFERENCIA: 0140917 CVE RAST: BNET01001709140001551392	-

ANEXO III

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049_C090

LICITACION No. DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049 No. 2017301890027
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE CANDIDO AGULAR HACIA INSURGENTES CADENAMIENTO 0+181.28, COLONIA EL ESFUERZO
EMPRESA: PERSONA FISICA ARNULFO ROSALES ISLEÑO. NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	sep.-2017	oct.-2017	Total
	PRELIMINARES	\$180,109.22	15/09/2017	14/10/2017			
		\$6,629.68	15/09/2017	21/09/2017			
LDI-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE; 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M.DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO	\$1,363.22	15/09/2017	21/09/2017	\$1,363.22 100.00%		100.00%
DEM-019	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CONSIDERANDO ACARREO DEL MATERIAL HASTA 20.00 M DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$747.56	15/09/2017	21/09/2017	\$747.56 100.00%		100.00%
TALA-020	TALA DE ARBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 20-30 CM DE DIAMETRO HASTA 3.50 MT DE ALTURA, INLCUYE: CORTE, JUNTA, DESENRAICE, CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1 KM, DONDE LA SUPERVISIÓN INDIQUE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$4,518.90	15/09/2017	21/09/2017	\$4,518.90 100.00%		100.00%
	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$173,479.54	22/09/2017	14/10/2017			

FECHA DE INICIO: 15-SEP.-2017

FECHA DE TERMINO: 14-OCT.-2017

PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO

	DNS. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. ROIA730710M30 CALLE ABETO NUM. 321 FRACCIONAMIENTO AREGAS, C. P. 29403, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. (333) 301 13 24. CORREO: CONSTRUOBRAS_HOTMAIL.COM.	H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ 2014-2017 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
---	---	--

LICITACION No. DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049	No. 2017301890027
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE CANDIDO AGUILAR HACIA INSURGENTES CADENAMIENTO 0+181.28, COLONIA EL ESFUERZO	
EMPRESA: PERSONA FISICA ARNULFO ROSALES ISLEÑO.	NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	sep.-2017	oct.-2017	Total
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.	\$1,276.03	22/09/2017	11/10/2017	\$546.84 42.85%	\$729.19 57.15%	100.00%
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$5,514.14	22/09/2017	11/10/2017	\$2,363.16 42.86%	\$3,150.98 57.14%	100.00%
GUAR-003	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX@ 15M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$55,947.75	22/09/2017	11/10/2017	\$23,977.56 42.86%	\$31,970.19 57.14%	100.00%
GUAR-005	GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X35X100 CMS, INCLUYE: CIMBRADO APARENTE Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX@ 15 M Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$17,508.66	22/09/2017	11/10/2017	\$7,503.66 42.86%	\$10,005.00 57.14%	100.00%
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	\$3,830.93	22/09/2017	11/10/2017	\$1,641.78 42.86%	\$2,189.15 57.14%	100.00%

FECHA DE INICIO: 15-SEP.-2017 FECHA DE TERMINO: 14-OCT.-2017 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO

	INSG. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. R.F.C. ROEA700710M50 CALLE ABETO NÚM. 321 FRACCIONAMIENTO ARECAS, C. P. 89403, ALTAMIRA, TAMPS., TEL. CEL. (833) 301 13 24. CORREO: CONSTRUOBRAS@hotmail.com	H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ 2014-2017 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
---	---	--

LICITACION No. DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049	No. 2017301890027
OBRA:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE CANDIDO AGUILAR HACIA INSURGENTES CADENAMIENTO 0+181.28, COLONIA EL ESFUERZO
EMPRESA:	PERSONA FISICA. ARNULFO ROSALES ISLEÑO. NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	sep.-2017	oct.-2017	Total
RELL-021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,567.34	22/09/2017	11/10/2017	\$671.70 42.86%	\$895.64 57.14%	100.00%
BANQ-003	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO@ 20 MTS., JUNTAS FRÍAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @2.0	\$74,263.62	22/09/2017	11/10/2017	\$31,827.24 42.86%	\$42,436.38 57.14%	100.00%
ALB-029	HUELLA DE ESCALON O DESCANSO DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: AABADO ESCOBILLADO Y BORDEADOR EN ARISTAS EXTERIORES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDEADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,728.25	22/09/2017	11/10/2017	\$740.64 42.85%	\$987.61 57.15%	100.00%

FECHA DE INICIO: 15-SEP.-2017

FECHA DE TERMINO: 14-OCT.-2017

PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO

	INS. ARNULFO ROSALES ISLEÑO R.F.C. ROSA730710M50 CALLE ABETO NÚM. 221 FRACCIONAMIENTO ARECAS C. P. 89403, ALTAMIRA TAMPS. TEL. CEL. (223) 201 13 24. CORREO: CONSTRUOBRAS@hotmail.com	H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ 2014-2017 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
---	--	---

LICITACION No. DOP_2017301890027_FISMDF_AD_049	No. 2017301890027
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE CANDIDO AGUILAR HACIA INSURGENTES CADENAMIENTO 0+181.28, COLONIA EL ESFUERZO	
EMPRESA: PERSONA FISICA ARNULFO ROSALES ISLEÑO	NUM. DE REGISTRO AL PADRON. 0004

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AD-E-7.1 PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Total:	Fecha de inicio	Fecha de término	sep.-2017	oct.-2017	Total
ALB-028	FORJADO DE PERALTE DE 15 A 18 CMS. DE ALTO Y 8 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, BORDEADOR EN LA ARISTA SUPERIOR EXTERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$2,363.08	22/09/2017	11/10/2017	\$1,012.74 42.86%	\$1,350.34 57.14%	100.00%
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL.	\$1,490.47	22/09/2017	11/10/2017	\$638.76 42.86%	\$851.71 57.14%	100.00%
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	\$1,712.98	22/09/2017	11/10/2017	\$734.10 42.86%	\$978.88 57.14%	100.00%
PINT-010	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: MICROESFERA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$4,381.88	06/10/2017	10/10/2017		\$4,381.88 100.00%	100.00%
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	\$1,894.41	12/10/2017	14/10/2017		\$1,894.41 100.00%	100.00%
Total parcial:					\$78,287.86	\$101,821.36	
Total acumulado:					\$78,287.86	\$180,109.22	

FECHA DE INICIO: 15-SEP.-2017 FECHA DE TERMINO: 14-OCT.-2017 PLAZO: 30 DIAS CALENDARIO