



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No. *DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-
2017_IR_033_C063*

CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. *DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-
2017_IR_033_C063*, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN,
REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC.
JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **SAÚL**

MAR RODRÍGUEZ, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ,
EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ
CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL
CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **19 DE JUNIO DE 2017** DEL PRESENTE
AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. *DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-2017_IR_033_C063* PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO
HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS
ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y UNA PROPIEDAD
PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN.**", EN EL MUNICIPIO
DE TUXPAN., VERACRUZ.

CON UN MONTO DE \$579,123.60 (QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 60/100
M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **45** DÍAS NATURALES CON FECHA DE

CONVENIO 01
CONTRATO

DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-2017_IR_033_C063



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

INICIO EL 20 DE JUNIO DE 2017 Y DE TERMINACIÓN EL 3 DE AGOSTO DE 2017.

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **04 DE JULIO DEL 2017 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 (45 DIAS) NATURALES**;

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS
CONVENIO 01
CONTRATO

DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-2017_IR_033_C063



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$173,737.08 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **03 DE JULIO DEL 2017.**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: *"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y UNA PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN."*, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III),, POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-2017_IR_033_C063




DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS


**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 03 DEL MES DE JULIO DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR EL AYUNTAMIENTO



LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SÍNDICO UNICO

EL CONTRATISTA



C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ
PERSONA FISICA

Vo. Bo.



ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-2017_IR_033_C063**




DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

ANEXO I

**CONVENIO 01
CONTRATO**

DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-2017_IR_033_C063



SAMAR CONSTRUCCIONES

Tuxpan, Ver. A 03 de Julio de 2017.

Arq. César Manuel Juárez Chimal.
Director de Obras Públicas del Municipio de Tuxpan.
Presente:

At'n: Ing. David Antonio Vicencio Ibarra(Supervisor de Obra)
Ing. Alberto E. Solano Huerta (Supervisor Externo)

Referente al contrato de obra No. DOP_2017301890304_FORTAFIN_B_2017_IR_033_C063 denominada: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS ENTRE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y UNA PROPIEDAD PARTICULAR, COLONIA PISA FLORES, EN TUXPAN" en el Municipio de Tuxpan; Veracruz con fecha de inicio de contrato del 20 de Junio del 2017 y fecha de término al 03 de Agosto del 2017, con plazo de ejecución de 45 días, perteneciente al Fondo de la Infraestructura estatal y municipal –B-2017" EJERCICIO 2017.

Al respecto, le informamos que con fecha 03 de Julio de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto contratado, por un importe de \$ 173,737.08 (ciento setenta y tres mil setecientos treinta y siete pesos 08/100 M.N.) Incluido el I.V.A.

Razón por la cual le solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo, el programa de ejecución pactado en dicho contrato, se anexa:

- Copia de carátula de contrato.
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Proponiendo el nuevo periodo por diferimiento de pago por anticipo:
Fecha de inicio diferido: 04 de Julio de 2017.
Fecha de término diferido: 17 de Agosto de 2017.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

Atentamente.


C. SAÚL MAR RODRÍGUEZ.
Apoderado Legal

c.c.p. Expediente.

SAÚL MAR RODRÍGUEZ RFC: MARS491024CH6
CALLE SANTA ELENA #1511 C.P. 93240
FRACC. SANTA ELENA, POZA RICA, VERACRUZ.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO II

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-2017_IR_033_C063

Interbancaria Banca en Línea

Bancomer.com Otros Bancos2 <alertaid@serviciobancomer.com>

lun 03/07/2017 11:34 a.m.

Para:malenysmom@live.com.mx <malenysmom@live.com.mx>;

Le informamos que le fue enviada una **Transferencia interbancaria a cuenta de cheques/ahorro**, bajo las siguientes condiciones.

Titular de la cuenta de retiro	MUNICIPIO DE TUXPAN
Banco Destino	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito	*****5758
Nombre del beneficiario	SAUL MAR RODRIGUEZ.
Importe	\$ 173,737.08
Fecha de operación	03 de Julio de 2017, 11:33:32 AM
Forma de depósito	MISMO DÍA (SPEI)
Concepto de pago	PAG.ANTIC.OBRA2017301890304FORTAFIN. 12
Folio Internet	4493719524

MENSAJE:

H AYTO DE TUXPAN ENVIA COMPROBANTE DE PAGO POR ANTICIPO DE LA OBRA 2017301890304 FACTURA 12

Con Nómina Bancomer lo tienes todo!


Ahora, ya puedes elegir el banco al cual se deposite tu Nómina. Para disfrutar de todos los beneficios de ser un nominado Bancomer, entérate en www.bancomer.com



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO III

CONVENIO 01
CONTRATO
DOP_2017301890304_FORTAFIN-B-2017_IR_033_C063



SAMAR CONSTRUCCIONES

No. de licitación: DOP_201730189304_FORTAFIN-E
 Fecha de apertura: 06 Junio de 2017
 Nombre de la Obra: Construcción de pavimento hidráulico en la calle Prolongación Jacarandas entre la calle Juan de la Barrera y una Propiedad Particular, Col. Pisaflores, en Tuxpan
 Fecha Inicio: 20 de Junio de 2017
 Fecha de Terminación: 03 de Agosto de 2017

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Termina	2017	
							Jul	Ago
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS								
PRELIMINARES								
30	LDI-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LOI DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUYE; 2 POSTES DE 1.20 M. Y DOS APOYOS HORIZONTALES DE 1.00 M. DE ZINTRO GALV. DE 1", SEGUN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO	pza	1.00	04/Jul/2017	06/Jul/2017	<input type="checkbox"/>	1.00
40	DEM-006	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 A 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL A 20 MTS. DE DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	75.90	05/Jul/2017	10/Jul/2017	<input type="checkbox"/>	75.90
PAVIMENTO.								
60	TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m2	657.81	07/Jul/2017	12/Jul/2017	<input type="checkbox"/>	657.81
70	COR-010	CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II EN SECO HASTA ALCANZAR NIVEL SUBRASANTE, INCLUYE; EQUIPO, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m3	236.16	11/Jul/2017	30/Jul/2017	<input type="checkbox"/>	236.16
80	AFIN-005	AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE AL 95% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS Y	m2	657.81	13/Jul/2017	01/Ago/2017	<input type="checkbox"/>	628.90

C. Saúl Martínez Rodríguez
 Persona Física
 Pagina 1



SAMAR CONSTRUCCIONES

No. de licitación: DOP_201730189304_FORTAFIN-E
 Nombre de la Obra: Construcción de pavimento hidráulico en la calle Prolongación Jacarandas entre la calle Juan de la Barrera y una Propiedad Particular, Col. Pisaflores, en Tuxpan

Fecha de apertura: 06 Junio de 2017
 Fecha Inicio: 20 de Junio de 2017
 Fecha de Termino: 03 de Agosto de 2017

IR-T-12.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Actividad	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Termina	2017	
							Jul	Ago
90	BASE-001	CONFORMADO DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE; ACAMELLONADO Y TENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	m3	199.71	17/Jul/2017	08/Ago/2017	150.24	49.47
100	PAV-003	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 1 1/2" A FINOS MEDIDO COMPACTO DE 20 CM DE ESPESOR, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA HASTA ALCANZAR UNA MEZCLA HOMOGENEA, COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON RODILLO LISO VIBRATORIO. P.U.O.	m2	657.81	24/Jul/2017	15/Ago/2017	356.06	301.75
110	CYA-005	PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, T.M.A 1 1/2" Y ARENA GRUESA T.M.A. 3/8", INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO ESCOBILLADO GRUESO, VIBRADO, JUNTAS DE DILATACION @ 32 M. CON CELOTEX, VARILLA LISA COLD-ROLL) DEL No. 5 DE 0.66 M. Y POLIDUCTO DE 1" DE 0.33 M. DE LONGITUD @ 0.30 M., JUNTA TRANSVERSAL DE P.V.C. DE 2" CON CINTA PLASTICA AUTO DESPRENDIBLE MARCA PASA O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD Y MEMBRANA DE CURADO DEL CONCRETO CON SIK CURADOR BLANCO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m3	307.01	11/Jul/2017	25/Jul/2017	307.01	
120	CYA-004	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, INCLUYE; CARG CON MAQUINA DEL MATERIAL	m3-km	1228.03	11/Jul/2017	25/Jul/2017	1,228.03	

C. Saúl Már Rodríguez
 Persona Física



SAMAR CONSTRUCCIONES

No. de licitación: DOP_201730189304_FORTAFIN-E
Nombre de la Obra: Construcción de pavimento hidráulico en la calle Prolongaci3n Jacarandas entre la calle Juan de la Barrera y una Propiedad Particular, Col. PISAflores, en Tuxpan

Fecha de apertura: 06 Junio de 2017
Fecha Inicio: 20 de Junio de 2017
Fecha de Termino: 03 de Agosto de 2017

IR-I-12.1 PROGRAMA DE EJECUCI3N DE LOS TRABAJOS

Actividad	Clave	Descripci3n	Unidad	Cantidad programada	Inicia	Termina	2017 Jul	Ago
130	LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	657.81	15/Ago/2017	17/Ago/2017		<input type="checkbox"/> 657.81

C. Saul Mar Rodriguez
Persona Fisica